


○平成28年度までの点検実施率は、橋梁約58%、トンネル約50%、道路附属物等約64%
 ○橋梁については、国土交通省では、全体の約5割を点検しているが、道路管理者によって取組状況が異なる

<5年間の点検計画と平成28年度の実施状況>



■平成26年度 ■平成27年度 ■平成28年度 ■平成29年度 ■平成30年度
 ➡平成26 27 28年度実施状況



■平成26年度 ■平成27年度 ■平成28年度 ■平成29年度 ■平成30年度
 ➡平成26 27 28年度実施状況

※5年間の点検計画については、平成26年時点の計画

<各構造物の点検実施状況>

道路施設	管理施設数	計画点検数 上段:H26~H27 下段:H28	点検実施数 上段:H26~H27 下段:H28	点検実施率 (%)
橋梁	30,795	9,428 7,965	9,428 8,729	30 28
トンネル	431	128 81	128 88	30 20
道路附属物等	1,396	554 351	554 338	40 24

※ H29.6月末時点

<橋梁点検状況(管理者別)>

管理者	管理施設数	計画点検数 上段:H26~H27 下段:H28	点検実施数 上段:H26~H27 下段:H28	点検実施率 (%)
国土交通省	1,210	338 300	338 300	28 25
高速道路会社	853	254 204	254 202	30 24
地方公共団体	28,732	8,836 7,461	8,836 8,227	31 29
合計	30,795	9,428 7,965	9,428 8,729	30 28

※ H29.6月末時点