



# 中部地整管内の点検実施状況(全体)

- 平成29年度までの点検実施率は、橋梁約82%、トンネル約74%、道路附属物等約80%
- 橋梁については、国土交通省、高速道路会社、地方公共団体の各管理者において、約8割の点検が完了

## <5年間の点検計画と平成29年度の点検実施状況>

[中部地整管内(長野県除く)]



※5年間の点検計画については、平成26年時点の計画

## <各構造物の点検実施状況>

道路施設	管理施設数	計画点検数		点検実施数		点検実施率(%)
		上段:H26~H28	下段:H29	上段:H26~H28	下段:H29	
橋梁	103,437	60,515	22,448	60,515	24,022	59
トンネル	1,180	621	266	621	252	53
道路附属物等	6,260	3,716	1,136	3,716	1,274	59
						20

※ H30.3月末時点

## <橋梁点検状況(管理者別)>

管理者	管理施設数	計画点検数		点検実施数		点検実施率(%)
		上段:H26~H28	下段:H29	上段:H26~H28	下段:H29	
国土交通省	5,179	2,847	1,196	2,847	1,190	55
高速道路会社	2,999	1,368	893	1,368	893	46
地方公共団体	95,259	56,300	20,359	56,300	21,939	59
合計	103,437	60,515	22,448	60,515	24,022	59
						23

※ H30.3月末時点