


電線共同溝の取り組み

○電線共同溝については、全体13.7kmの区間で計画されており、うち約7割（延べ19.3km）が完成し、約2割（延べ5.6km）が事業中。残り延べ約2.5km※については未計画。〔平成29年9月末時点〕

※上り：柚木～春日1（0.8km） 下り：柚木～栄（1.7km）



①無電柱化済箇所

②未計画箇所

③事業中箇所（国吉田）

④入線抜柱箇所（中之郷）



工事中区間の状況

㊤平成 28 年度 1 号国吉田電線共同溝工事

請負者：日本道路（株）

工期：平成 28 年 8 月 11 日～平成 30 年 3 月 20 日

施工箇所：175.720kp～177.333kp



管路部施工状況



特殊部施工状況

㊤平成 29 年度 1 号古庄電線共同溝工事

請負者：日本道路（株）

工期：平成 29 年 8 月 22 日～平成 31 年 3 月 20 日

施工箇所：174.755kp～177.388kp

準備中