



静清バイパス 清水立体 工事だより 第30号



【はじめに】
 清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。
 今回（第30号）は、12月以降の工事予定と交通規制案内〔裏面〕をお知らせします。
 現場では、橋の柱（橋脚）を作る工事で、夜間、交通規制を伴う作業を引き続き行っていきます。
 引き続きご不便をおかけしますが安全第一で作業を進めてまいりますので、宜しくお願いいたします。



| | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|---|--|
| No29 令和2年度 1号清水立体 飯田地区西道路建設工事 施工会社：鈴与建設(株) 工期：令和4年1月31日まで 工事状況：1月から橋脚の基礎（場所打杭）を施工するにあたって、現在は調査ボーリングを行っております。 | No27 令和2年度 1号清水立体 飯田地区東道路建設工事 施工会社：高橋建設(株) 工期：令和4年1月31日まで 工事状況：橋脚の基礎（場所打杭）の施工に向けて事前調査および準備を行っています。 | No13 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋西下部工事 施工会社：鈴与建設(株) 工期：令和3年6月3日まで 工事状況：橋台の本体工事が始まり、現在は規制を伴わない屋間作業になります。 | No15 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋東下部工事 施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年7月14日まで 工事状況：11月末で覆工板の設置が終了しました。12月からは引き続き夜間交通規制を行い、鋼矢板の施工を行っています。 | No18 令和元年度 1号清水立体 清水IC西道路建設工事 施工会社：あおみ建設(株) 工期：令和4年2月28日まで 工事状況：清水ICにて、清水立体と東名高速道路を繋げる道路を作ります。現在、清水IC内でランプの切り回しに向けて、道路土工を施工しています。また、R2.12月中旬ごろに現在のランプから切り回しの仮ランプへの交通切替を実施する予定です。 | No12 令和元年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋橋下部工事 施工会社：佐藤鉄工(株) 工期：令和3年1月29日まで 工事状況：鋼製橋脚の柱部の架設が終わり、覆工板を埋戻し舗装します。また、少し離れた中央分離帯内で梁部の塗装を施工します。 | No22 令和元年度 1号清水立体 横砂北道路橋西下部工事 施工会社：平井工業(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：現在、A2橋台において底版の鉄筋組立が終わり型枠組立を行っています。12月初旬に底版コンクリートを、壁の1回目を12月中旬に打設予定です。擁壁工は12月下旬に底版コンクリートを打設し今年の作業は終了となります。 | No23 令和元年度 1号清水立体 横砂北道路橋東下部工事 施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：現在、A1橋台において底版が完了しました。引き続き壁を施工してまいります。横砂アンダーは踏掛版を施工しており、12月からは堀切川のボックスを施工してまいります。 |
|---|---|--|--|---|--|---|--|



清水立体12月・1月の交通規制案内を裏面に記載しています。

※上記図面はイメージであり、今後変更する場合があります。

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
| No30 令和2年度 1号清水立体 飯田高架橋OFFラップ下部工事 施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年11月30日まで 工事状況：旧上り線ランプ部P1,P2橋脚の切断準備中。既切断完了後、旧ランプ部の構造物取壊しを行う予定です。 | No31 令和2年度 1号清水立体 飯田地区東道路建設工事 施工会社：(株)橋本組 工期：令和3年11月30日まで 工事状況：旧下り線A2橋台撤去後に既設ランプの撤去を行います。既設ランプ撤去後に橋脚の基礎（場所打杭）の施工を開始します。場所打杭の施工はR3.1月中旬の予定です。 | No15 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋東下部工事 施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年7月14日まで 工事状況：上り線の側道橋の撤去及び橋台の撤去作業が終了しました。今後は別工事にバトンタッチします。 | No21 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋中下部工事 施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年3月26日まで 工事状況：P32橋脚の掘削作業を進めています。12月中旬に掘削完了予定です。 | No14 令和元年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋下部工事 施工会社：木内建設(株) 工期：令和3年6月15日まで 工事状況：11月末で覆工板の設置工事が終わり橋脚の基礎（場所打杭）の施工が始まりました。 | No19 令和元年度 1号清水立体 清水IC東道路建設工事 施工会社：名工建設(株) 工期：令和4年2月28日まで 工事状況：清水ICから国道1号上り線に繋がる流入路の切通し道路の施工が始まりました。 | No16 令和元年度 1号清水立体 清水IC第2高架橋下部工事 施工会社：五光建設(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：P21橋脚の橋脚の基礎（場所打杭）を施工しています。12月より掘削作業を開始します。 | No17 令和元年度 1号清水立体 庵原地区下部工事 施工会社：静鉄建設(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：11月上旬に掘削作業が終了し、11月中旬より橋脚の土台部分の鉄筋の組立を開始しました。12月は、主に橋脚の鉄筋・型枠組立、コンクリート打設作業となります。 | No4 平成30年度 1号清水立体 尾羽第2高架橋下部工事 施工会社：鈴与建設(株) 工期：令和2年12月25日まで 工事状況：7月下旬にP4橋脚、11月中旬にP3橋脚の施工が無事完了しました。 | No24 令和元年度 1号清水立体 尾羽第1高架橋下部工事 施工会社：鈴与建設(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：11月中に柱部分までのコンクリート打設が終了しました。12月は埋戻し作業と12月の2週目辺りから矢板引抜き等を行います。その際上り線側の右折レーンの規制を予定しております。 |
|--|---|---|--|---|---|--|--|--|--|



静岡国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>

令和2年 12月
 清水監督官誌所
 TEL 054-250-8920
 編集：清水監督官誌所 清水立体安全協議会
 担当：木内建設(株) (大原 真)