



静清バイパス 清水立体 工事だより 第32号



【はじめに】

清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。
 今回（第32号）は、2月以降の工事予定と交通規制案内【裏面】をお知らせします。
 現場では、橋の柱（橋脚）を作る工事で、夜間、交通規制を伴う作業を引き続き行っています。
 引き続きご不便をおかけしますが安全第一で作業を進めてまいりますので、宜しくお願いいたします。



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|--|--|
| No29 令和2年度 1号清水立体 飯田地区西道路建設工事 施工会社：鈴木建設(株) 工期：令和4年1月31日まで 工事状況：橋脚の基礎（場所打杭）の施工準備を行っています。 | No27 令和2年度 1号清水立体 飯田地区東道路建設工事 施工会社：高橋建設(株) 工期：令和4年1月31日まで 工事状況：橋脚の基礎（場所打杭）の施工準備を行っています。 | No13 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋西下部工事 施工会社：鈴木建設(株) 工期：令和3年6月3日まで 工事状況：橋台の本体工事が始まり、底版から壁を立ち上げていきます。当分は規制を伴わない屋間作業になります。 | No15 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋東下部工事 施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年7月14日まで 工事状況：夜間交通規制を行い、土留（鋼矢板）の施工を行っています。2月中旬からは掘削作業に入ります。 | No18 令和元年度 1号清水立体 清水IC西道路建設工事 施工会社：あおみ建設(株) 工期：令和4年3月31日まで 工事状況：清水IC内ランプの交通切替が完了しました。P3.3月まで地盤改良工の施工を予定しております。施工に伴い清水IC西側歩道は2月3日から通行止とさせていただきます。 | No12 令和元年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋橋下下部工事 施工会社：佐藤鉄工(株) 工期：令和3年3月31日まで 工事状況：舗装下に埋まっているH鋼や鋼矢板の撤去が終わり、橋脚の柱頭部（隅角部）を設置しました。2/15～2/20にかけて、「対面通行」により、梁の架設を行います。 | No2 令和元年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋橋下下部工事 施工会社：日本車輛製造(株) 工期：令和3年5月28日まで 工事状況：2月から現地工事の開始となります。初めに橋脚基礎のアンカーフレームの架設を予定しています。 | No22 令和元年度 1号清水立体 横砂踏道橋西下部工事 施工会社：平井工業(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：橋台及び逆T擁壁の壁のコンクリートを打設しました。コンクリート打設はあと3回となります。2月下旬には全体の施工が完了となります。 | No23 令和元年度 1号清水立体 横砂踏道橋東下部工事 施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：A1橋台において胸壁を施工しており、2月中には橋台及び逆T型擁壁のコンクリートを完了する予定です。また平行して堀切沢川下流部の水路を施工しています。 |
|---|---|---|---|--|--|---|--|--|



清水立体2月・3月の交通規制案内を裏面に記載しています。

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
| No31 令和2年度 1号清水立体 飯田地区東道路建設工事 施工会社：(株)橋本組 工期：令和3年11月30日まで 工事状況：旧ランプの撤去を実施しています。旧ランプ撤去後に補強橋脚の改築（ワイヤーソー切断）の施工を開始します。場所打杭の施工はR3年3月中旬開始の予定です。 | No30 令和2年度 1号清水立体 飯田高架橋OFFランプ下部工事 施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年11月30日まで 工事状況：側道乗り線ランプ部の構造物取壊しを進めています。2月中旬には取壊しを完了し、2月下旬から地盤改良を行う予定です。 | No21 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋中下部工事 施工会社：静和工業(株) 工期：令和3年8月31日まで 工事状況：P32橋脚は底版コンクリートを2月中旬に打設します。P31橋脚は、路面覆工を設置しております。2月中旬より土留（鋼矢板圧入）を始めます。 | No26 令和2年度 1号清水立体 八坂高架橋工事 施工会社：JFEインフラ(株) 工期：令和4年9月30日まで 工事状況：P32橋脚基礎にアンカーフレームの据付けが完了しました。3月下旬より橋脚の施工を行います。 | No14 令和元年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋下部工事 施工会社：木内建設(株) 工期：令和3年6月15日まで 工事状況：2月も引き続き夜間規制にて橋脚の基礎（場所打杭）の施工を行っています。 | No19 令和元年度 1号清水立体 清水IC東道路建設工事 施工会社：名工建設(株) 工期：令和4年3月31日まで 工事状況：清水ICから国道1号線に繋がる流出部の切廻し道路の施工を行っています。2月末に切替の予定です。 | No16 令和元年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋橋下下部工事 施工会社：五光建設(株) 工期：令和3年5月20日まで 工事状況：P24橋脚の基礎（場所打杭）を行っています。3月より掘削を開始する予定です。 | No17 令和元年度 1号清水立体 庵原地区下部工事 施工会社：静鉄建設(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：舗装の復旧を行い、作業の終了となります。 | No24 令和元年度 1号清水立体 尾羽第1高架橋下部工事 施工会社：鈴木建設(株) 工期：令和3年2月26日まで 工事状況：すべてのコンクリート打設が終了し、2月中旬に足場の解体をしていきます。3月上旬にはすべての施工が完了する予定です。 |
|---|--|--|---|--|--|---|--|--|

静岡国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mit.go.jp/shizukoku/>

令和3年 2月
 清水監督官話所
 TEL 054-250-8920
 編集：清水監督官話所 清水立体安全協議会
 担当：五光建設(株) (伊井田 明典)