



静清バイパス 清水立体 工事だより 第34号

【はじめに】

清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。

今回（第34号）は、5月以降の工事予定と交通規制案内〔裏面〕をお知らせします。

年度末に3つの工事が完成を迎えました。皆様方のご理解・ご協力のもと工事を進めていくことができております。改めて、感謝とお詫びを申し上げます。

今後も現場では、橋の柱（橋脚）を作る工事で、夜間、交通規制を伴う作業を引き続き行っています。引き続きご不便をおかけしますが安全第一で作業を進めてまいりますので、宜しくお願いいたします。

No29 令和2年度 1号清水立体 飯田地区西道路建設工事 施工会社：鈴与建設(株) 工 期：令和4年1月31日まで 工事状況：橋脚の基礎（場所打杭18本）の施工を行っています。現在は19本中4本の施工が完了しております。  P9 P10橋脚 場所打杭施工中	No27 令和2年度 1号清水立体 飯田地区東道路建設工事 施工会社：高橋建設(株) 工 期：令和4年1月31日まで 工事状況：橋脚の基礎（場所打杭18本）の施工を行っています。  P8橋脚 場所打杭施工中	No13 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋西下部工事 施工会社：鈴与建設(株) 工 期：令和3年6月3日まで 工事状況：橋台の本体工事を屋間作業で行っています。4月下旬には躯体の施工が完了し、5月からは夜間交通規制にて埋戻し作業を行う予定です。  A2橋台 施工中	No15 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋東下部工事 施工会社：静和工業(株) 工 期：令和3年7月14日まで 工事状況：P29橋脚において夜間掘削作業を行います。P30橋脚においては、鉄筋組立作業を行います。  P30橋脚 掘削・土留施工中	No18 令和元年度 1号清水立体 清水IC西道路建設工事 施工会社：あおみ建設(株) 工 期：令和4年3月31日まで 工事状況：R3.4月中旬まで地盤改良工の施工を予定しております。施工に伴い清水IC北西側歩道は2月3日から通行止とさせていただきます。  Fランプ 地盤改良工施工中	No12 令和元年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋脚下部工事 施工会社：佐藤鉄工(株) 工 期：令和3年3月31日まで 工事状況：3月上旬に最後の塗装を行い、3月25日に工事完成いたしました。ご理解・ご協力、ありがとうございました。  P22橋脚 完成	No20 令和元年度 1号清水立体 清水IC第1高架橋東脚下部工事 施工会社：日本車輦製造(株) 工 期：令和3年5月28日まで 工事状況：P21の橋脚基礎にアンカーフレームの架設が完了しました。4月頃に橋脚基礎と柱部の架設を予定しています。  P21橋脚 アンカーフレーム据付完了	No22 令和元年度 1号清水立体 横砂跨道橋西下部工事 施工会社：平井工業(株) 工 期：令和3年3月30日まで 工事状況：3月20日まで完成しました。皆様のご協力に感謝いたします。ありがとうございました。  A2橋台 完成	No23 令和元年度 1号清水立体 横砂跨道橋東下部工事 施工会社：静和工業(株) 工 期：令和3年3月30日まで 工事状況：全ての工事が完成致しました。工事期間中は皆様にご不便をお掛けしましたが、ご理解とご協力に感謝申し上げます。どうも有難う御座りました。  A1橋台 完成
--	--	---	---	---	---	--	--	---



清水立体5月・6月の
交通規制案内を裏面に
記載しています。

No31 令和2年度 1号清水立体 飯田地区東道路建設工事 施工会社：(株)橋本組 工 期：令和4年3月16日まで 工事状況：場所打杭の施工を控え、場内整備実施中です。開始は4月上旬開始します。  場所打ち杭準備・開始直前	No30 令和2年度 1号清水立体 飯田高架橋OFFランプ下部工事 施工会社：静和工業(株) 工 期：令和4年3月16日まで 工事状況：地盤改良が完了し4月初旬より橋脚基礎（場所打ち杭）の施工を行っています。  地盤改良部埋戻し施工中	No21 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋中下部工事 施工会社：静和工業(株) 工 期：令和3年8月31日まで 工事状況：P31橋脚の土留（鋼矢板圧入）が3月に完了しました。引き続き柱まわりのコンクリートの施工を行います。  P31橋脚 土留（鋼矢板）施工中	No26 令和2年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋下部工事 施工会社：JFEエッジ・アソシエーツ(株) 工 期：令和4年9月30日まで 工事状況：P32橋脚基礎に鋼製柱の据付けが完了しました。引き続く柱まわりのコンクリートの施工を行います。  P32橋脚 鋼製橋脚施工中	No14 令和元年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋下部工事 施工会社：木内建設(株) 工 期：令和3年6月15日まで 工事状況：橋脚の本体工事が始まりです。底版コンクリートを5月中旬に打設予定です。  P28橋脚 掘削施工中	No19 令和元年度 1号清水立体 清水IC東道路建設工事 施工会社：名工建設(株) 工 期：令和4年3月31日まで 工事状況：3月3日に清水ICから国道1号線より線に繋がる流出道路を切掘しました。今までの道路の改築を7月頃まで行う予定です。（ステップ2）  Kランプ 地盤改良施工中	No16 令和元年度 1号清水立体 清水IC第1第2高架橋下部工事 施工会社：五光建設(株) 工 期：令和3年5月20日まで 工事状況：P24橋脚の掘削を行っています。4月より杭頭処理を開始する予定です。  P24橋脚 橋脚施工中
--	--	--	---	---	---	--

静岡国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>

令和3年 4月
清水監督官話所
TEL 054-250-8920
編集：清水監督官話所 清水立体安全協議会
担当：あおみ建設(株) 小林 祐太

