



静清バイパス 清水立体 工事だより 第40号

【はじめに】

清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。
今回（第40号）は、10月以降の工事予定と交通規制案内〔裏面〕をお知らせします。
現場は橋を作る工事で、夜間交通規制を伴う作業も引き続き行っています。
ご不便をおかけしますが安全第一で作業を進めてまいりますので、宜しくお願いいたします。



№13 令和2年度 1号清水立体 飯田地区西道路建設工事 施工会社：鈴与建設(株) 工 期：令和4年 3月31日まで 工事状況：P10橋脚の鉄筋組立が完了し、型枠を設置しています。設置後、コンクリートを打設します。また、P9橋脚の掘削作業も行っています。  P10橋脚 鉄筋組立完了	№11 令和2年度 1号清水立体 飯田地区東道路建設工事 施工会社：高橋建設(株) 工 期：令和4年 3月31日まで 工事状況：P7橋脚の鉄筋組立作業を行っています。組立完了後、型枠を設置しコンクリートを打設します。また、10月よりP8橋脚の鋼矢板打ち込み作業を行います。  P7橋脚 鉄筋組立状況	№14 令和2年度 1号清水立体 飯田高架橋OFFショア下部工事 施工会社：静和工業(株) 工 期：令和4年 3月16日まで 工事状況：P1～P6橋脚の底版及び柱部の施工を行っています。期間中は生コン車等の出入りが頻繁にあります。  P1～P6橋脚 施工中	№5 令和元年度 1号清水立体 清水IC西道路建設工事 施工会社：あおみ建設(株) 工 期：令和4年 3月31日まで 工事状況：10月上旬までは剛性防護柵の後片付け及び雑工、10月中旬からは舗装工の施工を予定しております。施工に伴い清水IC北西側歩道を2月3日から通行止としています。  清水IC 剛性防護柵 コンクリート打設状況	№6 令和元年度 1号清水立体 清水IC東道路建設工事 施工会社：名工建設(株) 工 期：令和4年 3月31日まで 工事状況：清水ICより清水立体に繋がる道路の構築が始まりました。橋脚、橋梁の基礎工事(場所打杭)を施工しています。  清水IC A1橋台 場所打杭施工状況	№22 令和3年度 1号清水立体 庵原高架橋東下部工事 施工会社：日鋪建設(株) 工 期：令和4年10月31日まで 工事状況：先月に引き続き工事を開始するための準備を行っています。  P14橋脚 着工前	№19 令和2年度 1号清水立体 尾羽第2高架橋下部工事 施工会社：鈴与建設(株) 工 期：令和4年 3月25日まで 工事状況：9月下旬より底版鉄筋の組立→型枠組立を行い10月中旬にコンクリート打設を予定しています。その後も同じ順序で柱部の施工も行っています。  P2橋脚 鉄筋組立状況	№20 令和3年度 1号清水立体 横砂地区道路建設工事 施工会社：鈴与建設(株) 工 期：令和4年 3月25日まで 工事状況：国道1号線中央分離帯内で、10月から12月中旬まで地盤改良工事を施工していきます。地盤改良施工範囲に飛散防止柵を設置し、走行車両への飛散防止を徹底し、施工します。  改良基面掘削完了 地盤改良施工前
---	---	--	--	---	---	---	---



№15 令和2年度 1号清水立体 飯田高架橋ONショア下部工事 施工会社：(株)橋本組 工 期：令和4年 3月16日まで 工事状況：P1,P4,P5,P8橋脚の底版及び柱部の施工を行っています。期間中は掘削運搬車や生コン車等の出入りが頻繁にあります。  P1,P4,P5,P8橋脚 施工中	№8 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋中下部工事 施工会社：静和工業(株) 工 期：令和4年 1月31日まで 工事状況：P29橋脚の底版コンクリートの打設が完了しました。現在柱の構築を行っています。11月末に躯体の完成予定です。  P29橋脚 底版コンクリート完了	№3 令和元年度 1号清水立体 八坂高架橋東下部工事 施工会社：静和工業(株) 工 期：令和4年 1月21日まで 工事状況：10月以降も夜間規制を行い、覆工板や鋼矢板を撤去する作業を行い、仮舗装の状態にしています。  P30橋脚 埋戻し作業中	№2 令和元年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋下部工事 施工会社：木内建設(株) 工 期：令和3年 10月 8日まで 工事状況：舗装の施工が完了しました。区画線を引けば工事完了になります。  P28橋脚 舗装復旧作業状況	№10 令和2年度 1号清水立体 八坂高架橋工事 施工会社：JFEインフラ(株) 工 期：令和4年9月30日まで 工事状況：A2橋台の背面でP32橋脚鋼製梁の組立が完了しました。今後鋼製梁を運ぶ車両の組立を行い、10月上旬の夜間に運搬架設を行う予定です。  P32橋脚 鋼製梁 組立状況	№12 令和2年度 1号清水立体 清水IC第3高架橋鋼製梁工事 施工会社：三井住友建設(株) 工 期：令和4年 2月25日まで 工事状況：10月4日より作業開始となり、足場組立を行います。10月中旬よりP27、P28橋脚鋼製梁の架設工を行います。  P27、P28橋脚 鋼製梁架設施工前	№17 令和2年度 1号清水立体 清水IC第2高架橋下部工事 施工会社：青木あすなろ建設(株) 工 期：令和4年 12月16日まで 工事状況：P23橋脚は、鋼矢板の圧入が完了し、10月よりH鋼の打設を行っています。P25橋脚については、鋼矢板の打設を行っています。  P23、P25橋脚 鋼矢板圧入状況	№18 令和2年度 1号清水立体 庵原高架橋下部工事 施工会社：五光建設(株) 工 期：令和4年 3月25日まで 工事状況：夜間施工にて、鋼矢板の打設を行っています。鋼矢板の施工が終了後、10月中旬から路面覆工の作業を実施する予定です。  P15橋脚 鋼矢板打込状況	№24 令和3年度 1号清水立体 尾羽第1高架橋下部工事 施工会社：アイサワ工業(株) 工 期：令和5年 6月30日まで 工事状況：令和3年9月22日より基本測量・地質調査を実施する予定です。  A1橋台・U型擁壁 着工前
--	--	---	---	---	---	---	---	---

静岡国道事務所 ホームページ
<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>

令和3年 10月
清水監督官話所
TEL 054-250-8920
編集：清水監督官話所 清水立体安全協議会
担当：鈴与建設(株) 平野 隼斗



静清バイパス

清水立体 10月・11月 交通規制案内

※ 略図は完成形イメージです。



No14

上り線:副道通行止め(終日)

歩行者・自転車、車両ともに通行できません。
現地迂回路看板に沿って迂回をお願いします。

No13

上り線:副道通行止め(終日)

車両の通行ができません。
現地迂回路看板に沿って迂回をお願いします。

No11

市道高橋三丁目下野北線:
片側交互通行(昼間)

下野東交差点(南北方向)において片側交互通行を行います。

No15

下り線:側道路肩規制(終日)

側道の片側路肩については歩行者・自転車の通行ができません。
対面側への迂回をお願いします。

No10

上下線:車線規制(夜間)

夜間、中央分離帯に近い車線を規制して作業を行います。

No5

清水IC北西側市道:通行止め(終日)

引続き、市道通行止め規制を行います。
現地迂回路看板に沿って迂回をお願い致します。

清水ICオンランプ

工程が遅れ、11月上旬に上り線清水IC流入を西側に切替予定です。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

No6

オフランプ(東京・名古屋方面):車線規制(終日)

引続き、路肩減少規制をして作業を行います。

No17

上下線:車線規制(夜間)

夜間、中央分離帯に近い車線を規制して作業を行います。

No20

工事用道路(上り):閉鎖(終日)

車両の通行ができません。
現地迂回路看板に沿って迂回をお願い致します。

No3, No8, No10, No12, No17

上下線:車線規制(夜間)

夜間、中央分離帯に近い車線を規制して作業を行います。

No8, No10

清水停車場線のより右折帯を1車線に規制します。

No18

上下線:車線規制(夜間)

夜間、中央分離帯に近い方の車線を規制して作業を行います。

県道清水インター線(夜間)

夜間、歩道に近い方の車線を規制して作業を行います。

【凡例】

- 歩道・路肩規制
- 車線規制
- 通行止め

