



## 大鹿村立大鹿中学校ロードレース大会

11月15日(火)に大鹿中学校でロードレースが開催され、生徒の皆さんはこれまでの練習の成果を発揮し、全力で走っていました。大会当日は天候に恵まれ、最高のロードレース日和になりました。生徒の皆さん、教職員の皆さんそして、応援に駆け付けた保護者の方々もお疲れ様でした。

### ロードレース開会式



いよいよロードレース大会が始まります。

### 選手宣誓



宣誓!!!

安全確認ヨシ!!

### ロードレース中の様子



坂道だよ

ガンバレヨー!

### ロードレース閉会式



ふあいとお!

もう少しだよ~!



よく頑張りました。

裏面もご覧ください!

# 大河原工事安全協議会の活動紹介

大河原工事安全協議会とは、天竜川上流河川事務所が発注する小渋川砂防出張所管内の工事受注者により運営される「協議会」で、工事安全のための情報交換や調整、地域貢献活動を行っています。

「協議会」での活動は色々ありますが、その一部を紹介させていただきます。最近の活動は、大西公園の桜の手入れ活動への参加や中学校ロードレース大会の誘導員として協力させていただきました。

さて、新型コロナウイルス感染が拡大していますし、インフルエンザの流行も懸念されていますので、手洗いうがい手指消毒を引き続き行って、朝と日中の気温差で体調を崩さないように注意して楽しく過ごしたいものですね。




国道152号道路脇の花壇整備のお手伝いをさせていただきました。



3年ぶりに有観客で開催された大鹿歌舞伎秋の公演会場準備清掃等に協力させていただきました。

## 小渋川砂防出張所管内 工事進捗状況


令和3年度 天竜川水系塩川床固工事

 大協建設株式会社



現在、右岸側の床固め工を施工しています。村内の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、安全に十分注意し工事を進めて参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。

令和3年度 天竜川水系塩川上流床固工事

 大協建設株式会社



現在、8号床固め本体工、垂直壁工が完成しました。引き続き、8号床固め工、流路護岸工アンカー式練石積、根固め水制工、残土処理作業を行ってまいります。引き続き工事車両の通行等がございますが、地元の皆様のご理解とご協力を宜しくお願い致します。11月末進捗率51.7%です。

令和3年度 天竜川水系矢立木砂防堰堤補強工事

 福美建設株式会社



直径1mのパイプを2本並べ、本川の仮排水を行い、左岸側のコンクリート施工と右岸側の構造物撤去作業を並行して行っています。生コン車、大型ダンプの通行等ありますが、引き続き地元の皆様のご理解とご協力をお願いします。11月末進捗率53.6%です。

令和3年度 天竜川水系手開沢砂防堰堤補強工事

 小澤建設株式会社



10月中旬に右岸側コンクリート補強の方が完成しました。現在左岸側の型枠組立、コンクリート打設の繰り返し作業を進めています。これから寒い時期となりますので防寒対策をしっかり行い安全管理、健康管理を行い作業を進めていきます。工事車両と生コン車の通行等ありますが引き続きご理解とご協力をお願いします。11月末進捗率57.1%です。

令和4年度 天竜川水系小渋川砂防管内整備工事

 株式会社吉野組



11月末で、松川町残土処理場の整備が完了します。引き続き松川町塩倉堤の残土処理受け入れ作業を行います。安全には十分注意し作業を進めていきます。引き続き、工事車両の通行等があり、地元の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。11月末進捗率68.0%です。

令和4年度 天竜川水系沢戸地区護岸工事

 株式会社ヤマウラ



現在、沢戸1号垂直壁補修のための仮締切盛土を行っており、12月からは垂直壁の取壊し及び、上流区間の仮締切盛土に着手します。河川が極力濁らないよう作業を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。11月末時点での進捗率は0.6%です。