



戸台川からの南アルプス

三峰川砂防だより

Vol.15

国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所
天竜川上流工事安全協議会 三峰川支部 広報紙

H28.3発行



ニホンザル

山室第2砂防堰堤が完成しました！



まず、付替道路を設置するため、山を掘削しました。



付替道路を掘削面を押さえるためアンカー工などで対策しました。

今年1月に山室第2砂防堰堤が完成しました。
平成23年から付け替え道路工事から始まり、約5年の歳月を得て、砂防堰堤が完成しました。
この工事箇所への沿線の方々には、ご迷惑をおかけしました。ご協力ありがとうございました。



付替道路の盛土部を転圧している状況です。



付替道路が完成しました。



砂防堰堤のスリット部（鋼製）の立込を行っている状況です。



砂防堰堤の建設に入りました。



山室第2砂防堰堤の完成です。

三峰川砂防出張所管内の工事実施箇所（H27年末）

平成27年度 天竜川上流CCTV設備工事

施工業者：名菱電子（株）

工期：平成27年10月20日
～平成28年3月25日



本工事は完了しました。
三峰川管内は、藤沢川上流にカメラを設置しました。

平成27年度 天竜川水系 三峰川砂防管内整備工事 【管内全域】

施工業者：廣瀬建設工業（株）

工期：平成27年4月24日～平成28年3月31日

平成27年度 天竜川水系 女沢川砂防堰堤工事 (おなさわがわ)

施工業者：浅川建設工業（株）

進捗率：70%

工期：平成27年7月22日～
平成28年5月25日



本工事は引き続き来年度も工事を行い、完成する予定です。

平成27年度 天竜川水系 三峰川流域除石工事

施工業者：（株）ヤマウラ

工期：平成27年9月2日～
平成28年3月25日



今年度の工事は完了しました。除石を行うにあたり、道路を多くのダンプが走行しご迷惑をおかけしました。次年度においても、ご協力をお願いします。

平成26年度 天竜川水系 山室第2砂防堰堤工事



平成26年度 天竜川水系 初ノ沢砂防堰堤工事

施工業者：清野建設（株）

工期：平成27年3月6日～
平成28年2月29日



今年度の施工範囲は完了しました。引き続き次年度工事を行っていきます。平成28年度に完成予定です。

平成27年度 天竜川水系 大久保谷川砂防堰堤 管理用道路工事

施工業者：浅川建設工業（株）

工期：平成27年12月25日～
平成28年10月31日



この工事は三峰川支川黒川上流の小黒川に注ぐ大久保谷川の砂防堰堤に必要な管理用道路を造る工事です。次年度も引き続き工事を行っていきます。

平成27年度 天竜川水系穴沢砂防堰堤管理用道路トンネル工事

施工業者：戸田建設（株）

工期：平成28年3月19日
～平成29年12月28日

この工事は、今後施工を予定している穴沢砂防堰堤の工事用車両が現在の道路では荷重オーバーで通過が出来ないため、新たにトンネルを設置するものです。



平成27年度を終えて

本年度は、夏は大きな出水もなく、冬は大雪もなく、工事を行うにはとても良い一年でした。また、出張所管内での工事事故が無かったことも、とてもありがたいことでした。来年度も引き続き工事を行っていきます。今後とも、ご理解・ご協力の程、よろしくお願いします。