

三峰川砂防だより

Vol.17

国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所
天竜川上流工事安全協議会 三峰川支部 広報紙

H29.1発行

戸台方面へ行く際はご注意ください。

三峰川支川の黒川沿いに走る市道黒河内線。この道路は、南アルプス林道へのアクセスとして、特に観光客の方に使われています。

天竜川上流河川事務所では、黒川流域において、砂防施設の設置の計画をしているところですが、現状の道路では、大型の工事用車両が通れない箇所がいくつかあること、また、伊那市としても、観光用の道路として安全な道路を作りたいという考えがあり、共同出資でトンネル工事を行っています。

昨年からのトンネルを掘るための準備工事を行い、ようやく掘削工事に入る運びとなりました。

工事は来年度まで続きます。道路脇での工事となり、ご迷惑おかけすることになりますが、よろしくお願いします。



トンネル掘削が本格的になるに先立ち、作業が無事に出来る様に安全祈願祭を行いました。



トンネル工事始まりました。

おなさわがわ 女沢川砂防堰堤 完成！

女沢川砂防堰堤が平成28年7月に完成しました。この砂防堰堤は工事用道路の開始が平成22年度からであり、足かけ7年の歳月をかけ完成しました。

長い間、工事用車両が道路を通行し、ご迷惑おかけしました。ありがとうございました。



三峰川砂防出張所管内の工事実施箇所(H28年12月末)

平成28年度 天竜川水系 三峰川砂防管内整備工事 【管内全域】

施工業者：廣瀬建設工業（株）
進捗率：90%
工期：平成28年4月13日
～平成29年3月31日

平成27年度 天竜川水系 女沢川砂防堰堤工事

施工業者：浅川建設工業（株）
★完成しました！

平成27年度 天竜川水系 穴沢砂防堰堤管理用道路トンネル工事

施工業者：戸田建設（株）
進捗率：9%



工期：平成28年3月19日～
平成29年12月28日



平成28年度 天竜川水系初ノ沢砂防堰堤工事

施工業者：清野建設（株）
進捗率：67%
工期：平成28年7月13日
～平成29年3月28日



平成27年度 天竜川水系 大久保谷川砂防堰堤管理用道路工事

施工業者：浅川建設工業（株）
進捗率：99%



工期：平成27年12月25日
～平成29年1月25日