

三峰川砂防だより

Vol.21

国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所
天竜川上流工事安全協議会 三峰川支部 広報紙

H29.11発行


こんにちは！！

トンネル 貫通しました

暑いなーと思ったものつかの間、10月に台風が立て続けにやってきて大雨を降らせました。そして、気がつけば山々は紅葉。寒くなってきたなーと思ったら山々の頂上付近には白いものが…。この、めまぐるしい季節の変化についていけない自分がいます。

さて、長谷黒河内地先で 進めておりますトンネル工事は、11月9日にトンネル貫通いたしました。今年1月の掘削開始から約10ヶ月。振り返るとあっという間でした。今後、トンネル覆工の続きや水路の付替、両坑口周辺の整備等の工事を3月末までに 完了予定です。その後、舗装や照明設備工事が続く予定です。 再度、気を引き締め残りの工事を安全に進めていきます。

今後 年度末にかけて、黒川周辺での工事が集中するようになります。ダンプトラック等、工事用車両の走行が頻繁になり 皆様にはご迷惑おかけします。申し訳ございませんが、ご協力よろしくお願いいたします。



三峰川砂防出張所管内の工事実施箇所（H29年11月現在）

- ① 平成29年度 天竜川水系【完了】
三峰川砂防管内整備工事 【管内全域】

- ② 平成27年度 天竜川水系
穴沢砂防堰堤管理用道路トンネル工事
施工業者：戸田建設（株）
進捗率：81.3%
工期：平成28年3月19日～ 平成30年3月20日

- ③ 平成29年度 天竜川水系
三峰川砂防管内除石工事

施工業者：田島建設
進捗率：8.9%
工期：平成29年8月3日～ 平成29年12月28日
（工期延長予定）

- ④ 平成29年度 天竜川水系 NEW!!
屋合沢砂防堰堤工事

施工業者：田島建設
進捗率：
工期：平成29年10月3日～ 平成30年3月28日

- ⑤ 平成29年度 天竜川水系 NEW!!
小田井入沢砂防堰堤工事

施工業者：清野建設
進捗率：
工期：平成29年10月31日～ 平成30年7月13日



ご注意ください 黒川沿い 工事が集中します

三峰川の支川、黒川（仙流荘の前の川になります）の周辺で今年度末にかけて工事が集中します。「左の図の②③④⑥の工事になります。」

各工事現場からダンプトラックなど、多くの工事用車両が出入りすることになります。こちら方面に訪れる際は、十分ご注意下さい。

また、ダンプトラックは、工事現場を出発後、伊那市西部や高遠町内等に土砂を運ぶ予定です。周辺にお住まいの方には大変ご迷惑おかけします。

工事用車両は安全に十分留意し、法定速度を守り走行いたします。

- ⑥ 平成29年度 天竜川上流 NEW!!
CCTV設備工事

施工業者：名菱電子
進捗率：
工期：平成29年9月15日～ 平成30年3月28日

ご意見・ご要望等ございましたら、出張所までお伝え願います！！

国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 三峰川砂防出張所 TEL0265-94-2059