

# 豊川流域治水プロジェクト 取組状況（機関毎）

令和4年 3月 7日

国土交通省 中部地方整備局

豊橋河川事務所

	流域治水対策プロジェクト				
	実施主体	プロジェクトにおける名称	対策内容	進捗状況	
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	豊橋市	霞堤対策(小堤、支川背水対策)	霞堤対策(支川排水対策)	1. 着手済み	豊橋河川事務所事務所調査課、工務課と調整中
	豊橋市	下水道(雨水)整備	ポンプ場、雨幹線整備	1. 着手済み	下地第3雨水幹線・支線(φ1580~φ900 L=1100m)
	豊橋市	緊急浚渫推進事業	河道の浚渫	1. 着手済み	普通河川朝倉川 浚渫300m <sup>3</sup>
	豊橋市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	農業用排水機場の新設及び更新	1. 着手済み	【新設】大村排水機場(機場下部工一式)、為金排水機場(測量調査一式)、小見堂排水機場(機場下部工一式) 【更新】清須排水機場(既設樋管撤去工一式)
	豊川市	霞堤対策(小堤、支川背水対策)	霞堤対策(支川排水対策)	1. 着手済み	豊橋河川事務所と調整中
	豊川市	緊急浚渫推進事業	河道の浚渫	1. 着手済み	準用河川善光寺川の浚渫工事を令和2年度から令和3年度までの2か年で70m <sup>3</sup> 実施予定 準用河川栗八名川の浚渫工事を令和3年度から令和5年度までの3か年で420m <sup>3</sup> 実施予定 普通河川宮出川の浚渫工事を令和3年度から令和4年度までの2か年で110m <sup>3</sup> 実施予定 普通河川松本川の浚渫工事を令和3年度から令和6年度までの4か年で630m <sup>3</sup> 実施予定 普通河川白鳥川の浚渫工事を令和2年度から令和4年度までの3か年で210m <sup>3</sup> 実施予定 普通河川宝川の浚渫工事を令和2年度から令和6年度までの5か年で1650m <sup>3</sup> 実施予定 準用河川走川の浚渫工事を令和2年度1か年で140m <sup>3</sup> 実施
	豊川市	下水道(雨水)整備	雨水対策設備の整備	1. 着手済み	整備箇所(麻生田調整池)、整備数量(貯水容量2,800m <sup>3</sup> )、取組内容(堤体造成工2,100m <sup>3</sup> など)
	豊川市	流域貯留池事業	雨水貯留施設の補助金制度	1. 着手済み	雨水貯留施設設置件数 7件
	新城市	霞堤対策(小堤、支川背水対策)	霞堤対策(支川背水対策)	3. 未着手	
	新城市	緊急浚渫推進事業	河道の浚渫	1. 着手済み	R2:2河川実施済 R3:3河川実施予定
	新城市	下水道(雨水)整備	雨水管理総合計画の検討	3. 未着手	
	設楽町	緊急浚渫推進事業	河道の浚渫	2. 検討中	R3年度は天竜川流域の浚渫(古町川)、R4年度は矢作川流域の浚渫(寺屋敷川)を実施予定であるため、R5年度以降となる。
	愛知県	河道掘削・樹木伐採	河道掘削、樹木伐採	1. 着手済み	河道掘削:間川(豊橋市)始め樹木伐採:黄柳川(新城市)始め
	愛知県	治山施設の整備	治山施設の整備	1. 着手済み	治山施設の整備 20箇所
	愛知県	森林の間伐	森林の間伐	1. 着手済み	森林の間伐 28箇所
	愛知県	森林整備・保全	森林整備	1. 着手済み	森林整備 24箇所
	愛知県	霞堤対策(小堤、支川背水対策)	霞堤対策(小堤、支川背水対策)	1. 着手済み	-
	愛知県	砂防関連施設整備	砂防関連施設整備	1. 着手済み	砂防堰堤等の整備
	水資源機構	利水ダム等3ダムにおける事前放流等の実施、体制構築	利水ダム等3ダムにおける事前放流等の実施、体制構築	1. 着手済み	大島ダム:5月20日09:30~5月20日13:00 48千m <sup>3</sup> 放流 大島ダム:9月15日19:30~9月17日11:00 324千m <sup>3</sup> 放流 宇連ダム:9月16日10:00~9月17日11:00 4千m <sup>3</sup> 放流

	実施主体	流域治水対策プロジェクト			
		プロジェクトにおける名称	対策内容	進捗状況	
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	森林整備センター 中部整備局	森林整備・保全	水源林造成事業地における除間伐等の森林整備	1. 着手済み	1カ所、約8ha、除間伐等
	愛知森林管理事務所	森林整備・治山対策	国有林の国土強靱化のための治山対策等	1. 着手済み	間伐6箇所約27ha、溪間工4基
	設楽ダム	設楽ダム建設	設楽ダム建設	1. 着手済み	付替道路工事、本体関連工事を継続して実施。貯水池内伐採に着手。
	豊橋河川事務所	河道掘削	河道掘削	3. 未着手	霞堤整備実施後に実施
	豊橋河川事務所	河川改修	耐震対策、粘り強い堤防の検討	2. 検討中	概略設計を実施中
	豊橋河川事務所	霞堤対策(小堤、支川背水対策)	霞堤対策(小堤、支川背水対策)	2. 検討中	樋管詳細設計を実施
	豊橋河川事務所	放水路の機能保全・最大活用検討	放水路の機能保全・最大活用	2. 検討中	最大活用方策の検討
被害対象を減少させるための対策	豊橋市	頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」にむけた取組	立地適正化計画における「防災指針」の策定	1. 着手済み	災害ハザード情報と都市情報を重ねることにより、居住誘導区域を中心に災害リスクの分析を行った。また、それを踏まえた取組方針の骨子案をまとめた。
	豊川市	頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」にむけた取組	立地適正化計画関連施策	3. 未着手	
	新城市	頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」にむけた取組	立地適正化計画の策定	1. 着手済み	新城市立地適正化計画有識者会議及び立地適正化計画庁内検討委員会を設置し、策定作業に着手した。
	豊橋河川事務所	頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」にむけた取組	不動産産業等と連携した水害リスクに関する情報の解説	1. 着手済み	水害リスクマップを作成中(外水)
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	豊橋市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	水防訓練及び災害対策本部設置運営訓練の実施	1. 着手済み	水防訓練は年1回(6月23日)、災害対策本部設置運営訓練は年2回(風水害対応は6月23日に水防訓練と合同、地震対応は1月27日予定)実施している。
	豊橋市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	洪水ハザードマップの作成・啓発	1. 着手済み	地域の防災訓練を活用した洪水ハザードマップ説明会の実施(R3年度はコロナ蔓延のため実績なし)
	豊橋市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	出前講座の実施	1. 着手済み	小学校6校実施
	豊橋市	被害軽減対策	要配慮者利用施設の避難確保計画の作成	1. 着手済み	関係課と打ち合わせを実施し、計画の進捗状況や未作成施設への対応を確認するとともに、法改正により義務となった訓練報告について、施設への確認を依頼した。
	豊橋市	ソフト対策のための整備	監視体制の整備(監視カメラ等設置及びシステムの構築)	2. 検討中	樋門等遠隔監視・操作システムについて、関係機関と調整中 危機管理型水位計設置1基(普通河川江川)
	豊橋市	ソフト対策のための整備	霞堤地区浸水被害軽減対策計画	—	—
	豊川市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	洪水ハザードマップの作成	3. 未着手	
	豊川市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	出前講座の実施	3. 未着手	
	豊川市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	みずから守るプログラムの推進	3. 未着手	
	豊川市	被害軽減対策	要配慮者利用施設の避難確保計画の作成	3. 未着手	
	豊川市	ソフト対策のための整備	霞堤地区浸水被害軽減対策計画	1. 着手済み	金沢地区に農機具退避所を令和2年度から令和3年度までの2か年で設置中、舗装工500㎡

	実施主体	流域治水対策プロジェクト			
		プロジェクトにおける名称	対策内容	進捗状況	
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	豊川市	ソフト対策のための整備	監視体制の整備(監視カメラの設置及び映像の拡充)	1. 着手済み	令和3年7月にケーブルTVと市で協定を締結し、管内に設置されたカメラより道路河川のライブ映像の配信を実施した。河川カメラ設置1箇所(善光寺川)、映像配信(豊川)10箇所
	新城市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	洪水ハザードマップの作成(国管理河川)	1. 着手済み	R1:作成済
	新城市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	洪水ハザードマップの作成(県管理河川)	2. 検討中	R3:県管理河川浸水予想図完成(R5:作成予定)
	新城市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	内水ハザードマップの作成	3. 未着手	
	新城市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災講演会の実施	1. 着手済み	R3:1回予定
	新城市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	出前講座の実施	1. 着手済み	R2:5回実施 R3:6回予定
	新城市	被害軽減対策	無堤防部の堤防化の検討	3. 未着手	
	愛知県	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	みずから守るプログラムの推進	1. 着手済み	令和2年度実施地区なし
	愛知県	ソフト対策のための整備	霞堤地区浸水被害軽減対策計画	1. 着手済み	令和2年度実施なし
	豊橋河川事務所	被害軽減対策	排水作業準備計画の検証	1. 着手済み	排水作業準備計画に基づき訓練を実施
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	自治体職員対象の排水ポンプ車運転講習会の実施	1. 着手済み	出水期前に訓練を実施
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	流域住民と協働した河川の治水機能等の保全の取り組み	1. 着手済み	河川愛護モニターからの毎月のレポートで報告いただいた施設等の損傷やゴミの投棄・除草の要望などについて、関係部署と情報共有。 豊川アダプト(協働管理)制度にて今年度は美化・清掃活動に6団体
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	住民の水害リスクに対する理解促進の取組	1. 着手済み	水害リスクマップを作成中(外水)
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	浸水予想図作成	1. 着手済み	浸水想定区域図を公表(H28年)
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	洪水プッシュ型情報配信	1. 着手済み	平成29年5月1日より矢作川流域自治体において洪水情報をプッシュ型配信を開始。
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	水害リスクライン配信	1. 着手済み	区間ごとの越水の危険性を示した水害リスクラインを川の防災情報にて公開中。
	豊橋河川事務所	被害軽減対策	避難場所や経路に関する情報周知	1. 着手済み	出前講座やインターンシップ等を通して避難に関する知識を啓発
	豊橋河川事務所	ソフト対策のための整備	霞堤地区浸水被害軽減対策計画	1. 着手済み	作業部会(R3.6)、地元説明会(R3.9書面開催)、協議会(R4.1)を実施。

	実施主体	流域治水対策プロジェクト			
		プロジェクトにおける名称	対策内容	取組状況	
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	豊橋市	霞堤対策(小堤、支川背水対策)	霞堤対策(支川排水対策)	1. 着手済み	豊橋河川事務所調査課、工務課と調整中
	豊橋市	下水道(雨水)整備	ポンプ場、雨幹線整備	1. 着手済み	下地第3雨水幹線・支線(φ1580～φ900 L=1100m)
	豊橋市	緊急浚渫推進事業	河道の浚渫	1. 着手済み	普通河川朝倉川 浚渫300m <sup>3</sup>
	豊橋市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	農業用排水機場の新設及び更新	1. 着手済み	【新設】大村排水機場(機場下部工一式)、為金排水機場(測量調査一式)、小見堂排水機場(機場下部工一式) 【更新】清須排水機場(既設樋管撤去工一式)
被害対象を減少させるための対策	豊橋市	頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」にむけた取組	立地適正化計画における「防災指針」の策定	1. 着手済み	災害ハザード情報と都市情報を重ねることにより、居住誘導区域を中心に災害リスクの分析を行った。また、それを踏まえた取組方針の骨子案をまとめた。
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	豊橋市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	水防訓練及び災害対策本部設置運営訓練の実施	1. 着手済み	水防訓練は年1回(6月23日)、災害対策本部設置運営訓練は年2回(風水害対応は6月23日に水防訓練と合同、地震対応は1月27日予定)実施している。
	豊橋市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	洪水ハザードマップの作成・啓発	1. 着手済み	地域の防災訓練を活用した洪水ハザードマップ説明会の実施(R3年度はコロナ蔓延のため実績なし)
	豊橋市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	出前講座の実施	1. 着手済み	小学校6校実施
	豊橋市	被害軽減対策	要配慮者利用施設の避難確保計画の作成	1. 着手済み	関係課と打ち合わせを実施し、計画の進捗状況や未作成施設への対応を確認するとともに、法改正により義務となった訓練報告について、施設への確認を依頼した。
	豊橋市	ソフト対策のための整備	監視体制の整備(監視カメラ等設置及びシステムの構築)	2. 検討中	樋門等遠隔監視・操作システムについて、関係機関と調整中 危機管理型水位計設置1基(普通河川江川)
	豊橋市	ソフト対策のための整備	霞堤地区浸水被害軽減対策計画	—	—

	実施主体	流域治水対策プロジェクト			
		プロジェクトにおける名称	対策内容	取組状況	
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	豊川市	霞堤対策(小堤、支川背水対策)	霞堤対策(支川排水対策)	1. 着手済み	豊橋河川事務所と調整中
	豊川市	緊急浚渫推進事業	河道の浚渫	1. 着手済み	準用河川善光寺川の浚渫工事を令和2年度から令和3年度までの2か年で70m3実施予定 準用河川栗八名川の浚渫工事を令和3年度から令和5年度までの3か年で420m3実施予定 普通河川宮出川の浚渫工事を令和3年度から令和4年度までの2か年で110m3実施予定 普通河川松本川の浚渫工事を令和3年度から令和6年度までの4か年で630m3実施予定 普通河川白鳥川の浚渫工事を令和2年度から令和4年度までの3か年で210m3実施予定 普通河川宝川の浚渫工事を令和2年度から令和6年度までの5か年で1650m3実施予定 準用河川走川の浚渫工事を令和2年度1か年で140m3実施
	豊川市	下水道(雨水)整備	雨水対策設備の整備	1. 着手済み	整備箇所(麻生田調整池)、整備数量(貯水容量2,800m3)、取組内容(堤体造成工2,100m3など)
	豊川市	流域貯留池事業	雨水貯留施設の補助金制度	1. 着手済み	雨水貯留施設設置件数 7件
被害対象を減少させるための対策	豊川市	頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」にむけた取組	立地適正化計画関連施策	3. 未着手	
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	豊川市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	洪水ハザードマップの作成	3. 未着手	
	豊川市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	出前講座の実施	3. 未着手	
	豊川市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	みずから守るプログラムの推進	3. 未着手	
	豊川市	被害軽減対策	要配慮者利用施設の避難確保計画の作成	3. 未着手	
	豊川市	ソフト対策のための整備	霞堤地区浸水被害軽減対策計画	1. 着手済み	金沢地区に農機具退避所を令和2年度から令和3年度までの2か年で設置中、舗装工500㎡
	豊川市	ソフト対策のための整備	監視体制の整備(監視カメラの設置及び映像の拡充)	1. 着手済み	令和3年7月にケーブルTVと市で協定を締結し、管内に設置されたカメラより道路河川のライブ映像の配信を実施した。河川カメラ設置1箇所(善光寺川)、映像配信(豊川)10箇所

	実施主体	流域治水対策プロジェクト			
		プロジェクトにおける名称	対策内容	取組状況	
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	新城市	霞堤対策(小堤、支川背水対策)	霞堤対策(支川背水対策)	3. 未着手	
	新城市	緊急浚渫推進事業	河道の浚渫	1. 着手済み	R2:2河川実施済 R3:3河川実施予定
	新城市	下水道(雨水)整備)	雨水管理総合計画の検討	3. 未着手	
被害対象を減少させるための対策	新城市	頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」にむけた取組	立地適正化計画の策定	1. 着手済み	新城市立地適正化計画有識者会議及び立地適正化計画庁内検討委員会を設置し、策定作業に着手した。
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	新城市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	洪水ハザードマップの作成(国管理河川)	1. 着手済み	R1:作成済
	新城市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	洪水ハザードマップの作成(県管理河川)	2. 検討中	R3:県管理河川浸水予想図完成(R5:作成予定)
	新城市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	内水ハザードマップの作成	3. 未着手	
	新城市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災講演会の実施	1. 着手済み	R3:1回予定
	新城市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	出前講座の実施	1. 着手済み	R2:5回実施 R3:6回予定
	新城市	被害軽減対策	無堤防部の堤防化の検討	3. 未着手	

流域治水対策プロジェクト					
	実施主体	プロジェクトにおける名称	対策内容	取組状況	
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	設楽町	緊急浚渫推進事業	河道の浚渫	2. 検討中	R3年度は天竜川流域の浚渫(古町川)、R4年度は矢作川流域の浚渫(寺屋敷川)を実施予定であるため、R5年度以降となる。



	実施主体	流域治水対策プロジェクト			
		プロジェクトにおける名称	対策内容	取組状況	
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	愛知県	河道掘削・樹木伐採	河道掘削、樹木伐採	1. 着手済み	河道掘削:間川(豊橋市)始め樹木伐採:黄柳川(新城市)始め
	愛知県	治山施設の整備	治山施設の整備	1. 着手済み	治山施設の整備 20箇所
	愛知県	森林の間伐	森林の間伐	1. 着手済み	森林の間伐 28箇所
	愛知県	森林整備・保全	森林整備	1. 着手済み	森林整備 24箇所
	愛知県	霞堤対策(小堤、支川背水対策)	霞堤対策(小堤、支川背水対策)	-	-
	愛知県	砂防関連施設整備	砂防関連施設整備	1. 着手済み	砂防堰堤等の整備
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	愛知県	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	みずから守るプログラムの推進	1. 着手済み	令和2年度実施地区なし
	愛知県	ソフト対策のための整備	霞堤地区浸水被害軽減対策計画	1. 着手済み	令和2年度実施なし

流域治水対策プロジェクト					
	実施主体	プロジェクトにおける名称	対策内容	取組状況	
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	森林整備センター中部整備局	森林整備・保全	水源林造成事業地における除間伐等の森林整備	1. 着手済み	1カ所、約8ha、除間伐等

	実施主体	流域治水対策プロジェクト			
		プロジェクトにおける名称	対策内容	取組状況	
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	愛知森林管理事務所	森林整備・治山対策	国有林の国土強靱化のための治山対策等	1. 着手済み	間伐6箇所約27ha、溪間工4基

	実施主体	流域治水対策プロジェクト			
		プロジェクトにおける名称	対策内容	取組状況	
				進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)
氾濫をできるだけ 防ぐ・減らすため の対策	水資源機構	利水ダム等3ダムにおける事前放流等の実施、 体制構築	利水ダム等3ダムにおける事前放流等の実施、体制 構築	1. 着手済み	大島ダム:5月20日09:30~5月20日13:00 48千m3放流 大島ダム:9月15日19:30~9月17日11:00 324千m3放流 宇連ダム:9月16日10:00~9月17日11:00 4千m3放流

流域治水対策プロジェクト					
	実施主体	プロジェクトにおける名称	対策内容	取組状況	
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	設楽ダム	設楽ダム建設	設楽ダム建設	1. 着手済み	付替道路工事、本体関連工事を継続して実施。貯水池内伐採に着手。

	実施主体	流域治水対策プロジェクト			
		プロジェクトにおける名称	対策内容	取組状況	
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	豊橋河川事務所	河道掘削	河道掘削	3. 未着手	霞堤整備実施後に実施
	豊橋河川事務所	河川改修	耐震対策、粘り強い堤防の検討	2. 検討中	概略設計を実施中
	豊橋河川事務所	霞堤対策(小堤、支川背水対策)	霞堤対策(小堤、支川背水対策)	2. 検討中	樋管詳細設計を実施
	豊橋河川事務所	放水路の機能保全・最大活用検討	放水路の機能保全・最大活用	2. 検討中	最大活用方策の検討
被害対象を減少させるための対策	豊橋河川事務所	頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」にむけた取組	不動産産業等と連携した水害リスクに関する情報の解説	1. 着手済み	水害リスクマップを作成中(外水)
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	豊橋河川事務所	被害軽減対策	排水作業準備計画の検証	1. 着手済み	排水作業準備計画に基づき訓練を実施
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	自治体職員対象の排水ポンプ車運転講習会の実施	1. 着手済み	出水期前に訓練を実施
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	流域住民と協働した河川の治水機能等の保全の取組み	1. 着手済み	河川愛護モニターからの毎月のレポートで報告いただいた施設等の損傷やゴミの投棄・除草の要望などについて、関係部署と情報共有。 豊川アダプト(協働管理)制度にて今年度は美化・清掃活動に6団体が登録。
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	住民の水害リスクに対する理解促進の取組	1. 着手済み	水害リスクマップを作成中(外水)
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	浸水予想図作成	1. 着手済み	浸水想定区域図を公表(H28年)
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	洪水プッシュ型情報配信	1. 着手済み	平成29年5月1日より矢作川流域自治体において洪水情報をプッシュ型配信を開始。
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	水害リスクライン配信	1. 着手済み	区間ごとの越水の危険性を示した水害リスクラインを川の防災情報にて公開中。
	豊橋河川事務所	被害軽減対策	避難場所や経路に関する情報周知	1. 着手済み	出前講座やインターンシップ等を通して避難に関する知識を啓発
	豊橋河川事務所	ソフト対策のための整備	霞堤地区浸水被害軽減対策計画	1. 着手済み	作業部会(R3.6)、地元説明会(R3.9書面開催)、協議会(R4.1)を実施。