

# 豊川流域治水プロジェクト 取組状況（機関毎）

令和5年 2月 22日

国土交通省 中部地方整備局

豊橋河川事務所

	実施主体	流域治水対策プロジェクト						
		プロジェクトにおける名称	対策内容	令和3年度確認状況		令和4年度取組状況		令和5年度取組予定
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取り組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取り組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取り組み内容など)
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	豊橋市	霞堤対策(小堤、支川背水対策)	霞堤対策(支川排水対策)	1. 着手済み	豊橋河川事務所調査課、工務課と調整中	1. 着手済み	関係機関と協議	関係機関と協議
	豊橋市	下水道(雨水)整備	ポンプ場、雨水幹線整備	1. 着手済み	下地第3雨水幹線・枝線(φ1580~φ900 L=1100m)	1. 着手済み	・推進工法 φ1160 L=262m ・開削工法 φ900 L=114m	・開削工法 φ900 L=148m
	豊橋市	緊急浚渫推進事業	河道の浚渫	1. 着手済み	普通河川朝倉川 浚渫300m <sup>3</sup>	1. 着手済み	浚渫 準用河川栗八名川 1970m <sup>3</sup> 準用河川割田川 210m <sup>3</sup> 準用河川宮井戸川 530m <sup>3</sup> 準用河川大江山川 270m <sup>3</sup> 普通河川江川 200m <sup>3</sup> 普通河川南江川 2.5m <sup>3</sup> 普通河川眼鏡川 40m <sup>3</sup>	浚渫 準用河川割田川 20m <sup>3</sup> 準用河川矢田川 280m <sup>3</sup> 普通河川矢田川 2100m <sup>3</sup> 普通河川松田川 130m <sup>3</sup> 普通河川狭石川 20m <sup>3</sup> 普通河川オソヨ川 20m <sup>3</sup>
	豊橋市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	農業用排水機場の新設及び更新	1. 着手済み	【新設】大村排水機場(機場下部工一式)、 為金排水機場(測量調査一式)、小見堂排水 機場(機場下部工一式)、 【更新】清須排水機場(既設樋管撤去一式)	1. 着手済み	【新設】大村排水機場(遊水池護岸、ポンプ 製作・据付)、為金排水機場(測量・設計一 式)、小見堂排水機場(下部工、ゲート設備 製作・据付) 【更新】清須排水機場(仮締切撤去工、旧機 場解体、法面護岸工)	【新設】大村排水機場(上屋建築、ポンプ製 作・据付、除塵機製作・据付)、為金排水機 場(用地補償)、小見堂排水機場(排水路、 ポンプ製作・据付) 【更新】清須排水機場(場内整備工、排水路 工)、吉田方排水機場(実施設計)
被害対象を減少させるための対策	豊橋市	頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」にむけた取組	立地適正化計画における「防災指針」の策定	1. 着手済み	災害ハザード情報と都市情報を重ねることにより、居住誘導区域を中心に災害リスクの分析を行った。また、それを踏まえた取組方針の骨子案をまとめた。	1. 着手済み	令和3年度の成果を基に、具体的な取り組みやスケジュール、目標値の検討を行い、「防災指針」の取りまとめを行っている。	防災まちづくりワークショップなど事業の推進
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	豊橋市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	水防訓練及び災害対策本部設置運営訓練の実施	1. 着手済み	水防訓練は年1回(6月23日)、災害対策本部設置運営訓練は年2回(風水害対応は6月23日に水防訓練と合同、地震対応は1月27日)実施している。	1. 着手済み	水防訓練は6月3日に実施、風水害の災害対策本部設置運営訓練を6月22日に実施した。	水防訓練及び災害対策本部設置運営訓練を実施する。
	豊橋市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	洪水ハザードマップの作成・啓発	1. 着手済み	地域の防災訓練を活用した洪水ハザードマップ説明会の実施、(R3年度はコロナ蔓延のため実施なし)	1. 着手済み	豊川下流支川洪水ハザードマップ作成中	地域の防災訓練を活用した洪水ハザードマップ説明会の実施
	豊橋市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	出前講座の実施	1. 着手済み	小学校6校実施	1. 着手済み	小学校13校実施	小学校(実施数未定)
	豊橋市	被害軽減対策	要配慮者利用施設の避難確保計画の作成	1. 着手済み	関係課と打ち合わせを実施し、計画の進捗状況や未作成施設への対応を確認するとともに、法改正により義務となった訓練報告について、施設への確認を依頼した。	1. 着手済み	関係課と打ち合わせを実施し、計画の進捗状況や未作成施設への対応を確認するとともに、訓練報告について施設に周知した。	関係課と打ち合わせを実施し、計画の進捗状況や未作成施設への対応を確認するとともに、訓練報告について施設に周知していく。
	豊橋市	ソフト対策のための整備	監視体制の整備(監視カメラ等設置及びシステムの構築)	2. 検討中	樋門等遠隔監視・操作システムについて、関係機関と調整中、危機管理型水位計設置1基(普通河川江川)	2. 検討中	樋門等遠隔監視・操作システムについて、関係機関と調整	樋門の電動化3箇所 樋門等遠隔監視・操作システムについて、関係機関と調整
	豊橋市	ソフト対策のための整備	霞堤地区浸水被害軽減対策計画	-	-	1. 着手済み	豊川霞堤地区浸水被害軽減対策協議会へ参加	豊川霞堤地区浸水被害軽減対策協議会へ参加予定

	実施主体	流域治水対策プロジェクト						
		プロジェクトにおける名称	対策内容	令和3年度確認状況		令和4年度取組状況		令和5年度取組予定
				進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取り組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取り組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取り組み内容など)
氾濫をできるだけ防 ぐ・減らすための対策	豊川市	霞堤対策(小堤、支川背水対策)	霞堤対策(支川排水対策)	1. 着手済み	豊橋河川事務所と調整中	1. 着手済み	豊橋河川事務所と調整中	
	豊川市	緊急浚渫推進事業	河道の浚渫	1. 着手済み	準用河川善光寺川の浚渫工事を20m <sup>3</sup> 実施 準用河川栗八名川の浚渫工事を170m <sup>3</sup> 実施 普通河川宮出川の浚渫工事を60m <sup>3</sup> 実施 普通河川松本川の浚渫工事を30m <sup>3</sup> 実施 普通河川白鳥川の浚渫工事を70m <sup>3</sup> 実施 普通河川宝川の浚渫工事を200m <sup>3</sup> 実施	1. 着手済み	準用河川栗八名川の浚渫工事を110m <sup>3</sup> 実 施予定 普通河川宮出川の浚渫工事を50m <sup>3</sup> 実施予 定 普通河川松本川の浚渫工事を180m <sup>3</sup> 実施 予定 普通河川白鳥川の浚渫工事を30m <sup>3</sup> 実施予 定 普通河川宝川の浚渫工事を140m <sup>3</sup> 実施予 定	普通河川松本川の浚渫工事を120m <sup>3</sup> 実施 予定 普通河川宝川の浚渫工事を400m <sup>3</sup> 実施予 定
	豊川市	下水道(雨水)整備)	雨水対策設備の整備	1. 着手済み	整備箇所(麻生田調整池、整備数量(貯水 容量2,800m <sup>3</sup> )、取組内容(堤体造成工 2,100m <sup>2</sup> など)	1. 着手済み	整備箇所(麻生田調整池)、取組内容(排水 ポンプ2台など)	整備箇所(上野・宮前地区)、取組内容(HP φ800外L=155m、BC1200*1100外L=300m)
	豊川市	流域貯留池事業	雨水貯留施設の補助金制度	1. 着手済み	雨水貯留施設設置件数 7件	1. 着手済み	雨水貯留施設設置件数 2件	予算の範囲内で実施予定
	豊川市	森林整備	私有林の間伐			1. 着手済み	間伐2.0ha	間伐1.7ha実施予定
被害対象を減少させる ための対策	豊川市	頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なま ちづくり」にむけた取組	立地適正化計画関連施策	1. 着手済み	「豊川市拠点地区定住促進事業費補助金」 により、洪水浸水想定区域等の災害想定区 域に家屋を所有して居住している市民が、 安全な都市機能誘導区域に家屋を取得し て転居する場合に補助金を交付。 (令和3年度実績:0件)	1. 着手済み	「豊川市拠点地区定住促進事業費補助金」 により、洪水浸水想定区域等の災害想定区 域に家屋を所有して居住している市民が、 安全な都市機能誘導区域に家屋を取得し て転居する場合に補助金を交付。 (令和4年度実績:0件)	「豊川市拠点地区定住促進事業費補助金」 により、洪水浸水想定区域等の災害想定区 域に家屋を所有して居住している市民が、 安全な都市機能誘導区域に家屋を取得し て転居する場合に補助金を交付。
被害の軽減、早期復 旧・復興のための対策	豊川市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	洪水ハザードマップの作成	3. 未着手		1. 着手済み	令和4年度中に、想定最大規模を反映した 洪水ハザードマップを作成予定	実施予定なし
	豊川市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	出前講座の実施	3. 未着手		3. 未着手	実施なし	実施予定なし
	豊川市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	みずから守るプログラムの推進	3. 未着手		3. 未着手	実施なし	実施予定なし
	豊川市	被害軽減対策	要配慮者利用施設の避難確保計画の作成	3. 未着手		1. 着手済み	該当する209施設のうち、59施設について 避難確保計画を作成済み	計画未作成の施設に対して計画作成を働き かける
	豊川市	ソフト対策のための整備	霞堤地区浸水被害軽減対策計画	1. 着手済み	金沢地区に農機具退避所を令和2年度から 令和3年度までの2か年で設置、舗装工50 0㎡他	1. 着手済み	令和3年度に完了済み	令和3年度に完了済み
	豊川市	ソフト対策のための整備	監視体制の整備(監視カメラの設置及び映像の拡充)	1. 着手済み	令和3年7月にケーブルTVと市で協定を締 結し、管内に設置されたカメラより道路河川 のライブ映像の配信を実施した。河川カメラ 設置1箇所(善光寺川)、映像配信(豊川)1 0箇所	1. 着手済み	令和3年度に完了済み	令和3年度に完了済み

	実施主体	流域治水対策プロジェクト						
		プロジェクトにおける名称	対策内容	令和3年度確認状況		令和4年度取組状況		令和5年度取組予定
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	新城市	霞堤対策(小堤、支川背水対策)	霞堤対策(支川背水対策)	3.未着手		3.未着手	実施なし	実施予定なし
	新城市	緊急浸透推進事業	河道の浸透	1.着手済み	R2:2河川実施済 R3:3河川実施予定	1.着手済み	R4:河川実施予定	R5:河川実施予定
	新城市	下水道(雨水)整備	雨水管理総合計画の検討	3.未着手		3.未着手	実施なし	実施予定なし
被害対象を減少させるための対策	新城市	頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」にむけた取組	立地適正化計画の策定	1.着手済み	新城市立地適正化計画有識者会議及び立地適正化計画庁内検討委員会を設置し、策定作業に着手した。	1.着手済み	立地適正化計画の案を作成中。令和5年4月に公表を予定している。	令和5年に完成予定
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	新城市	住民の主体的な避難行動を促す取組み	洪水ハザードマップの作成(国管理河川)	1.着手済み	R1:作成済	1.着手済み	R1:作成済	R1:作成済
	新城市	住民の主体的な避難行動を促す取組み	洪水ハザードマップの作成(県管理河川)	2.検討中	R3:県管理河川浸水予想図完成(R5:作成済)	2.検討中	実施なし	R5:ハザードマップ作成
	新城市	住民の主体的な避難行動を促す取組み	内水ハザードマップの作成	3.未着手		3.未着手	実施なし	実施予定なし
	新城市	住民の主体的な避難行動を促す取組み	防災講演会の実施	1.着手済み	R3:1回予定	1.着手済み	R4:1回予定	R5:予定
	新城市	住民の主体的な避難行動を促す取組み	出前講座の実施	1.着手済み	R2:5回実施 R3:6回予定	1.着手済み	R4:30回予定	R5:30回予定
	新城市	被害軽減対策	無堤防部の堤防化の検討		3.未着手		3.未着手	実施なし

	実施主体	流域治水対策プロジェクト						
		プロジェクトにおける名称	対策内容	令和3年度確認状況		令和4年度取組状況		令和5年度取組予定
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)
氾濫をできるだけ防 ぐ・減らすための対策	設楽町	緊急浚渫推進事業	河道の浚渫	2. 検討中	R3年度は天竜川流域の浚渫(古町川)、R4年度は矢作川流域の浚渫(寺屋敷川)を実施予定であるため、R5年度以降となる。	2. 検討中	R4年度は天竜川水系古町川(L=220m)の浚渫を実施。豊川水系の河川についてはR6年度以降実施で検討中。	R5年度も引き続き天竜川水系古町川の浚渫を予定。また、新たに矢作川水系一之瀬川及び寺屋敷川の浚渫に着手予定。豊川水系の河川についてはR6年度以降実施で検討中。

	実施主体	流域治水対策プロジェクト						
		プロジェクトにおける名称	対策内容	令和3年度確認状況		令和4年度取組状況		令和5年度取組予定
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)
氾濫をできるだけ防 ぐ・減らすための対策	愛知県	河道掘削・樹木伐採	河道掘削・樹木伐採	1. 着手済み	河道掘削:間川(豊橋市)始め 樹木伐採:黄柳川(新城市)始め	1. 着手済み	樹木伐採:朝倉川(豊橋市)始め	樹木伐採:朝倉川(豊橋市)始め
	愛知県	治山施設の整備	治山施設の整備	1. 着手済み	治山施設の整備 20箇所	1. 着手済み	治山施設の整備 20箇所	治山施設の整備 20箇所
	愛知県	森林の間伐	森林の間伐	1. 着手済み	森林の間伐 28箇所	1. 着手済み	森林の間伐 25箇所	森林の間伐 25箇所
	愛知県	森林整備・保全	森林整備	1. 着手済み	森林整備 24箇所	1. 着手済み	森林整備 16箇所	森林整備 20箇所
	愛知県	霞堤対策(小堤、支川青水対策)	霞堤対策(小堤、支川青水対策)	3. 未着手	実施なし	3. 未着手	実施なし	実施予定なし
	愛知県	砂防関連施設整備	砂防関連施設整備	1. 着手済み	砂防堰堤等の整備	1. 着手済み	砂防堰堤等の整備	砂防堰堤等の整備
被害の軽減、早期復 旧・復興のための対策	愛知県	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	みずから守るプログラムの推進	1. 着手済み	令和2年度実施地区なし	1. 着手済み	実施地区なし	手作りハザードマップ、大雨行動訓練の実施
	愛知県	ソフト対策のための整備	霞堤地区浸水被害軽減対策計画	1. 着手済み	令和2年度実施なし	1. 着手済み	実施なし	実施予定なし

	実施主体	流域治水対策プロジェクト						
		プロジェクトにおける名称	対策内容	令和3年度確認状況		令和4年度取組状況		令和5年度取組予定
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)
氾濫をできるだけ防 ぐ・減らすための対策	水資源機構	利水ダム等3ダムにおける事前放流等の実施、 体制構築	利水ダム等3ダムにおける事前放流等の実施、体制 構築	1. 着手済み	大島ダム:5月20日09:30~5月20日13:00 48千 <sup>m</sup> 放流 大島ダム:9月15日19:30~9月17日11:00 324千 <sup>m</sup> 放流 宇連ダム:9月16日10:00~9月17日11:00 4千 <sup>m</sup> 放流	1. 着手済み	大島ダム:9月16日13:00~9月17日20:40 615千 <sup>m</sup> 放流 宇連ダム:9月17日10:00~9月17日11:00 92千 <sup>m</sup> 放流	事前放流を継続して実施する。

	実施主体	流域治水対策プロジェクト						
		プロジェクトにおける名称	対策内容	令和3年度確認状況		令和4年度取組状況		令和5年度取組予定
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)
氾濫をできるだけ防 ぐ・減らすための対策	愛知森林管理事 務所	森林整備・治山対策	国有林の国土強靱化のための治山対策等	1. 着手済み	間伐6箇所約27ha、溪間工4基	1. 着手済み	間伐27箇所約134ha、溪間工3基	実施予定だが、内容未確定



	実施主体	流域治水対策プロジェクト						
		プロジェクトにおける名称	対策内容	令和3年度確認状況		令和4年度取組状況		令和5年度取組予定
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)
氾濫をできるだけ防 ぐ・減らすための対策	森林整備センター 中部整備局	森林整備・保全	水源林造成事業地における除間伐等の森林整備	1. 着手済み	1カ所、約8ha、除間伐等	1. 着手済み	実施なし	実施予定なし

	実施主体	流域治水対策プロジェクト						
		プロジェクトにおける名称	対策内容	令和3年度確認状況		令和4年度取組状況		令和5年度取組予定
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)
氾濫をできるだけ防 ぐ・減らすための対策	設楽ダム	設楽ダム建設	設楽ダム建設	1. 着手済み	付替道路工事、本体関連工事を継続して実施。 貯水池内伐採に着手。	1. 着手済み	付替道路工事、本体関連工事、貯水池内伐採を継続して実施。 設楽ダムの建設に関する基本計画を変更(8/31)	付替道路工事、本体及び関連工事、貯水池内伐採を継続して実施。

	実施主体	流域治水対策プロジェクト						
		プロジェクトにおける名称	対策内容	令和3年度確認状況		令和4年度取組状況		令和5年度取組予定
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取り組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取り組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取り組み内容など)
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	豊橋河川事務所	河道掘削	河道掘削	3.未着手	霞堤整備実施後に実施	3.未着手	霞堤整備実施後に実施	霞堤整備実施後に実施
	豊橋河川事務所	河川改修	耐震対策、粘り強い堤防の検討	2.検討中	概略設計を実施中	2.検討中	詳細設計を実施中	引き続き、対策検討を実施予定
	豊橋河川事務所	霞堤対策(小堤、支川青水対策)	霞堤対策(小堤、支川青水対策)	2.検討中	種管詳細設計を実施	2.検討中	霞堤対策に関する詳細設計を実施	寛苧地区種管整備に着手 霞堤対策に関する詳細設計を実施
	豊橋河川事務所	放水路の機能保全・最大活用検討	放水路の機能保全・最大活用	2.検討中	最大活用方策の検討	2.検討中	河川管理施設の定期点検や老朽化した排水機場のポンプ等の修繕を実施	河川管理施設の定期点検や老朽化した護岸等の修繕を実施
被害対象を減少させるための対策	豊橋河川事務所	頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」にむけた取組	不動産産業等と連携した水害リスクに関する情報の解説	1.着手済み	水害リスクマップを作成中(外水)	1.着手済み	短期整備後のリスクマップを作成・公表 中長期整備について検討中	内外水一体型の検討
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	豊橋河川事務所	被害軽減対策	排水作業準備計画の検証	1.着手済み	排水作業準備計画に基づき訓練を実施	1.着手済み	排水作業準備計画に基づき訓練を実施	排水作業準備計画に基づき訓練を実施
	豊橋河川事務所	被害軽減対策	避難場所や経路に関する情報周知	1.着手済み	出前講座やインターンシップ等を通して避難に関する知識を啓発	1.着手済み	出前講座やインターンシップ等を通して避難に関する知識を啓発	出前講座やインターンシップ等を通して避難に関する知識を啓発
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	流域住民と協働した河川の治水機能等の保全の取組み	1.着手済み	河川愛護モニターからの毎月のレポートで報告いただいた施設等の損傷やゴミの投棄・除草の要望などについて、関係部署と情報共有。 豊川アダプト(協働管理)制度にて今年度は美化・清掃活動に6団体が登録。	1.着手済み	河川愛護モニターからの毎月のレポートで報告いただいた施設等の損傷やゴミの投棄・除草の要望などについて、関係部署と情報共有を実施。 豊川アダプト(協働管理)制度は、昨年度に引き続き、美化・清掃活動に6団体が登録。	河川愛護モニターからの毎月のレポートで報告いただいた施設等の損傷やゴミの投棄・除草の要望などについて、関係部署と情報共有を実施。 豊川アダプト(協働管理)制度の継続実施。
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	住民の水害リスクに対する理解促進の取組	1.着手済み	水害リスクマップを作成中(外水)	1.着手済み	短期整備後の水害リスクマップを作成・公表 中長期整備について検討中	内外水一体型の検討
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	浸水予想図作成	1.着手済み	浸水想定区域図を公表(H28年) 水害リスクマップを作成中(外水)	1.着手済み	浸水想定区域図を公表(H28年) 短期整備後の水害リスクマップを作成・公表 中長期整備について検討中	浸水想定区域図を公表(H28年) 内外水一体型の検討
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	洪水プッシュ型情報配信	1.着手済み	平成29年5月1日より豊川流域自治体において洪水情報をプッシュ型配信を開始。	1.着手済み	平成29年5月1日より豊川流域自治体において洪水情報をプッシュ型配信を開始。	平成29年5月1日より豊川流域自治体において洪水情報をプッシュ型配信を開始。
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	国・県・市が連携したタイムラインの運用	1.着手済み	区間ごとの越水の危険性を示した水害リスクラインを川の防災情報にて公開中。	1.着手済み	区間ごとの越水の危険性を示した水害リスクラインを川の防災情報にて公開中。	区間ごとの越水の危険性を示した水害リスクラインを川の防災情報にて公開中。
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進	1.着手済み	浸水想定区域図を公表(H28年) 水害リスクマップを作成中(外水)	1.着手済み	浸水想定区域図を公表(H28年) 短期整備後の水害リスクマップを作成・公表 中長期整備について検討中	浸水想定区域図を公表(H28年) 内外水一体型の検討
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災教材副読本の作成	1.着手済み	防災学習ツールとして豊橋河川事務所HPに防災教材副読本を公開中。	1.着手済み	防災学習ツールとして豊橋河川事務所HPに防災教材副読本を公開中。	防災学習ツールとして豊橋河川事務所HPに防災教材副読本を公開中。
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	住民、教育機関、企業等への出前講座の実施	1.着手済み	平成30年度、令和元年度に実施したが、令和2年度、3年度は未実施。	1.着手済み	小中学校4校を対象に出前講座を実施	引き続き、出前講座を実施する予定
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	国・県による洪水ハザードマップ作成支援	1.着手済み	平成30年度より豊橋河川事務所HPに災害情報普及支援室(相談窓口)を設置運用中。	1.着手済み	平成30年度より豊橋河川事務所HPに災害情報普及支援室(相談窓口)を設置運用中。	平成30年度より豊橋河川事務所HPに災害情報普及支援室(相談窓口)を設置運用中。
	豊橋河川事務所	早期復旧に備えた対策	広域防災ネットワークの構築	2.検討中	堤防天端のアクセスルートの評価を実施し、アクセス不良箇所に対して対策方法を検討中。	2.検討中	防災拠点施設検討を実施	防災ネットワーク施設計画を検討予定
	豊橋河川事務所	早期復旧に備えた対策	自治体職員対象の排水ポンプ車運転講習会の実施	1.着手済み	出水期前に訓練を実施	1.着手済み	自治体職員等に災害対策車両の操作説明を実施。	自治体職員等に災害対策車両の操作説明を実施。
	豊橋河川事務所	早期復旧に備えた対策	河川管理者等と水防団等の情報共有	1.着手済み	6月8日に国・県・自治体の水防担当者による河川合同巡視(点検及び確認)を実施。 9月3日に豊橋河川事務所と災害協定を締結している愛知県建設業協会及び協会員企業を交えて、災害活動を行う上で必要な情報の共有と意見交換を実施。	1.着手済み	出水期前に重要水防箇所及び調査を作成し、国・県・自治体の水防担当者へ周知するほか、必要に応じて河川合同巡視を行う。 災害協定を締結している愛知県建設業協会及び関係企業を対象に災害活動に関する説明会を実施。	出水期前に重要水防箇所及び調査を作成し、国・県・自治体の水防担当者へ周知するほか、必要に応じて河川合同巡視を行う。 災害協定を締結している愛知県建設業協会及び関係企業を対象に災害活動に関する説明会を実施。

	実施主体	流域治水対策プロジェクト						
		プロジェクトにおける名称	対策内容	令和3年度確認状況		令和4年度取組状況		令和5年度取組予定
				進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取り組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取り組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取り組み内容など)
被害の軽減、早期復 旧・復興のための対策	豊橋河川事務所	ソフト対策のための整備	水害リスクの高い区間の監視体制の整備	1.着手済み	豊川直轄区間にて通常の水位計7箇所、危 機管理型水位計14箇所、CCTVカメラ42箇 所設置済み。	1.着手済み	豊川直轄区間にて通常の水位計7箇所、危 機管理型水位計14箇所、CCTVカメラ42箇 所設置済み。	豊川直轄区間にて通常の水位計7箇所、危 機管理型水位計14箇所、CCTVカメラ42箇 所設置済み。
	豊橋河川事務所	ソフト対策のための整備	自治体職員対象の排水ポンプ車運転講習会の実施	1.着手済み	出水期前に訓練を実施	1.着手済み	自治体職員等に災害対策車両の操作説明 を実施。	自治体職員等に災害対策車両の操作説明 を実施。
	豊橋河川事務所	ソフト対策のための整備	危機管理型水位計による水位情報提供	1.着手済み	川の防災情報にて危機管理型水位計の情 報を提供中。	1.着手済み	川の防災情報にて危機管理型水位計の情 報を提供中。	川の防災情報にて危機管理型水位計の情 報を提供中。
	豊橋河川事務所	ソフト対策のための整備	露堤地区浸水被害軽減対策計画	1.着手済み	作業部会(R3.6)、地元説明会(R3.9書面開 催)、協議会(R4.1)を実施。	1.着手済み	作業部会(R4.10、R4.11)、地元説明会 (R4.12)、協議会(R5.2)を実施。	作業部会、地元説明会、協議会を実施。