

豊川流域治水プロジェクト 取組状況（機関毎）

令和 7年 3月 13日

国土交通省 中部地方整備局

豊橋河川事務所

下配流域治水プロジェクトの対策の他、令和5年度に新たに追加した取組、今後追加したいメニューがあれば、そのプロジェクト名称をご記入の上、その取組状況を、回答欄にご記入頂けますでしょうか。										
プロジェクトにおける名称		回答欄								
(例)水田貯留		田んぼダムの取組として、排水マスへの流出調整板の設置対策を実施。								
	実施主体	流域治水対策プロジェクト								
		プロジェクトにおける名称	対策内容	令和5年度取組状況		令和6年度取組状況		令和7年度取組予定	事業期間(予定)	
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み内容など)	具体的事業期間 記載例：R●～R●	開始・終了時期が不明な場合は想定される整備期間を記載
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	豊橋市	霞堤対策(小堤、支川背水対策)	霞堤対策(支川排水対策)	1. 着手済み	豊橋河川事務所、豊川市と調整中	1. 着手済み	関係機関と協議	関係機関と協議	今後も継続	今後も継続
	豊橋市	下水道(雨水)整備	ポンプ場、雨水幹線・枝線整備	1. 着手済み	・開削工法 φ900 L=144m ・既設水路勾配調整 L=298m	1. 着手済み	・舗装工事 A=1,383㎡	-	H30～R6	-
	豊橋市	緊急浚渫推進事業	河道の浚渫	1. 着手済み	浚渫 普通河川矢田川 574m ³ 準用河川矢田川 170m ³ 普通河川割田川 37m ³ 普通河川松田川 90m ³ 普通河川栗八名川 478m ³ 準用河川大江川 335m ³	1. 着手済み	浚渫 準用河川郷道川 705m ³ 普通河川松田川 73m ³ 普通河川狹石川 22m ³ 普通河川オソヨ川 56m ³ 普通河川三輪川 2260m ³ 準用河川宮井戸川 1210m ³	浚渫 水路等	R3～	今後も継続
	豊橋市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	農業用排水機場の新設及び更新	1. 着手済み	【新設】大村排水機場(遊水池護岸、上屋建築、ポンプ製作・据付)、為金排水機場(用地補償)、小見堂排水機場(下部工、ゲート設備製作・据付) 【更新】清須排水機場(場内整備工、樋管工)	1. 着手済み	【新設】大村排水機場(場内整備工、除塵機製作・据付、浄化槽・水道敷設)、為金排水機場(河川協議)、小見堂排水機場(遊水池工、ポンプ製作・据付) 【更新】清須排水機場(場内整備工、排水路工)	【新設】為金排水機場(関係機関協議)、小見堂排水機場(連絡水路工、場内整備工、除塵機製作・据付)	今後も継続	今後も継続
	豊橋市	浸水被害低減	移動式排水ポンプの導入	2. 検討中	移動式排水ポンプ導入に向けて調整	2. 検討中	移動式排水ポンプ導入に向けて調整	移動式排水ポンプの導入	今後も継続	今後も継続
被害対象を減少させるための対策	豊橋市	頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」にむけた取組	立地適正化計画における「防災指針」の策定	1. 着手済み	防災指針を策定し、改定版の立地適正化計画を10月1日に公表した	1. 着手済み	防災指針に記載した各種取組の推進	防災指針に記載した各種取組の推進	今後も継続	今後も継続
	豊橋市	頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」にむけた取組	高台におけるまちづくりの推進(土地区画整理事業)	1. 着手済み	豊橋牛川西部土地区画整理事業の推進 事業進捗率 86.5%	1. 着手済み	豊橋牛川西部土地区画整理事業の推進	豊橋牛川西部土地区画整理事業の推進	H7～R16	
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	豊橋市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	水防訓練及び災害対策本部設置運営訓練の実施	1. 着手済み	水防訓練は6月2日に実施予定であったが災害対応により中止。災害対策本部設置運営訓練は6月28日に実施した	1. 着手済み	6月7日に、水防訓練及び災害対策本部設置運営訓練を実施した。	水防訓練及び災害対策本部設置運営訓練を実施する。	今後も継続	今後も継続
	豊橋市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	洪水ハザードマップの作成・啓発	1. 着手済み	豊川流域洪水ハザードマップ作成、印刷、配布 地域の防災訓練を活用した洪水ハザードマップ説明会の実施	1. 着手済み	地域の防災訓練を活用した洪水ハザードマップ説明会の実施	地域の防災訓練を活用した洪水ハザードマップ説明会の実施	今後も継続	今後も継続
	豊橋市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	出前講座の実施	1. 着手済み	小学校13校、中学校1校実施	1. 着手済み	小学校15校実施	小学校(実施数未定)	今後も継続	今後も継続
	豊橋市	被害軽減対策	要配慮者利用施設の避難確保計画の作成	1. 着手済み	関係課と打ち合わせを実施し、計画の進捗状況や未作成施設への対応を確認するとともに、訓練報告について施設に周知した	1. 着手済み	関係課と打ち合わせを実施し、計画の進捗状況や未作成施設への対応を確認するとともに、訓練報告について施設に周知した。	関係課と打ち合わせを実施し、計画の進捗状況や未作成施設への対応を確認するとともに、訓練報告について施設に周知している。	今後も継続	今後も継続
	豊橋市	ソフト対策のための整備	監視体制の整備(監視カメラ等設置及びシステムの構築)	1. 着手済み	樋門の電動化3箇所 ※西郷廻り樋管、下条排水樋管、藤井船溜樋門	1. 着手済み	排水機場等遠隔監視・操作システム、河川等ライブカメラシステムの予算要求	河川等ライブカメラシステムの更新	今後も継続	今後も継続
	豊橋市	ソフト対策のための整備	霞堤地区浸水被害軽減対策計画	1. 着手済み	豊川霞堤地区浸水被害軽減対策協議会へ参加	1. 着手済み	豊川霞堤地区浸水被害軽減対策協議会へ参加	豊川霞堤地区浸水被害軽減対策協議会へ参加	今後も継続	今後も継続

凡例
赤字:今年度変更箇所

プロジェクトにおける名称			回答欄							
(例)水田貯留			田んぼダムの取組として、排水マスへの流出調整板の設置対策を実施。							
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	実施主体	流域治水対策プロジェクト								
		プロジェクトにおける名称	対策内容	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	令和5年度取組状況	令和6年度取組状況	令和7年度取組予定	事業期間(予定)		
					具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み内容など)	具体的事業期間 記載例：R●～R●	開始・終了時期が不明な場合は想定される整備期間を記載
					令和5年度取組状況	令和6年度取組状況	令和7年度取組予定	事業期間(予定)		
					具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み内容など)	具体的事業期間 記載例：R●～R●	開始・終了時期が不明な場合は想定される整備期間を記載
					令和5年度取組状況	令和6年度取組状況	令和7年度取組予定	事業期間(予定)		
	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み内容など)	具体的事業期間 記載例：R●～R●	開始・終了時期が不明な場合は想定される整備期間を記載				
豊川市	霞堤対策(小堤、支川背水対策)	霞堤対策(支川排水対策)	1. 着手済み	豊橋河川事務所と調整中	1. 着手済み	豊橋河川事務所と調整中		-	-	
豊川市	緊急浚渫推進事業	河道の浚渫	1. 着手済み	普通河川川松本川の浚渫工事を7m ³ 実施 普通河川川宝川の浚渫工事を947m ³ 実施	1. 着手済み	普通河川川松本川の浚渫工事を200m3実施予定 普通河川川宝川の浚渫工事を1,020m3実施予定	普通河川善光寺川の浚渫工事を36m3実施予定 普通河川川走川の浚渫工事を28m3実施予定 普通河川川宮出川の浚渫工事を120m3実施予定 普通河川川松本川の浚渫工事を270m3実施予定	R2～R7	-	
豊川市	下水道(雨水)整備	雨水対策設備の整備	1. 着手済み	整備箇所(上野・宮前地区)、 取組内容(HPφ800外L=162.5m、 BC1200×1100外L=175.1m)	1. 着手済み	整備箇所(一宮排水区)、 取組内容 工法検討中 整備箇所(上野・宮前地区)、 取組内容(HPφ1350 L=156.9m)	整備箇所(一宮排水区)、 取組内容 (BC1500×1000 L=150m)	R元～R12	-	
豊川市	流域貯留池事業	雨水貯留施設の補助金制度	1. 着手済み	雨水貯留施設設置件数 1件	1. 着手済み	雨水貯留施設設置件数52件	雨水貯留施設設置件数 75件	-	-	
豊川市	森林整備	私有林の間伐	1. 着手済み	間伐3. 1ha実施	1. 着手済み	間伐9. 0ha実施予定		-	-	
被害対象を減少させるための対策	豊川市	頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」にむけた取組	立地適正化計画関連施策	1. 着手済み	「豊川市拠点地区定住促進事業費補助金」により、洪水浸水想定区域等の災害想定区域に家屋を所有して居住している市民が、安全な都市機能誘導区域に家屋を取得して転居する場合に補助金を交付(令和5年度実績：0件)	1. 着手済み	「豊川市拠点地区定住促進事業費補助金」により、洪水浸水想定区域等の災害想定区域に家屋を所有して居住している市民が、安全な都市機能誘導区域に家屋を取得して転居する場合に補助金を交付(令和6年度実績：0件)	「豊川市拠点地区定住促進事業費補助金」により、洪水浸水想定区域等の災害想定区域に家屋を所有して居住している市民が、安全な都市機能誘導区域に家屋を取得して転居する場合に補助金を交付。	今後も継続	今後も継続
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	豊川市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	洪水ハザードマップの作成	1. 着手済み	令和4年度に想定最大規模を反映した洪水ハザードマップを作成完了	1. 着手済み	令和4年度に作成が完了した想定最大規模を反映した洪水ハザードマップについて、転入者等希望者へ配布した	令和4年度に作成が完了した想定最大規模を反映した洪水ハザードマップについて、転入者等希望者へ配布する	今後も継続	今後も継続
	豊川市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	出前講座の実施	1. 着手済み	麻生田地区市民館にて出前講座の実施(豊川市の治水について)	1. 着手済み	前山集会所にて出前講座の実施(豊川市の治水について)		今後も継続	今後も継続
	豊川市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	みずから守るプログラムの推進	3. 未着手	実施なし	3. 未着手	実施なし		今後も継続	今後も継続
	豊川市	被害軽減対策	要配慮者利用施設の避難確保計画の作成	1. 着手済み	該当する209施設のうち、137施設について避難確保計画を作成済み	1. 着手済み	該当する64施設のうち、56施設について避難確保計画を作成済み	関係各課と調整のうえ、計画作成の進捗状況や未作成施設への対応を確認しつつ、作成を促していく	今後も継続	今後も継続
	豊川市	ソフト対策のための整備	霞堤地区浸水被害軽減対策計画	1. 着手済み	令和3年度に完了済み	1. 着手済み	令和3年度に完了済み		今後も継続	今後も継続
	豊川市	ソフト対策のための整備	監視体制の整備(監視カメラの設置及び映像の拡充)	1. 着手済み	令和3年度に完了済み	1. 着手済み	令和3年度に完了済み		今後も継続	今後も継続

凡例
赤字:今年度変更箇所

下配流域治水プロジェクトの対策の他、令和5年度に新たに追加した取組、今後追加したいメニューがあれば、そのプロジェクト名称をご記入の上、その取組状況を、回答欄にご記入頂けますでしょうか。										
プロジェクトにおける名称		回答欄								
(例)水田貯留		田んぼダム の取組として、排水マスへの流出調整板の設置対策を実施。								
	実施主体	流域治水対策プロジェクト								
		プロジェクトにおける名称	対策内容	令和5年度取組状況		令和6年度取組状況		令和7年度取組予定	事業期間(予定)	
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み内容など)	具体的事業期間 記載例：R●～R●	開始・終了時期が不明な場合は想定される整備期間を記載
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	新城市	霞堤対策(小堤、支川背水対策)	霞堤対策(支川背水対策)	3. 未着手	実施無し	3. 未着手	実施なし	-	-	-
	新城市	緊急浚渫推進事業	河道の浚渫	1. 着手済み	R5:河川実施中	1. 着手済み	R6:河川実施中	今後も継続	R2～R6	-
	新城市	下水道(雨水)整備)	雨水管理総合計画の検討	3. 未着手	実施なし	3. 未着手	実施なし	-	-	-
被害対象を減少させるための対策	新城市	頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」にむけた取組	立地適正化計画の策定	1. 着手済み	立地適正化計画作成済 令和5年4月に公表済	1. 着手済み	立地適正化計画作成済 令和5年4月に公表済	立地適正化計画作成済 令和5年4月に公表済	今後も継続	今後も継続
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	新城市	住民の主体的な避難行動を促す取組み	洪水ハザードマップの作成(国管理河川)	1. 着手済み	R1:作成済	1. 着手済み	R1:作成済 R6:R5作成した冊子の各戸配布を実施	配布済み	今後も継続	今後も継続
	新城市	住民の主体的な避難行動を促す取組み	洪水ハザードマップの作成(県管理河川)	2. 着手済み	R5:作成中	1. 着手済み	R5:作成済 R6:R5作成した冊子の各戸配布を実施	配布済み	今後も継続	今後も継続
	新城市	住民の主体的な避難行動を促す取組み	内水ハザードマップの作成	3. 未着手	実施なし	3. 未着手	実施なし		今後も継続	今後も継続
	新城市	住民の主体的な避難行動を促す取組み	防災講演会の実施	1. 着手済み	R5:1回予定	1. 着手済み	R6:1回予定	今後も継続	今後も継続	今後も継続
	新城市	住民の主体的な避難行動を促す取組み	出前講座の実施	1. 着手済み	R5:30回予定	1. 着手済み	R6:50回予定	今後も継続	今後も継続	今後も継続
	新城市	被害軽減対策	無堤防部の堤防化の検討	3. 未着手	実施なし	3. 未着手	実施なし		今後も継続	今後も継続

凡例
赤字:今年度変更箇所

下記流域治水プロジェクトの対策の他、令和5年度に新たに追加した取組、今後追加したいメニューがあれば、そのプロジェクト名称をご記入の上、その取組状況を、回答欄にご記入頂けますでしょうか。										
プロジェクトにおける名称				回答欄						
(例)水田貯留				田んぼダムの取組として、排水マスへの流出調整板の設置対策を実施。						
	実施主体	流域治水対策プロジェクト								
		プロジェクトにおける名称	対策内容	令和5年度取組状況		令和6年度取組状況		令和7年度取組予定	事業期間(予定)	
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	具体的事業期間 記載例：R●～R●	開始・終了時期が不明な場合は想定される整備期間を記載
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	設楽町	緊急浚渫推進事業	河道の浚渫	2.検討中	天竜水系吉町川(L=150m)、矢作川水系市之瀬川(L=550m)を実施 豊川水系の河川についてはR7以降実施で検討中	2.検討中	矢作川水系一之瀬川、寺屋敷川を実施予定 豊川水系の河川についてはR8以降実施で検討中	矢作川水系寺屋敷川、大平沢川を予定	-	-

凡例
赤字:今年度変更箇所

下記流域治水プロジェクトの対策の他、令和5年度に新たに追加した取組、今後追加したいメニューがあれば、そのプロジェクト名称をご記入の上、その取組状況を、回答欄にご記入頂けますでしょうか。										
プロジェクトにおける名称		回答欄								
(例)水田貯留		田んぼダムを取組として、排水マスへの流出調整板の設置対策を実施。								
住民の主体的な避難行動を促す取り組み		土砂災害リスク情報の現地表示(標識設置)								
住民の主体的な避難行動を促す取り組み		土砂災害警戒区域等の周知								
	実施主体	流域治水対策プロジェクト								
		プロジェクトにおける名称	対策内容	令和5年度取組状況		令和6年度取組状況		令和7年度取組予定	事業期間(予定)	
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	具体的事業期間 記載例：R●～R●	開始・終了時期が不明な場合は想定される整備期間を記載
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	愛知県	河道掘削・樹木伐採	河道掘削、樹木伐採	1. 着手済み	樹木伐採：朝倉川(豊橋市)始め	1. 着手済み	樹木伐採：朝倉川(豊橋市)始め	樹木伐採：朝倉川(豊橋市)始め	今後も継続	今後も継続
	愛知県	治山施設の整備	治山施設の整備	1. 着手済み	治山事業実施数 18箇所	1. 着手済み	治山事業実施数 26箇所	治山施設整備 ※数量は未定	毎年実施	-
	愛知県	森林の間伐	森林の間伐	1. 着手済み	造林間伐の実数 43箇所	1. 着手済み	造林間伐の実数 ※数量未定	造林間伐 ※数量は未定	毎年実施	-
	愛知県	森林整備・保全	森林整備	1. 着手済み	森みど発注数 17箇所	1. 着手済み	森みど発注数 11箇所	森みど発注数 ※数量は未定	毎年実施	-
	愛知県	霞堤対策(小堤、支川背水対策)	霞堤対策(小堤、支川背水対策)	-	-				-	-
	愛知県	砂防関連施設整備	砂防関連施設整備	1. 着手済み	砂防堰堤等の整備	1.着手済み	砂防堰堤等の整備	砂防堰堤等の整備	今後も継続	今後も継続
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	愛知県	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	みずから守るプログラムの推進	1. 着手済み	令和5年度実施地区なし	1. 着手済み	令和6年度実施地区なし	手作りハザードマップ 大雨行動訓練	今後も継続	今後も継続
	愛知県	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	土砂災害リスク情報の現地表示(標識設置)	1.着手済み	標識設置の促進	1.着手済み	標識設置の促進	標識設置の促進	今後も継続	今後も継続
	愛知県	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	土砂災害警戒区域等の周知	1.着手済み	ハザードマップの作成支援	1.着手済み	ハザードマップの作成支援	ハザードマップの作成支援	今後も継続	今後も継続
	愛知県	ソフト対策のための整備	霞堤地区浸水被害軽減対策計画	1. 着手済み	実施なし				今後も継続	今後も継続

凡例
赤字:今年度変更箇所

下記流域治水プロジェクトの対策の他、令和5年度に新たに追加した取組、今後追加したいメニューがあれば、そのプロジェクト名称をご記入の上、その取組状況を、回答欄にご記入頂けますでしょうか。										
プロジェクトにおける名称			回答欄							
(例)水田貯留			田んぼダム の取組として、排水マスへの流出調整板の設置対策を実施。							
	実施主体	流域治水対策プロジェクト								
		プロジェクトにおける名称	対策内容	令和5年度取組状況		令和6年度取組状況		令和7年度取組予定	事業期間(予定)	
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み内容など)	具体的事業期間 記載例：R●～R●	開始・終了時期が不明な場合は想定される整備期間を記載
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	森林整備センター 中部整備局	森林整備・保全	水源林造成事業地における除間伐等の森林整備	1. 着手済み	1箇所、約3ha、除伐	3. 未着手	—	未定	—	今後も継続

凡例
赤字: 今年度変更箇所

下記流域治水プロジェクトの対策の他、令和5年度に新たに追加した取組、今後追加したいメニューがあれば、そのプロジェクト名称をご記入の上、その取組状況を、回答欄にご記入頂けますでしょうか。										
プロジェクトにおける名称			回答欄							
(例)水田貯留			田んぼダム の取組として、排水マスへの流出調整板の設置対策を実施。							
	実施主体	流域治水対策プロジェクト								
		プロジェクトにおける名称	対策内容	令和5年度取組状況		令和6年度取組状況		令和7年度取組予定	事業期間(予定)	
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み内容など)	具体的事業期間 記載例: R●～R●	開始・終了時期が不明な場合は想定される整備期間を記載
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	愛知森林管理事務所	森林整備・治山対策	国有林の国土強靱化のための治山対策等	1. 着手済み	間伐29箇所約131ha	1.着手済み	間伐41箇所約160ha、溪間工1基	検討中	-	-

凡例
赤字: 今年度変更箇所

下記流域治水プロジェクトの対策の他、令和5年度に新たに追加した取組、今後追加したいメニューがあれば、そのプロジェクト名称をご記入の上、その取組状況を、回答欄にご記入頂けますでしょうか。										
プロジェクトにおける名称				回答欄						
(例)水田貯留				田んぼダム ¹ の取組として、排水マスへの流出調整板の設置対策を実施。						
	実施主体	流域治水対策プロジェクト								
		プロジェクトにおける名称	対策内容	令和5年度取組状況		令和6年度取組状況		令和7年度取組予定	事業期間(予定)	
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	具体的事業期間 記載例：R●～R●	開始・終了時期が不明な場合は想定される整備期間を記載
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	水資源機構	利水ダム等3ダムにおける事前放流等の実施、体制構築	利水ダム等3ダムにおける事前放流等の実施、体制構築	1. 着手済み	大島ダム：5月31日10:00～6月 1日13:00 559千m ³ 放流 大島ダム：6月 1日17:10～6月 2日 6:50 231千m ³ 放流	1. 着手済み	宇連ダム：5月27日6:00～5月28日8:10 136千m ³ 放流 大島ダム：5月26日20:30～5月28日8:50 610千m ³ 放流 大島ダム：6月17日15:00～6月17日15:20 0千m ³ 放流 大島ダム：10月3日6:00～10月3日12:00 71千m ³ 放流	事前放流の実施	-	-

凡例
赤字:今年度変更箇所

下記流域治水プロジェクトの対策の他、令和5年度に新たに追加した取組、今後追加したいメニューがあれば、そのプロジェクト名称をご記入の上、その取組状況を、回答欄にご記入頂けますでしょうか。										
プロジェクトにおける名称		回答欄								
(例)水田貯留		田んぼダムの取組として、排水マスへの流出調整板の設置対策を実施。								
	実施主体	流域治水対策プロジェクト								
		プロジェクトにおける名称	対策内容	令和5年度取組状況		令和6年度取組状況		令和7年度取組予定	事業期間(予定)	
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み内容など)	具体的事業期間 記載例：R●～R●	開始・終了時期が不明な場合は想定される整備期間を記載
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	設楽ダム	設楽ダム建設	設楽ダム建設	1. 着手済み	付替道路工事、本体関連工事、貯水池斜面对策工事、貯水池内伐採を継続して実施	1. 着手済み	付替道路工事、本体関連工事、貯水池斜面对策工事、貯水池内伐採を継続して実施	付替道路工事、本体関連工事、貯水池斜面对策工事、貯水池内伐採を継続して実施	令和16年度ダム完成	今後も継続

凡例
赤字:今年度変更箇所

プロジェクトにおける名称				回答欄						
(例)水田貯留				田んぼダムの取組として、排水マスへの流出調整板の設置対策を実施。						
	実施主体	流域治水対策プロジェクト								
		プロジェクトにおける名称	対策内容	令和5年度取組状況		令和6年度取組状況		令和7年度取組予定	事業期間(予定)	
				進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	具体的事業期間 記載例: R●～R●	開始・終了時期が不明な場合は想定される整備期間を記載
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	豊橋河川事務所	河道掘削	河道掘削	3. 未着手	霞堤整備実施後に実施	1. 着手済み	霞堤整備実施後に実施		R9～R16年度	-
	豊橋河川事務所	河川改修	耐震対策、粘り強い堤防の検討	2. 検討中	粘り強い堤防の検討を実施	2. 検討中	粘り強い堤防の検討を実施		-	30年
	豊橋河川事務所	霞堤対策(小堤、支川背水対策)	霞堤対策(小堤、支川背水対策)	1. 着手済み	賀茂地区霞樋管整備を実施 霞堤対策に関する詳細設計を実施	1. 着手済み	賀茂地区霞樋管整備を実施 霞堤対策に関する詳細設計を実施		R9～R16年度	-
	豊橋河川事務所	放水路の機能保全・最大活用検討	放水路の機能保全・最大活用	2. 検討中	河川管理施設の定期点検や老朽化した排水機場のポンプ等の修繕を実施	2. 検討中	河川管理施設の定期点検や老朽化した排水機場のポンプ等の修繕を実施		-	30年
被害対象を減少させるための対策	豊橋河川事務所	頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」にむけた取組	不動産産業等と連携した水害リスクに関する情報の解説	1. 着手済み	外水による水害リスクマップを公表(R4年)	1. 着手済み	外水による水害リスクマップを公表(R4年)		今後も継続	今後も継続
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	豊橋河川事務所	被害軽減対策	排水作業準備計画の検証	1. 着手済み	排水作業準備計画に基づき訓練を実施	1. 着手済み	排水作業準備計画に基づき訓練を実施		今後も継続	今後も継続
	豊橋河川事務所	被害軽減対策	避難場所や経路に関する情報周知	1. 着手済み	出前講座等を通して避難に関する知識を啓発	1. 着手済み	出前講座等を通して避難に関する知識を啓発		今後も継続	今後も継続
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	流域住民と協働した河川の治水機能等の保全の取組み	1. 着手済み	河川愛護モニターからの毎月のレポートで報告いただいた施設等の損傷やゴミの投棄・除草の要望などについて、関係部署と情報共有を実施 豊川アダプト(協働管理)制度は、昨年度に引き続き、美化・清掃活動に6団体が登録	1. 着手済み	河川愛護モニターからの毎月のレポートで報告いただいた施設等の損傷やゴミの投棄・除草の要望などについて、関係部署と情報共有を実施 豊川アダプト(協働管理)制度は、昨年度に引き続き、美化・清掃活動に6団体が登録		今後も継続	今後も継続
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	住民の水害リスクに対する理解促進の取組	1. 着手済み	外水による水害リスクマップを公表(R4年)	1. 着手済み	外水による水害リスクマップを公表(R4年)		今後も継続	今後も継続
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	浸水予想図作成	1. 着手済み	浸水想定区域図を公表(H28年) 外水による水害リスクマップを公表(R4年)	1. 着手済み	浸水想定区域図を公表(H28年) 外水による水害リスクマップを公表(R4年)		今後も継続	今後も継続
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	洪水プッシュ型情報配信	1. 着手済み	平成29年5月1日より豊川流域自治体において洪水情報をプッシュ型配信を開始	1. 着手済み	平成29年5月1日より豊川流域自治体において洪水情報をプッシュ型配信を開始		今後も継続	今後も継続
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	国・県・市が連携したタイムラインの運用	1. 着手済み	避難情報に着目したタイムラインを複数の市区町村を対象とした流域タイムラインに見直しを実施	1. 着手済み	避難情報に着目したタイムラインを複数の市区町村を対象とした流域タイムラインに見直しを実施		今後も継続	今後も継続
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進	1. 着手済み	浸水想定区域図を公表(H28年) 外水による水害リスクマップを公表(R4年)	1. 着手済み	浸水想定区域図を公表(H28年) 外水による水害リスクマップを公表(R4年)		今後も継続	今後も継続
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災教材副読本の作成	1. 着手済み	防災学習ツールとして豊橋河川事務所HPに防災教材副読本を公開中	1. 着手済み	防災学習ツールとして豊橋河川事務所HPに防災教材副読本を公開中		今後も継続	今後も継続
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	住民、教育機関、企業等への出前講座の実施	1. 着手済み	小中学校5校、2地区地元住民を対象に出前講座を実施	1. 着手済み	小中学校8校を対象に出前講座を実施		今後も継続	今後も継続
	豊橋河川事務所	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	国・県による洪水ハザードマップ作成支援	1. 着手済み	平成30年度より豊橋河川事務所HPに災害情報普及支援室(相談窓口)を設置運用中	1. 着手済み	平成30年度より豊橋河川事務所HPに災害情報普及支援室(相談窓口)を設置運用中		今後も継続	今後も継続
	豊橋河川事務所	早期復旧に備えた対策	広域防災ネットワークの構築	2. 検討中	防災ネットワーク施設計画検討を実施	2. 検討中	防災ネットワーク施設計画検討を実施		今後も継続	今後も継続
	豊橋河川事務所	早期復旧に備えた対策	自治体職員対象の排水ポンプ車運転講習会の実施	1. 着手済み	自治体職員等に災害対策車両の操作説明を実施	1. 着手済み	自治体職員等に災害対策車両の操作説明を実施		今後も継続	今後も継続
	豊橋河川事務所	早期復旧に備えた対策	河川管理者等と水防団等の情報共有	1. 着手済み	出水期前に重要水防箇所図及び調書を作成し、国・県・自治体の水防担当者への周知に加え配布 災害協定を締結している愛知県建設業協会及び関係企業を対象に災害活動に関する説明会を実施	1. 着手済み	出水期前に重要水防箇所図及び調書を作成し、国・県・自治体の水防担当者への周知に加え配布 災害協定を締結している愛知県建設業協会及び関係企業を対象に災害活動に関する説明会を実施		今後も継続	今後も継続
	豊橋河川事務所	ソフト対策のための整備	水害リスクの高い区間の監視体制の整備	1. 着手済み	危機管理型水位計1箇所に加え、簡易型河川監視カメラ4箇所を設置 (通常の水位計7箇所、危機管理型水位計15箇所、CCTVカメラ42箇所、簡易型河川監視カメラ25箇所を設置済み)	1. 着手済み	簡易型河川監視カメラ1箇所を設置		今後も継続	今後も継続
	豊橋河川事務所	ソフト対策のための整備	自治体職員対象の排水ポンプ車運転講習会の実施	1. 着手済み	自治体職員等に災害対策車両の操作説明を実施	1. 着手済み	自治体職員等に災害対策車両の操作説明を実施		今後も継続	今後も継続
	豊橋河川事務所	ソフト対策のための整備	危機管理型水位計による水位情報提供	1. 着手済み	川の防災情報にて危機管理型水位計の情報を提供中	1. 着手済み	川の防災情報にて危機管理型水位計の情報を提供中		今後も継続	今後も継続
	豊橋河川事務所	ソフト対策のための整備	霞堤地区浸水被害軽減対策計画	1. 着手済み	作業部会(R5.7、R5.8)、地元説明会(R5.9、R5.10)を実施。協議会(R5.12)を実施予定	1. 着手済み	作業部会(R6.5、R6.6)、地元説明会(R6.7)を実施、協議会(R7.1)を実施		今後も継続	今後も継続

凡例
赤字:今年度変更箇所