

矢作川流域治水プロジェクト 取組状況（機関毎）

令和 5年 3月 13日

国土交通省 中部地方整備局

豊橋河川事務所

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト						
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和3年度取組状況		令和4年度取組状況		令和5年度取組予定
					進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	愛知県	岡崎市	下水道(雨水)整備	下水道の整備	1.着手済み	六名雨水ポンプ場等の整備。	1.着手済み	六名雨水ポンプ場整備完了 八帖北幹線等の整備(R3~R6)	八帖北幹線等の整備(R3~R6)
	愛知県	岡崎市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	雨水貯留浸透施設設置に対する助成制度	1.着手済み	宅地内へ雨水貯留浸透施設を設置する方に対する助成制度。 実績:令和3年現時点で13基	1.着手済み	宅地内へ雨水貯留浸透施設を設置する方に対する助成制度 令和4年度の実績:17基	宅地内へ雨水貯留浸透施設を設置する方に対する助成制度を継続
	愛知県	岡崎市	下水道(雨水)整備	地下貯留事業	1.着手済み	貯留管の整備。久後崎雨水貯留管(V=3470 m3)の整備。	1.着手済み	地下貯留事業の整備計画無し	地下貯留事業の整備計画無し
	愛知県	岡崎市	水田貯留	農地の多面的機能(田んぼダム)の検討	1.着手済み	多面的機能支払交付金を活用する団体へ、パンフレット等により案内済み	1.着手済み	多面的機能支払交付金を活用する団体へ、パンフレット等により案内を実施	引き続きパンフレットの配布や個別相談、説明会等の機会に周知を図る
	愛知県	岡崎市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	農業用ため池の保水機能検討	1.着手済み	低水位管理 4箇所	1.着手済み	低水位管理 4箇所	低水位管理 5箇所(新規 1箇所)
	愛知県	岡崎市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	農業用ため池整備	1.着手済み	4箇所 重点農業用ため池防災工事	1.着手済み	3箇所 重点農業用ため池防災工事	4箇所 重点農業用ため池防災工事
	愛知県	岡崎市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	農業用排水機場整備	1.着手済み	1箇所 合歓木排水機場の更新	1.着手済み	2箇所 合歓木排水機場、岡崎鹿乗排水機場の更新	2箇所 合歓木排水機場、福岡排水機場の更新
	愛知県	岡崎市	森林整備・保全	森林整備			1.着手済み	市有林間伐(市有地) 6.27ha、経営管理法間伐(民有地) 31.06ha、森林整備補助金(民有地) 46.44ha	市有林間伐(市有地) 19ha、経営管理法間伐(民有地) 40ha、森林整備補助金(民有地) 46.37ha
被害対象を減少させるための対策	愛知県	岡崎市	土地利用・住まい方の工夫	止水板等設置工事費用補助制度	1.着手済み	8件 出前講座や地域の防災イベントなどで周知、案内を継続	1.着手済み	2件 出前講座や地域の防災イベントなどで周知、案内を実施	出前講座や地域の防災イベントなどで周知、案内を継続
	愛知県	岡崎市	土地利用・住まい方の工夫	立地適正化計画(防災指針)の策定検討	1.着手済み	R4年度からの改定作業に向けてR3年度から検討を実施	1.着手済み	庁内検討会議、外部懇談会を通して、防災指針の素案を作成中	住民への周知と説明、パブリックコメント、庁内検討会議、外部懇談会、市都市計画審議会等を通して、年度末に策定予定
	愛知県	岡崎市	土地利用・住まい方の工夫	民間事業者による貯留施設設置	1.着手済み	「岡崎市周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定事業の手続及び実施に関する条例」に基づき、大規模の開発行為等の際に貯留施設設置を指導する。	1.着手済み	令和4年度の指導数 22件	指導の継続
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	愛知県	岡崎市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	浸水実績図の公表	1.着手済み	平成12年東海豪雨、平成20年8月末豪雨での浸水実績をHPや窓口にて公開。	1.着手済み	平成12年東海豪雨、平成20年8月末豪雨での浸水実績をHPや窓口にて公開	平成12年東海豪雨、平成20年8月末豪雨での浸水実績をHPや窓口にて公開
	愛知県	岡崎市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	洪水プッシュ型情報配信・浸水センサー等による情報配信	1.着手済み	登録制メールサービスやSNS等を用いて情報を配信するとともに、路上の浸水を感じた際に、現地サイレンにて情報を伝達。	1.着手済み	浸水警報装置と車両待避所のある地域の協力により、浸水感知時に自主防災組織で車両待避所を開放する体制を整備	浸水警報装置と車両待避所のある地域の協力により、浸水感知時に自主防災組織で車両待避所を開放する体制を整備
	愛知県	岡崎市	被害軽減対策	要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進	1.着手済み	該当する事業所に、計画作成を促す通知を繰り返し発出するとともに、自ら作成が困難な事業所に対して、作成支援会を実施。	1.着手済み	計画作成済みの事業所のうち、軽微なものも含め内容に修正が必要な事業所約180か所に対して、修正と変更報告を依頼	訓練の実報告
	愛知県	岡崎市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	矢作川避難計画の策定	1.着手済み	令和3年6月策定 矢作川の氾濫時に避難が必要な住民の一斉避難による、渋滞や混乱などの逃げ遅れを防止するため、早期に段階的な避難などを定めた「矢作川避難計画」を策定。	1.着手済み	令和3年6月策定に策定した矢作川避難計画の実現性を高めるため、早期避難と段階的避難に関するシミュレーションを実施	シミュレーション結果を踏まえ、広域避難に関する協定締結市、近隣市、関係機関、有識者で構成する検討会を発足し、早期避難及び広域避難に関する課題解決に取り組む
	愛知県	岡崎市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	岡崎市版マイタイムラインの作成	1.着手済み	岡崎市の水害特性に応じたマイタイムラインを作成し、ホームページや出前講座などで周知し、マイタイムラインの作成を促進。	1.着手済み	各家庭におけるマイタイムラインの作成について、その必要性、自宅の水害リスク、避難の考え方、情報入手方法等を理解し、作成方法を習得するための説明会を開催 3団体85名(R4.11)	各家庭におけるマイタイムラインの作成について、その必要性、自宅の水害リスク、避難の考え方、情報入手方法等を理解し、作成方法を習得するための説明会を開催
	愛知県	岡崎市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	水害対応ガイドブック配布	1.着手済み	R3年3月に配布済み	1.着手済み	令和3年3月に愛知県が公表した浸水予想図を各マップに反映 令和3年6月に策定した矢作川避難計画について啓発する項を追加	新規転入者への個別配布及び、地元勉強会等での周知の徹底及び、記載内容の説明。
	愛知県	岡崎市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	水害被害予測シミュレーション事業への協力			1.着手済み	3D都市モデルを活用した水害被害の予測シミュレーション事業への協力(国土交通省主導プロジェクトプラトール)	シミュレーション結果の活用ポイントについて検討
	愛知県	岡崎市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	地区防災計画策定支援	1.着手済み	水害時の自主防災組織の情報共有や避難支援等の活動計画(地区防災計画策定支援)を策定するため、地域ごとの相談会を開催	1.着手済み	地区防災計画策定支援 37町内会に実施	行政と地域の連携強化に関する仕組みづくりを検討し、同内容を実施
	愛知県	岡崎市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	町防災マップ作成支援	1.着手済み	水害時の地域の避難先を住民が一見して判断するため、町防災マップに風水害時の避難先や避難の考え方を記載するように指導(町防災マップ製作支援)	1.着手済み	町防災マップ作成支援 18町内会に実施	同内容を実施
	愛知県	岡崎市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災出前講座の実施	1.着手済み	水害時に取るべき行動や備えについて紹介し、最小限に抑えるための「自助」、「共助」の推進を図る講座の開催	1.着手済み	防災出前講座 82講座実施	同内容を実施
愛知県	岡崎市	ソフト対策のための整備	水位計・カメラ・センサー等の設置等による情報収集体制の強化			1.着手済み	国土交通省の実証実験である「ワンコイン浸水センサ実証実験」に参加。浸水常襲地区の浸水状況をリアルタイムに把握できるよう、8地区17箇所に39基のセンサを設置	センサの追加設置を要望し、実証実験への参加を継続	

凡例

赤字:今年度変更箇所

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト						
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和3年度取組状況		令和4年度取組状況		令和5年度取組予定
					進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み 内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)
被害対象を減少させるための対策	愛知県	碧南市	土地利用・住まい方の工夫	立地適正化計画における「防災指針」の策定検討	3.未着手		3.未着手	未実施	未定
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	愛知県	碧南市	早期復旧に備えた対策	河川防災拠点の整備			2.検討中	検討中	R5年度工事着手予定

凡例

赤字:今年度変更箇所

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト						
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和3年度取組状況		令和4年度取組状況		令和5年度取組予定
					進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み 内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取り組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取り組み内容など)
氾濫をできるだけ 防ぐ・減らすための 対策	愛知県	豊田市	河川改修	準用河川等の改修	1.着手済み	準用河川大見川:L=100m 護岸工 準用河川長田川:L=80m 護岸工	1.着手済み	準用河川大見川:L=200m 護岸工 準用河川長田川:L=50m 護岸工	準用河川大見川:L=60m 護岸工 準用河川長田川:L=60m 管きよ工
	愛知県	豊田市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	事業者への雨水流出抑制施設設置指導	1.着手済み	事業者排水協議件数 9件 ※11月末時点	1.着手済み	事業者排水協議件数 2件 ※11月末時点	協議に基づき継続的に実施
	愛知県	豊田市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	雨水貯留施設転用補助制度	1.着手済み	申請件数 5件 ※11月末時点	1.着手済み	申請件数 1件 ※11月末時点	申請に基づき継続的に実施
	愛知県	豊田市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	雨水貯留浸透施設補助制度	1.着手済み	申請件数 16件 ※11月末時点	1.着手済み	申請件数 30件 ※11月末時点	申請に基づき継続的に実施
	愛知県	豊田市	湛水区域の保全	公共施設整備による湛水区域の保全	1.着手済み	中央公園第二期整備事業:事業認可取得(先行整備 区域) 地役権設定による保全手法の新制度創設について中 部地整と勉強会実施	1.着手済み	【中央公園第二期】 実施設計 用地取得 民間事業者サウンディング 【地役権設定による保全手法の新制度創 設】 中部地整と協議中 【高岡公園】 実施設計(砂防協議含む)	【中央公園第二期】 用地取得 基盤造成工事 事業者公募 【地役権設定による保全手法の新制度創 設】 中部地整と継続協議 【高岡公園】 造成工事、地区外水路工事
	愛知県	豊田市	下水道整備	下水道(雨水)の整備	1.着手済み	下水道施設の耐水化計画策定中、気候変動を踏まえ た雨水管理総合計画の見直しを検討中	1.着手済み	気候変動を踏まえた雨水管理総合計画の見直 し実施中	事業計画の見直し
	愛知県	豊田市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	雨水貯留浸透施設の設置の検討	1.着手済み	対策箇所検討のための基礎資料作成(立体地形図作 成)	1.着手済み	対策箇所検討のための基礎資料作成(浸水 シミュレーションの実施)	対策箇所の検討
	愛知県	豊田市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	ため池や排水機場等の農業用施設の整備検討	1.着手済み	排水機場の更新(川田・水間) 既存ため池の利用状況等の整理	1.着手済み	川田・水間排水機場の更新計画 ため池の廃止及び活用検討(4池) ため池水管理者への流域治水の情報発信	川田排水機場の実施設計 ため池の廃止及び活用検討(4池) ため池水管理者への流域治水の情報発信
	愛知県	豊田市	水田貯留	水田貯留機能向上の支援	1.着手済み	多面的機能支払交付金活動団体への流域治水の情 報発信及び水田貯留の協力依頼	1.着手済み	田んぼダム実証実験候補地(3箇所)の協 力依頼及び流域治水の情報発信	田んぼダム実証実験(2箇所)及び流域治水 の情報発信。
	愛知県	豊田市	森林整備・保全	森林の整備・保全	1.着手済み	市内人工林間伐予定面積1000ha(～R4.3) :矢作川水源基金20ha、水道水源特別区域15ha、間 伐促進事業(一般会計)50ha、間伐促進事業(水道会 計)30ha、水源環境保全林5ha ※11月末時点	1.着手済み	市内人工林間伐予定面積1000ha(～R5.3) :矢作川水源基金15ha、水道水源特別区域 23ha、間伐促進事業(一般会計)50ha、間伐 促進事業(水道会計)50ha ※11月末時点	市内人工林間伐予定面積1000ha
被害対象を減少さ せるための対策	愛知県	豊田市	土地利用・住まい方の工夫	立地適正化計画における「防災指針」の作成	1.着手済み	関連法令・計画等の整理、災害リスクの分析・評価	1.着手済み	防災指針(案)の作成	立地適正化計画の改定・公表
	愛知県	豊田市	土地利用・住まい方の工夫	浸水実績区域等での規制強化に向けた検討	3.未着手		3.未着手	—	未定
被害の軽減、早期 復旧・復興のため の対策	愛知県	豊田市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	3D洪水ハザードマップの作成	1.着手済み	中心市街地を対象に3D動画・画像作成(R4.3公表予 定)	1.着手済み	豊田市水害情報サイト開設(R4.10公表) 市内全域を対象に3D動画・画像作成(R5.3 更新予定)	3D都市モデル(PLATEAU)の構築
	愛知県	豊田市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	まるとまごちとハザードマップの整備	1.着手済み	洪水標識更新・新設に係る方針検討、標識10箇所更 新予定(～R4.3)	1.着手済み	洪水標識新設に係る方針検討、11箇所更新 予定、3箇所新設予定(～R5.3)	標識8箇所新設予定(～R6.3)
	愛知県	豊田市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	水害被害予測シミュレーションの実施	1.着手済み	R3年度、委託にて調査中	1.着手済み	調査結果を市HP時に掲載	調査終了のため、基礎資料としての活用を 検討
	愛知県	豊田市	早期復旧に備えた対策	避難所等防災拠点施設の見直し	1.着手済み	ハザードマップの更新に合わせて指定緊急避難場所 の追加	1.着手済み	被害予測調査を基に追加を検討	未定
	愛知県	豊田市	ソフト対策のための整備	水位計・カメラ・センサー等の設置、AIの活用等による 情報収集体制の強化	1.着手済み	スペクティーの活用、簡易水位感知器新設2箇所実施	1.着手済み	SNSからの情報収集、また、簡易水位感知 器で水位の上昇を検知し市民通知を実施	各機器の適切な運用を実施
	愛知県	豊田市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災ラジオの幹線販売等情報伝達手段の充実整備	1.着手済み	防災ラジオの販売	1.着手済み	防災ラジオの普及に向けた啓発活動を実施	防災ラジオの普及に向けた啓発活動を実施
	愛知県	豊田市	被害軽減対策	避難勧告等判断・伝達マニュアルの改訂	1.着手済み	改訂済み(R3.6)	1.着手済み	改訂済み(R3.6)	内閣府のガイドラインに沿った変更
	愛知県	豊田市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災出前講座の実施	1.着手済み	75講座実施済み ※11月末時点	1.着手済み	112講座実施済み(R4年11月末現在)	同内容実施
	愛知県	豊田市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	マイ・タイムライン作成ワークショップ等の開催	1.着手済み	10地区24件(自治区等)開催済み ※11月末時点	1.着手済み	10地区26件(自治区等)開催済み(R4年11月 末現在)	同内容実施
	愛知県	豊田市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	自主防災会への訓練支援	1.着手済み	自主防災会への訓練支援として56件実施済み ※11 月末時点	1.着手済み	自主防災会への訓練支援として60件実施済 み(R4年11月末現在)	同内容実施
	愛知県	豊田市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	自主防災リーダーの養成	1.着手済み	養成講座への参加者79名	1.着手済み	養成講座への参加者123名	同内容実施
	愛知県	豊田市	被害軽減対策	企業へのBCP作成セミナーの開催	1.着手済み	セミナーの参加者29人(24事業者)	1.着手済み	セミナーの参加者49人(39事業者)	同内容実施
	愛知県	豊田市	被害軽減対策	要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進	1.着手済み	浸水害:105/115施設 土砂災害86/88施設 ※11月 末時点	1.着手済み	浸水害:105/115施設 土砂災害86/88施設 ※11月末時点	同内容実施
	愛知県	豊田市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	避難確保計画作成施設の訓練実施支援	3.未着手		1.着手済み	訓練実施報告のとりまとめ	訓練実施報告のとりまとめ
	愛知県	豊田市	早期復旧に備えた対策	災害時避難行動要支援者個別支援計画作成の促進	1.着手済み	作成促進(啓発事業)	1.着手済み	作成促進(啓発事業)	作成促進(啓発事業)

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト						
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和3年度取組状況		令和4年度取組状況		令和5年度取組予定
					進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み 内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取り組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取り組み内容など)
氾濫をできるだけ 防ぐ・減らすための 対策	愛知県	安城市	水田貯留	水田貯留事業	1.着手済み	排水マス流量調整方式14.2ha 一筆排水マスに、5cmの孔が開いた水田貯留用のせ き板を設置することで、通常より5cm程度余分に雨水 を貯留 水路流量調整方式9.79ha 下流に流れる量を少なくすることで、一時的に水田と 水路に雨水を貯留	1.着手済み	整備面積27.6ha(追田川流域・堀内川流域・ 西鹿乗川流域)	整備面積36.8ha(松下用悪水路流域・堀内 川流域・西鹿乗川流域)
	愛知県	安城市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	雨水貯留浸透施設設置補助事業	1.着手済み	雨水貯留槽 9箇所 100ℓ以上200ℓ未満:工事費の1/2:1基当り限度額 18,000円 200ℓ以上:工事費の1/2:1基当り限度額25,000円 既存浄化槽転用雨水貯留槽:9箇所 3㎡未満:工事費の2/3 1基当り限度額75,000円 3㎡以上10㎡未満:工事費の2/3 1基当り限度額 100,000円 10㎡以上:工事費の2/3 1基当り限度額150,000円	1.着手済み	申請件数16件 (雨水貯留槽14件、透水性舗装1件、既設浄 化槽転用1件)	申請件数20件
	愛知県	安城市	水田貯留	農地の多面的機能の活用	1.着手済み	1地区 水田の畦畔補修、きめ細やかな排水路の草 刈り、泥上げ	1.着手済み	1地区(北山崎) 水田の畦畔補修、きめ細 やかな排水路の草刈り、泥上げ	1地区(北山崎) 水田の畦畔補修、きめ細 やかな排水路の草刈り、泥上げ
	愛知県	安城市	水田貯留(グリーンインフラ)	グリーンインフラの促進	1.着手済み	安城市都市緑化推進事業補助金制度	1.着手済み	緑化面積1383.1㎡ 申請件数5件	緑化面積745㎡
被害対象を減少さ せるための対策	愛知県	安城市	土地利用・住まい方の工夫	立地適正化計画における「防災指針」の策定検討	3.未着手		2.検討中	検討中	R5年度策定予定
被害の軽減、早期 復旧・復興のため の対策	愛知県	安城市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	手作りハザードマップの作成	1.着手済み	8地区 愛知県の地域協働事業みずから守るプログラムによ る協働事業 市がオブザーバーとして参加し、各地元町内会とNPO 法人 (3団体)でマップを作成	1.着手済み	手作りハザードマップ…5地区(秋葉、和泉 根崎、桜井北、姫小川) 大雨行動訓練…9地区(古井、古井住宅、古 井新町、桜井西、鹿乗、城山、東端、藤野、 里)	手作りハザードマップ…5地区 大雨行動訓練…5地区

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト						
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和3年度取組状況		令和4年度取組状況		令和5年度取組予定
					進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み 内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取り組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取り組み内容など)
氾濫をできるだけ 防ぐ・減らすための 対策	愛知県	西尾市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	雨水流出抑制施設の整備	1.着手済み	R3.11末現在で雨水タンク12件、透水性舗装2件に対し補助	1.着手済み	R4.11末現在で雨水タンク12件、透水性舗装1件、既設浄化槽転用雨水貯留槽1件に対し補助	補助の継続・促進
	愛知県	西尾市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	排水機による事前排水	1.着手済み	大雨が予測されたとき、事前に遊水地の水位を下げ大雨に備えた	1.着手済み	大雨が予測されたとき、事前に遊水地の水位を下げ大雨に備えた	未定
	愛知県	西尾市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	排水機の機能強化(更新・耐震)	1.着手済み	県営事業にて順次更新・耐震整備を進めた	1.着手済み	県営事業にて順次更新・耐震整備を進めた	未定
	愛知県	西尾市	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	ため池の活用(洪水調整機能)	1.着手済み	過年度実施済	1.着手済み	過年度実施済	過年度実施済
	愛知県	西尾市	水田貯留	水田の活用(畦畔の嵩上げ・補強)	2.検討中	検討中	2.検討中	検討中	未定
被害対象を減少さ せるための対策	愛知県	西尾市	土地利用・住まい方の工夫	住宅浸水対策補助制度	1.着手済み	宅盤の嵩上げ工事2件に対して補助金交付決定(補助額計1251千円)	1.着手済み	かさ上げ工事1件に対して補助	対象工事の拡充
	愛知県	西尾市	下水道施設の耐水化	下水道施設の耐水化	1.着手済み	R3耐水化計画策定、R4～耐水化対策事業実施予定	1.着手済み	耐水化実施設計	耐水化工事
	愛知県	西尾市	土地利用・住まい方の工夫	立地適正化計画における「防災指針」の策定検討	2.検討中	R4年度末の立地適正化計画策定に併せ検討中	1.着手済み	立地適正化計画を作成(R5.4公表予定)	未定
被害の軽減、早期 復旧・復興のため の対策	愛知県	西尾市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災出前講座の実施	1.着手済み	自主防災会や町内会に対して出前講座を実施	1.着手済み	出前講座9回実施	未定
	愛知県	西尾市	被害軽減対策	要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進	1.着手済み	避難確保計画の作成促進の実施(昨年度施設管理者に説明会を実施)	1.着手済み	避難確保計画を未作成の施設へ早急に避難確保計画を提出するよう催促 年1回以上の避難訓練を行い、訓練実施結果報告書を提出するよう依頼	未定
	愛知県	西尾市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	住民への避難情報の発信(広報にしお)	1.着手済み	広報にしお6月号(R3)にて情報発信	1.着手済み	広報にしおにて情報発信	未定
	愛知県	西尾市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	住民への避難情報の発信(ハザードマップ)	1.着手済み	洪水ハザードマップはR3.3公表、配布済 内水ハザードマップはR4.4公表、配布予定	1.着手済み	内水ハザードマップはR4.4公表、配布済 高潮ハザードマップはR5.3公表、配布予定	未定
	愛知県	西尾市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	住民への避難情報の発信(防災アプリ)	1.着手済み	防災アプリにて避難情報の発信体制を構築済み	1.着手済み	防災アプリの普及促進	未定
	愛知県	西尾市	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	避難勧告の発令及び水害対応に着目したタイムラインの作成	1.着手済み	避難情報に関する判断・伝達マニュアルを修正(R3.6修正)し、タイムラインを作成	1.着手済み	高潮に係る避難情報マニュアルをR5.4修正予定	未定
	愛知県	西尾市	早期復旧に備えた対策	河川防災ステーションの整備	1.着手済み	R2年度完成、R3.4供用開始	1.着手済み	過年度実施済	過年度実施済
	愛知県	西尾市	被害軽減対策	貯留区域内の避難路整備検討(冠水対策)	3.未着手		3.未着手	未実施	未定
	愛知県	西尾市	被害軽減対策	防災公園(高台避難地等)の整備検討	3.未着手		3.未着手	未実施	未定
愛知県	西尾市	被害軽減対策	隣接市等への広域避難体制を構築	3.未着手		3.未着手	未実施	未定	

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト						
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和3年度取組状況		令和4年度取組状況		令和5年度取組予定
					進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み 内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取り組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取り組み内容など)
氾濫をできるだけ 防ぐ・減らすための 対策	愛知県	幸田町	雨水流出抑制施設による貯留・浸透機能の拡充	雨水貯留浸透施設設置補助制度	1.着手済み	雨水貯留浸透施設(浄化槽転用貯留槽、雨水貯留施設、浸透樹、浸透管、透水性舗装)を対象とし、設置者に補助金を交付する。 令和3年度予算 750千円 令和3年度実績は、雨水貯留タンク設置費用に対する補助金を交付している。	1.着手済み	雨水貯留浸透施設(浄化槽転用貯留槽、雨水貯留施設、浸透樹、浸透管、透水性舗装)を対象とし、設置者に補助金を交付する 令和4年度予算 450千円 令和4年度も、雨水貯留タンク設置費用に対する補助金を交付している	雨水貯留浸透施設(浄化槽転用貯留槽、雨水貯留施設、浸透樹、浸透管、透水性舗装)を対象とし、設置者に補助金を交付する 令和5年度予算要求 450千円 令和5年度も、雨水貯留タンク設置費用に対する補助金を交付を予定している
被害の軽減、早期 復旧・復興のための 対策	愛知県	幸田町	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	風水害ハザードマップの作成	1.着手済み	洪水による浸水及び土砂災害を対象とした風水害ハザードマップを町内の全世帯に配布した。(合計22000部を作成)	1.着手済み	令和2年度で事業完了	令和2年度で事業完了

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト						
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和3年度取組状況		令和4年度取組状況		令和5年度取組予定
					進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み 内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)
氾濫をできるだけ 防ぐ・減らすため の対策	岐阜県	恵那市	森林整備・保全	森林整備	1.着手済み	上矢作町乙ヶ沢 21ha 間伐 上矢作町小田子中屋 7.8ha 間伐	1.着手済み	上矢作町高井沢 1.44ha 皆伐 上矢作町小田子中屋 9.48ha 間伐 串原鹿ノ瀬 7.31ha 間伐 明智町大小屋 23.02ha 間伐	未定
被害の軽減、早期 復旧・復興のため の対策	岐阜県	恵那市	住民の主体的な避難行動を促す取組み	各自治会へのタイムライン作成支援	1.着手済み	今年度の取組みはなし	1.着手済み	山岡町 図上訓練	未定

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト						
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和3年度取組状況		令和4年度取組状況		令和5年度取組予定
					進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	長野県	平谷村	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災教育	2.検討中	毎年実施している防災訓練において実施を検討。	2.検討中	毎年実施している防災訓練において実施を検討。	毎年実施している防災訓練において実施を検討。
	長野県	平谷村	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	災害の記録の伝承	3.未着手	現在のところは実施予定なし。	3.未着手	現在のところは実施予定なし。	現在のところは実施予定なし。
	長野県	平谷村	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災訓練	2.検討中	毎年実施している防災訓練において実施を検討。	2.検討中	毎年実施している防災訓練において実施を検討。	毎年実施している防災訓練において実施を検討。

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト						
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和3年度取組状況		令和4年度取組状況		令和5年度取組予定
					進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み 内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取り組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取り組み内容など)
氾濫をできるだけ 防ぐ・減らすための 対策	長野県	根羽村	河畔林整備	河畔林整備事業	1.着手済み	整備箇所:準用河川小柄川 整備数量:L=500m 取り組み内容:河川脇にある樹木の伐採及び竹・枝葉 の粉碎処理	1.着手済み	県単補助事業不採択による	整備箇所:準用河川小柄川 整備数量:L=500m 取り組み内容:河川脇にある樹木の伐採及 び竹・枝葉の粉碎処理
被害の軽減、早期 復旧・復興のため の対策	長野県	根羽村	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災教育	1.着手済み	関係機関より学校及び消防団が防災に関する教育を 受講	1.着手済み	関係機関より学校及び消防団が防災に関する 教育を受講	関係機関より学校及び消防団が防災に関する 教育を受講
	長野県	根羽村	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	災害の記録の伝承	1.着手済み	平成12年災害の記録冊子の発行	1.着手済み	平成12年災害の記録冊子の発行	平成12年災害の記録冊子の発行
	長野県	根羽村	住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災訓練	1.着手済み	村民全員による災害時の行動及び避難経路等の確認	1.着手済み	村民全員による災害時の行動及び避難経 路等の確認	村民全員による災害時の行動及び避難経 路等の確認

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト						
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和3年度取組状況		令和4年度取組状況		令和5年度取組予定
					進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	長野県		河川改修	支川の河道改修	2.検討中		2.検討中	検討中	未定
	長野県		河畔林整備	河畔林整備事業	1.着手済み	矢作川1箇所を実施	1.着手済み	着手済み	着手済み
	長野県		森林整備・保全	森林整備	1.着手済み	支流域の民有林において間伐等森林整備を推進(整備数量の取りまとめは翌年度の10月頃)	1.着手済み	平谷村、根羽村で間伐等森林整備実施(約30ha)	平谷村、根羽村で間伐等森林整備を予定
	長野県		砂防関係施設整備	砂防施設整備	1.着手済み	砂防施設整備 5箇所	1.着手済み	砂防施設整備 5箇所	砂防施設整備 5箇所
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	長野県		ソフト対策のための整備	危機管理型水位計の設置	1.着手済み	R3までに設置済	1.着手済み	設置済み	設置済み
	長野県		ソフト対策のための整備	簡易型河川監視カメラの設置	1.着手済み	R3までに設置済	1.着手済み	設置済み	設置済み
	長野県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	中小河川における浸水想定区域図の作成	2.検討中	(R4で5河川実施予定)	1.着手済み	5河川で実施中	5河川で実施
	長野県		被害軽減対策	要配慮者利用施設の避難確保計画の作成と訓練の実施・推進	1.着手済み	関係機関への周知	1.着手済み	関係機関への周知	関係機関への周知
	長野県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	地区防災マップの作成支援	1.着手済み	関係市町村着手	1.着手済み	関係市町村着手	関係市町村着手
	長野県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	災害時住民支え合いマップの作成支援	1.着手済み	関係市町村着手	1.着手済み	関係市町村着手	関係市町村着手
	長野県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災出前講座の実施	1.着手済み	関係市町村内にて講座実施	1.着手済み	関係市町村内にて講座実施	関係市町村内にて講座実施
	長野県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災ハザードマップの作成支援	1.着手済み	作成済み	1.着手済み	作成済み	作成済み
	長野県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災アプリによる防災知識の普及	1.着手済み	10月8日に「信州防災アプリ」をリリース	1.着手済み	普及拡大の取組みを継続	普及拡大の取組みを継続
	長野県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	マイ・タイムラインの作成支援	1.着手済み	関係市町村着手	1.着手済み	県政出前講座による講義を実施	県政出前講座の対応を継続
	長野県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	災害記録の伝承	1.着手済み	災害伝承カード作成	1.着手済み	災害伝承カード配布	災害伝承カード配布
	長野県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	土砂災害リスク情報の現地表示(標識設置)	2.検討中		2.検討中	未実施	1箇所設置予定(R5以降)
	長野県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	土砂災害警戒区域等の周知	1.着手済み	GIS(信州くらしのマップ)に掲載中	1.着手済み	GIS(信州くらしのマップ)に掲載中	GIS(信州くらしのマップ)に掲載中

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト						
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和3年度取組状況		令和4年度取組状況		令和5年度取組予定
					進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み内容など)
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	岐阜県		河川改修	明智川(河道掘削・樹木伐採)	1.着手済み	明智川において河道掘削と樹木伐採を実施する。	1.着手済み	特になし	特になし
	岐阜県		砂防関係施設整備	砂防設備整備、急傾斜地崩壊対策施設整備	1.着手済み	急傾斜地崩壊対策施設整備(吉良見4施設の設計)	1.着手済み	急傾斜地崩壊対策施設整備 2箇所(吉良見4, 城山2)	急傾斜地崩壊対策施設整備 2箇所(吉良見4, 城山2)
	岐阜県		森林整備・保全	森林の整備	1.着手済み	間伐等の森林整備	1.着手済み	間伐等の森林整備	間伐等の森林整備
	岐阜県		治山施設の整備	治山施設の整備	1.着手済み	荒廃渓流や山腹崩壊地の復旧、予防対策として、4地区にて治山施設整備を実施。	1.着手済み	荒廃渓流や山腹崩壊地の復旧、予防対策として、4地区にて治山施設整備を実施	未定
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	岐阜県		ソフト対策のための整備	水位計・監視カメラの整備・活用	1.着手済み 3.未着手	家屋浸水が想定される河川への水位計の設置は完了している。 監視カメラの設置は浸水実績や社会情勢等の変化により、必要性が生じた際に検討する。	1.着手済み 3.未着手	家屋浸水が想定される河川への水位計の設置は完了している。	家屋浸水が想定される河川への水位計の設置は完了している。その他、洪水時に避難を行うことが想定される者が利用するような避難施設、避難路等が浸水するような河川について設置を進める。 監視カメラの設置は浸水実績や社会情勢等の変化により、必要性が生じた際に検討する。
	岐阜県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	土砂災害リスク情報の現地表示(標識設置)	1.着手済み	県内31市町村に計1,212基の区域看板を設置(H3.11現在)	1.着手済み	県内31市町村に計1,251基の区域看板を設置(R4.11現在)	今年度に引き続き、土砂災害リスク情報の現地表示(標識設置)を推進
	岐阜県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	土砂災害警戒区域等の周知	1.着手済み	住民及び地権者への説明会や市町村が作成する土砂災害ハザードマップを作成するにあたり、マップ作成に必要な資料の提供、技術的助言、ワークショップなどの開催、研修会開催時の講師派遣等の支援を実施	1.着手済み	住民及び地権者への説明会や市町村が作成する土砂災害ハザードマップを作成するにあたり、マップ作成に必要な資料の提供、技術的助言、ワークショップなどの開催、研修会開催時の講師派遣等の支援を実施	今年度に引き続き、土砂災害警戒区域等の周知を推進

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト						
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和3年度取組状況		令和4年度取組状況		令和5年度取組予定
					進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み 内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取り組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取り組み内容など)
氾濫をできるだけ 防ぐ・減らすための 対策	愛知県		河川改修	河道整備・堤防補強(安全性の強化)	1.着手済み	堤防整備: 広田川(岡崎市、幸田町)、乙川(岡崎市) 橋梁改築: 砂川(岡崎市) 河道掘削: 矢作川(豊田市)始め	1.着手済み	堤防整備: 広田川(岡崎市、幸田町)、乙川(岡崎市) 橋梁改築: 砂川(岡崎市) 河道掘削: 矢作川(豊田市)始め 樹木伐採: 矢作川(豊田市)始め	堤防整備: 広田川(岡崎市、幸田町)、乙川(岡崎市) 橋梁改築: 砂川(岡崎市) 河道掘削: 矢作川(豊田市)始め 樹木伐採: 矢作川(豊田市)始め
	愛知県		利水ダム等8ダムにおける事前放流等の実施	利水ダム等8ダムにおける事前放流等の実施、体制構築	1.着手済み	雨山ダム、羽布ダムの事前放流を実施(令和3年7月1日、令和3年7月5日、令和3年8月12日)	1.着手済み	実施なし	事前放流の実施
	愛知県		治山施設の整備、森林保全・保全	治山施設の整備、森林保全	1.着手済み	治山施設整備 37箇所 森林保全 5箇所	1.着手済み	治山施設整備 38箇所 森林保全 3箇所	治山施設整備 35箇所 森林保全 5箇所
	愛知県		遊水地整備	遊水地整備	1.着手済み	菱池遊水地築堤工 1箇所	1.着手済み	菱池遊水地築堤工 1箇所	菱池遊水地築堤工 1箇所
	愛知県		砂防関係施設整備	砂防関係施設整備	1.着手済み	砂防堰堤等の整備	1.着手済み	砂防堰堤等の整備	砂防堰堤等の整備
被害の軽減、早期 復旧・復興のため の対策	愛知県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	みずから守るプログラムの推進	1.着手済み	手作りハザードマップ: 安城市川島町他 8地区 大雨行動訓練 安城市藤井町 1地区	1.着手済み	手作りハザードマップ: 安城市和泉町他5地区 大雨行動訓練 安城市藤野町9地区	手作りハザードマップ、大雨行動訓練の実施
	愛知県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	土砂災害リスク情報の現地表示(標識設置)	1.着手済み	設置個所の検討	1.着手済み	標識設置(岡崎市、幸田町) 7箇所(予定)	設置個所の調整
	愛知県		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	土砂災害警戒区域等の周知	1.着手済み	ハザードマップの作成支援	1.着手済み	ハザードマップの作成支援	ハザードマップの作成支援

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト						
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和3年度取組状況		令和4年度取組状況		令和5年度取組予定
					進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み 内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取り組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取り組み内容など)
氾濫をできるだけ 防ぐ・減らすための 対策	中部電力		利水ダム等8ダムにおける事前放流等の実施	洪水調節機能強化	1.着手済み	2020年度治水協定締結済	1.着手済み	2020年度治水協定締結済	2020年度治水協定締結済
	中部電力		利水ダム等8ダムにおける事前放流等の実施	利水ダム等8ダムにおける事前放流等の実施、体制 構築	1.着手済み	事前放流「態勢入り」3回(5/20、7/1、8/11~14) 事前放流「実施」0回	1.着手済み	事前放流「態勢入り」0回 事前放流「実施」0回	引続き治水協定に基づき的確に対応

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト						
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和3年度取組状況		令和4年度取組状況		令和5年度取組予定
					進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み 内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)
氾濫をできるだけ 防ぐ・減らすための 対策	愛知森林管理事 務所		森林整備・治山対策	国有林の国土強靱化のための治山対策等	1.着手済み	間伐6箇所約27ha、溪間工4基	1.着手済み	間伐27箇所約134ha、溪間工3基	実施内容未確定

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト						
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和3年度取組状況		令和4年度取組状況		令和5年度取組予定
					進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み 内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)
氾濫をできるだけ 防ぐ・減らすための 対策	森林整備センター 中部整備局		森林整備・保全	水源林造成事業地における除間伐等の森林整備	1.着手済み	8カ所、約144ha、除間伐等	1.着手済み	5カ所、約80ha、除間伐等	未定

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト						
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和3年度取組状況		令和4年度取組状況		令和5年度取組予定
					進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取組み 内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取組み内容など)
氾濫をできるだけ 防ぐ・減らすための 対策	矢作ダム		利水ダム等8ダムにおける事前放流等の実施	利水ダム等8ダムにおける事前放流等の実施、体制 構築	1.着手済み	48hで200mmの予想降雨がある場合、287.1mの水位 まで下げることが可能	1.着手済み	48hで200mmの予想降雨がある場合、 287.1mの水位まで下げることが可能	継続実施

	県	市町村	流域治水対策プロジェクト						
			プロジェクトにおける名称	対策内容	令和3年度取組状況		令和4年度取組状況		令和5年度取組予定
					進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み 内容など)	進捗状況 (1.着手済み、2.検 討中、3.未着手)	具体的内容(整備箇所、整備数量、取り組み 内容など)	具体的内容(整備箇所、整備数量、 取り組み内容など)
氾濫をできるだけ 防ぐ・減らすための 対策	豊橋河川		河川改修	堤防整備	1.着手済み	佐々木地区、岩津地区、細川地区の堤防整備を実施	1.着手済み	佐々木、岩津、細川地区の堤防整備を実施	佐々木、岩津地区の堤防整備を実施
	豊橋河川		河川改修	河道掘削	1.着手済み	明治用水頭首工～鵜の首狭窄部間の河道掘削を実施	1.着手済み	渡合地区、森地区の河道掘削を実施	渡合地区の河道掘削を実施
	豊橋河川		河川改修	樹木伐採	1.着手済み	岩津地区の樹木伐採を実施	1.着手済み	岩津地区の樹木伐採を実施	岩津地区の樹木伐採を実施
	豊橋河川		河川改修	橋梁改築	3.未着手	鵜の首狭窄部開削工事と併せて鵜の首橋の改築を実施予定	2.検討中	施工計画等検討を実施	施工計画等検討を実施
被害対象を減少さ せるための対策	豊橋河川		土地利用・住まい方の工夫	不動産業界等と連携した水害リスクに関する情報の開設	3.未着手		1.着手済み	短期整備後のリスクマップを作成・公表 中長期整備について検討中	内外水一体型の検討
	豊橋河川		早期復旧に備えた対策	排水作業準備計画の検証	2.検討中	堤防決壊シミュレーションを実施	1.着手済み	排水作業準備計画に基づき訓練を実施	排水作業準備計画に基づき訓練を実施
被害の軽減、早期 復旧・復興のため の対策	豊橋河川		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	洪水プッシュ型情報配信	1.着手済み	平成29年5月1日より矢作川流域自治体において洪水情報をプッシュ型配信を開始	1.着手済み	平成29年5月1日より矢作川流域自治体において洪水情報をプッシュ型配信を開始	平成29年5月1日より矢作川流域自治体において洪水情報をプッシュ型配信を開始
	豊橋河川		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	水害リスクライン配信	1.着手済み	区間ごとの越水の危険性を示した水害リスクラインを川の防災情報にて公開中。	1.着手済み	区間ごとの越水の危険性を示した水害リスクラインを川の防災情報にて公開中	区間ごとの越水の危険性を示した水害リスクラインを川の防災情報にて公開中
	豊橋河川		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	防災教材副読本の作成	1.着手済み	防災学習ツールとして豊橋河川事務所HPに防災教材副読本を公開中。	1.着手済み	防災学習ツールとして豊橋河川事務所HPに防災教材副読本を公開中	防災学習ツールとして豊橋河川事務所HPに防災教材副読本を公開中
	豊橋河川		早期復旧に備えた対策	防災拠点等の整備	2.検討中	3箇所(碧南市、安城市、豊田市)の整備予定箇所のうち、碧南市の防災拠点について詳細設計を実施中。	2.検討中	関係機関調整を実施	関係機関調整を実施
	豊橋河川		早期復旧に備えた対策	広域防災ネットワークの構築	2.検討中	堤防天端のアクセスルートの評価を実施し、アクセス不良箇所に対して対策方法を検討中。	2.検討中	防災拠点施設検討を実施	防災ネットワーク施設計画を検討予定
	豊橋河川		ソフト対策のための整備	水害リスクの高い区間の監視体制の整備	1.着手済み	矢作川直轄区間に通常水位計6箇所、危機管理型水位計11箇所、CCTVカメラ28箇所設置済み。	1.着手済み	矢作川直轄区間に通常水位計6箇所、危機管理型水位計11箇所、CCTVカメラ28箇所設置済み	矢作川直轄区間に通常水位計6箇所、危機管理型水位計11箇所、CCTVカメラ28箇所設置済み
	豊橋河川		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	住民、教育機関、企業等への出前講座の実施	1.着手済み	平成30年度、令和元年度に実施したが、令和2年度、3年度は未実施。	1.着手済み	小中学校4校を対象に出前講座を実施	引き続き、出前講座を実施する予定
	豊橋河川		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	国・県による洪水ハザードマップ作成支援	1.着手済み	平成30年度より豊橋河川事務所HPに災害情報普及支援室(相談窓口)を設置運用中。	1.着手済み	平成30年度より豊橋河川事務所HPに災害情報普及支援室(相談窓口)を設置運用中	平成30年度より豊橋河川事務所HPに災害情報普及支援室(相談窓口)を設置運用中
	豊橋河川		ソフト対策のための整備	危機管理型水位計による水位情報提供	1.着手済み	川の防災情報にて危機管理型水位計の情報を提供中。	1.着手済み	川の防災情報にて危機管理型水位計の情報を提供中	川の防災情報にて危機管理型水位計の情報を提供中
	豊橋河川		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	国・県・市が連携したタイムラインの運用	1.着手済み	平成28年度より順次運用を開始。タイムラインを用いた訓練を実施。	1.着手済み	平成28年度より順次運用を開始 タイムラインを用いた訓練を実施	平成28年度より順次運用を開始。タイムラインを用いた訓練を実施
	豊橋河川		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進	3.未着手		1.着手済み	浸水想定区域図を公表(H28年) 短期整備後の水害リスクマップを作成・公表 中長期整備について検討中	浸水想定区域図を公表(H28年) 内外水一体型の検討
	豊橋河川		早期復旧に備えた対策	河川管理者等と水防団等の情報共有	1.着手済み	6月8日に国・県・自治体の水防担当者による河川合同巡視(点検及び確認)を実施。 9月3日に豊橋河川事務所と災害協定を締結している愛知県建設業協会及び協会員企業を交えて、災害活動を行う上で必要な情報の共有と意見交換を実施。	1.着手済み	出水期前に重要水防箇所図及び調書を作成し、国・県・自治体の水防担当者への周知に加え配布を実施 災害協定を締結している愛知県建設業協会及び関係企業を対象に災害活動に関する説明会を実施	出水期前に重要水防箇所図及び調書を作成し、国・県・自治体の水防担当者への周知に加え配布を実施 災害協定を締結している愛知県建設業協会及び関係企業を対象に災害活動に関する説明会を実施
	豊橋河川		早期復旧に備えた対策	自治体職員対象の排水ポンプ車運転講習会の実施	1.着手済み	出水期前に訓練を実施	1.着手済み	自治体職員等に災害対策車両の操作説明を実施	自治体職員等に災害対策車両の操作説明を実施
	豊橋河川		住民の主体的な避難行動を促す取り組み	流域住民と協働した河川の治水機能等の保全の取組み	1.着手済み	河川愛護モニターからの毎月のレポートで報告いただいた施設等の損傷やゴミの投棄・除草の要望などについて、関係部署と情報共有。 矢作川アダプト(協働管理)制度にて今年度は美化・清掃活動に9団体が登録。	1.着手済み	河川愛護モニターからの毎月のレポートで報告いただいた施設等の損傷やゴミの投棄・除草の要望などについて、関係部署と情報共有を実施 矢作川アダプト(協働管理)制度にて今年度は美化・清掃活動に9団体が登録	河川愛護モニターからの毎月のレポートで報告いただいた施設等の損傷やゴミの投棄・除草の要望などについて、関係部署と情報共有を実施 矢作川アダプト(協働管理)制度の継続実施