

三遠南信自動車道“佐久間道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



# 佐久間道路 (川合工区) かわら版

発行第93号  
 (平成29年12月1日)  
 責任者:安全協議会  
 (株)安藤・間  
 上林 凡人  
 TEL 053-965-0685

## ① 平成25年度 佐久間道路佐久間第2トンネル工事 (株)安藤・間 上林 053-965-0685

### 工事概要

佐久間第2トンネル(浦川～川合間)を新設する工事です。川合地区側から約2.4kmのトンネルを施工します。

### 進捗状況

トンネル坑口部の掘削と、トンネルずいの判定、運搬を行っています。

11/30時点進捗：2,353.3m(上半) / 2,408m  
 トンネル掘削 覆工コンクリート



トンネル貫通まで残り60m程度となりました。トンネル掘削に引き続き、インバート掘削を行います。  
 現在、浦川側および川合側の坑口部の整備を行っています。  
 覆工コンクリートは標準部2箇所、非常駐車帯1箇所の3班体制で施工しています。  
 トンネルずいは、今月は主に吉沢地区および横見地区へ運搬します。安全運転、マナー遵守で進めてまいります。

## ② 平成28年度 佐久間道路佐久間地区整備工事 (株)中村組 富士見 053-965-1125

### 工事概要

佐久間IC(仮称)の盛土及び暫定端末ラン프の施工を行います。

### 進捗状況

12月上旬に佐久間第2トンネルへの工事用進入路を場内ランフ部へ切り替えながら残りの掘削工事を行います。佐久間IC(仮称)は全体の55%が完了し、先月と同様、盛土と並行して遮水層や排水工事を行います。

佐久間IC(仮称)

暫定ランフ



## ③ 平成29年度 佐久間道路吉沢地区整備工事 鈴木工業(株) 溝口 0536-76-1703

### 工事概要

佐久間IC(仮称)および橋梁周辺の整備工事を行います。

### 進捗状況

竹林の整備を完了しました。  
 12月は佐久間IC(仮称)横の沈砂池工事を行っていきます。

竹林の整備前の様子

竹林の整備後の様子



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所  
 ホームページで紹介されています。  
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>