

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



三遠道路 (東栄・新城)

かわら版

発行第87号
(平成29年6月1日)
責任者:安全協議会
(株)大林組
黒川 尚義
TEL053-966-6011

① 平成28年度 三遠道路3号トンネル東栄地区工事 (株)大林組 黒川 053-966-6011

工事概要

三遠道路3号トンネルの東栄地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、三輪地区から新城市へ向けて掘削します。

進捗状況

トンネル工事着手に向けて、避難坑へのアブロー千通路を造成しています。トンネル工事用の設備の整備も進めています。

工事箇所全景(坑口対岸より望む)



H29.5よりトンネル工事用の仮設備の準備を進めています。今月は擁壁埋戻しの土砂運搬も行います。工事に伴って、資材搬入車両、大型ダンプの往来が増えます。安全運転、マナー遵守で進めてまいります。皆様におかれてはご不便を感じられることと思いますが、なにとぞ、ご理解ご協力賜いますようお願いいたします。



擁壁基礎
が仕上がりました

② 平成28年度 三遠道路3号トンネル新城地区工事 戸田建設(株) 小山 0536-32-6031

工事概要

三遠道路3号トンネルの新城地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、池場地区から東栄町へ向けて掘削します。

進捗状況

トンネルを掘削するための施工計画の作成・準備を進めております。今月から工事を進めるために必要な仮設備の設置をしていきます。

工事箇所全景(写真奥に向かってトンネルを掘削)



これから約3年お世話になります、戸田建設株式会社と申します。よろしくお願いします。
H29.5末からトンネル工事用の仮設備の準備を進めています。今月は吹付コンクリートを作成するバッチャープラントという建物や、工事によって発生した水を適正に処理する濁水処理設備等の仮設備を設置します。資材搬入車両等、工事関係車両の往来が増え、また必要に応じて早朝や深夜にも車両が出入りをすることもあります。皆様に対しご迷惑をおかけすることになると思いますが、安全運転、交通ルール遵守の徹底に努めてまいります。ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いします。

三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業
HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>