

平成13年 小里川ダム 本体コンクリート打設完了 [瑞浪市・恵那市]

○平成13年10月31日に、ダム本体のコンクリート打設が完了。
○平成8年9月に打設を開始し、RCD工法により約5年間で77万m³のコンクリート打設を行った。

平成8年9月5日 本体初打設



平成8年9月



平成9年8月



平成13年10月31日 打設完了



平成9年6月5日 定礎式



平成10年6月



平成10年12月



平成11年10月



平成12年12月



打設完了式 77万m³達成

