

コンクリートポンプ車作業計画書

クレーン所有会社名		運転者名	
使用機種・性能			

作業日	1 (月 日)	2 (月 日)	3 (月 日)
作業予定時間	8 12 1 5 	8 12 1 5 	8 12 1 5
使用会社名			
作業場所			
構築物名			
納入業者名			
コンクリート品名			
打設数量			
配管	・無し ・有り 固定方法	・無し ・有り 固定方法	・無し ・有り 固定方法
作業場 状況	地形	・平地 ・傾斜地	・平地 ・傾斜地
	地盤強度	・堅固 ・普通 ・軟弱	・堅固 ・普通 ・軟弱
	地盤養生	・皿板 ・サドル・敷鉄板 ・地盤改良 ・良質盛土	・皿板 ・サドル・敷鉄板 ・地盤改良 ・良質盛土
	アウトリガー最大張り出し	・可 ・不可 対策	・可 ・不可 対策
	作業半径内への立入禁止措置	・バリケード ・ロープ ・見張員 ・カラーコーン	・バリケード ・ロープ ・見張員 ・カラーコーン
架空線	・無し ・有り 対策	・無し ・有り 対策	・無し ・有り 対策
共同作業者	作業責任者		
	作業指揮者		
	合図者		
	誘導員(運搬車関係作業員数)		

元方確認

安全衛生責任者	作業責任者

平成 年 月 日
作成者 (印)

安全及び作業の指示 (元方赤字・安全衛生責任者黒字記入)																			
【作業場所・範囲と運行経路】																			
コンクリートポンプ車設置場所・旋回範囲・立入禁止区域・架空電線・仮設物位置・配管固定位置等を記入																			

オペレーターの確認事項 (オペレーターが記入すること)

チェック			確認事項	作業における要望等
1	2	3		
			資格・免許証は携帯しているか。	
			作業方法・作業内容を理解したか。	
			コンクリート打設場所を確認したか。	
			当該機械の能力で安全作業ができるか。	
			アウトリガーを最大張り出しにしたか・地盤確認をしたか。	
			安全装置は正常に作動するか。	
			旋回範囲内立入禁止の措置はよいか。	
			作業前の始業点検をしたか。	