

# 平成30年度 安倍川水系三郷川流木対策工事

## 工事概要

工事期間	自	平成30年10月 4日
	至	平成31年3月29日
工事場所	静岡市葵区入島	
施工者	(株) 白鳥建設	
工事目的	安倍川水系三郷川から流出する流木被害防止のため、三郷第1砂防堰堤の補強とともに鋼製スリットを設置し堰堤の機能維持を図る	
工事概要	コンクリート堰堤本体工1式、コンクリート副堰堤工1式、側壁工1式、鋼製堰堤工1式、アンカー工1式、仮設工1式	

## 管内位置図



## 工事平面図



## 工事着手前



11月末

平成30年11月末現在(工事進捗率:12%)



仮設工(仮水路鋼製樋設置状況)