



4月の工事状況をお知らせします

平成29年4月現在の出張所管内の工事状況についてお知らせします。

平成28年度 安倍川水系管内砂防施設改良工事 工期:平成29年1月11日～平成29年7月31日 施工者:(株)白鳥建設
 砂防堰堤には土砂を多く含んだ水が流れるため、摩耗が進んでしまう施設もあります。本工事は、特に摩耗が激しい箇所を補修・改良し、施設の機能を回復し、維持する工事です。



現在、補修箇所の一部取り壊し工事を行っています。



施工前



施工後



施工状況

昨年度工事の施工事例

ここが
ポイント

摩耗が激しい箇所には、タイヤのゴムを細かく砕いて整形した製品を据え付けます。摩耗しにくく、衝撃に強い特徴があり、工期の短縮も図れます。



平成28年度 安倍川水系ウラの沢流路工工事 工期:平成28年10月1日～平成29年5月31日
 施工者:(株)アースシフト
 本工事はウラの沢砂防堰堤からの流水、土砂を安全に安倍川に流下させるための流路工工事です。昨年度に引き続き、既設の水路に替えて、流れる断面を大きく造り直しています。



現在、水路を据え付ける作業を行っています。



昨年度の施工状況

ここが
ポイント

施工場所が狭く、製品をクレーンで据え付けることが出来ないため、製品をつかんで運搬、据付することができる機械(リフトローラー)を使用して施工します。



平成28年度 安倍川水系杉の木沢砂防えん堤工事 工期:平成28年9月27日～平成29年5月31日 施工者:(株)白鳥建設
 平成25年度から有東木地区で着手した杉の木沢砂防堰堤の継続工事です。本工事では主に堰堤と堰堤前面の保護工を施工しています。



H25年度から施工中の杉の木沢砂防堰堤



コンクリートパネルの型枠設置状況



コンクリート打設状況

ここが
ポイント

コンクリートのパネルを型枠にして施工します。これにより、コンクリート打設後の型枠外し作業が省かれ、工期の短縮と工費の削減が図れます。また、パネルのデザインも多彩なため現場にあったパネルが選べます。



平成29年度から新たに着手する2件の工事です。次号以降から掲載していきます。

平成28年度 安倍川水系大谷山腹工事 工期:平成29年3月25日～平成29年9月29日 施工者:(株)白鳥建設

大谷崩れ東南斜面頂上部での過酷な工事ですが、受注者とともに安全第一で工事を進めてまいります。

平成29年度 安倍川水系梅ヶ島出張所管内整備工事 工期:平成29年4月1日～平成30年3月31日 施工者:(株)新村組

出張所管内における砂防施設の維持・修繕を行う工事です。

梅ヶ島出張所の声～転入のご挨拶～

本年4月より梅ヶ島出張所長として参りました波多野と申します。3月までは伊豆の国市にある沼津河川国道事務所・伊豆長岡出張所で2年間、狩野川の河川改修、維持、管理を行ってまいりました。狩野川は、今から58年前の昭和33年9月狩野川台風(台風22号)により853名もの死者、行方不明者を出すという未曾有の被害のあった河川です。

伊豆長岡出張所は、H27～H28年度の2年間在任し、出水時は放水路操作等の対応をしましたが、その中でもH27年9月9日台風18号の出水では、茨城県常総市の鬼怒川が破堤し、家屋等が被災する様子や、救助される状況がテレビ放映され、災害の悲惨さ、河川の整備、日ごろからの維持管理の大切さを再認識させられた出水でした。

この度は、大谷崩れのある安倍川砂防の仕事をさせて頂くことになりました。

前任者の鈴木を始め、諸先輩方の意思を引き継ぎ、地域の安全安心のため、土砂災害防止に向け、出張所職員一丸となって頑張りますのでどうぞよろしくお願いいたします。



左から、石田(運転手)、鈴木(事務係長)、波多野(出張所長:筆者)、垣内(技術係長)、鈴木(現場技術員)です。「よろしく願いいたします。」

編集後記

地域にとって身近な職場でありたいと思っております。お近くに来た際には、お気軽にお寄りいただき声を聞かせていただくと幸いに思っております。

本通信も発行を始めて5年目となります。本年度もどうぞよろしくお願いいたします。皆様からの情報やご意見を募集します。



コンヤ温泉桜園