

梅ヶ島 山の声



～ 梅ヶ島出張所通信 ～

コノハスっくん



「工事だより」(平成28年度 安倍川水系管内砂防施設改良工事が完成)

【施工者:(株)白鳥建設、現場代理人:志村 和彦、工期:平成29年1月11日～平成29年7月31日】

本工事は、地域及び諸関係者のご理解、ご協力のもと予定通り、大島床固工群の床固工、根固工、水叩き部の既設構造物の補修を完了することができました。これからも地域の皆様の安心、安全を守るため防災施設機能の維持に努めていきます。



着工前(大谷川下流から望む)



完成(大谷川下流から望む)



完成(丸山橋から終点を望む)

「工事だより」(平成28年度 安倍川水系ウラの沢流路工工事が完成)

【施工者:(株)アースシフト、現場代理人:山田 紀幸、工期:平成28年10月1日～平成29年8月10日】

本工事は予定通り、U型水路工 L=89mの施工を完了することができました。地域の皆様には生活道路の市道(新田1号線)の通行止でご不便をお掛けしております。この事業は下流へ向けて継続されていく事業です。これからも地域の皆様にはご不便をおかけしますがご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。



着工前(起点から望む)



完成(起点から望む)



完成(終点から望む)

「工事だより」(平成28年度 安倍川水系杉の木沢砂防えん堤工事)

【施工者:(株)白鳥建設、現場代理人:大口昌彦、工期:平成28年9月27日～平成29年8月31日】

本工事は有東木地区において砂防えん堤工事を行っています。写真は7月末時点の施工状況で、えん堤本体工下流側の前庭工の施工が完了しました。8月末日工事完了に向け、鋭意施工を行っています。



着工前(全景)



着工前(左岸から望む)



施工状況(7月末時点:左岸から望む)

「工事だより」(平成28年度 安倍川水系大谷山腹工事)

【施工者:(株)白鳥建設、現場代理人:志村 卓哉、工期:平成29年3月25日～平成29年9月29日】

本工事は引続き大谷崩東南陵斜面の山腹工事を行っています。写真は7月末時点の施工状況で、亀甲金網張の設置が完了しました。8月からは、吹付け、ワイヤーロープの施工を行っています。現場での作業は命綱を使用しての施工を行っており、予備の命綱など、労働災害防止に努めています。



着工前



施工状況(7月末時点)



施工状況(亀甲金網張完了)

「旬な現場」大谷崩で体験型の現場見学会を開催～8月27日(日)～

体験型の現場見学会「旬な現場」を大谷崩で開催しました。一般応募の35名(午前20名、午後15名)の方々が参加され、山腹工事の模擬体験、化石探し、工事用モノレール試乗などを体験しました。

全国各地で土砂災害が頻繁に起こっていることもあり、砂防事業に対する期待や関心を持っている方が多く、「貴重な体験が出来た、参加して良かった」といった感想を頂きました。



大谷崩をバックに全員集合(午前)



大谷崩をバックに全員集合(午後)



山腹工事の模擬体験



化石は見つかった? いま、さがしてる。



工事用モノレールに試乗

編集後記

9月は多くの地域で防災訓練が行われます。全国各地で、地震や大雨による災害が起こっています。個々で「何が出来るか。」「何を準備するか。」考える良い機会かもしれません。

皆様からの情報やご意見を募集します。

Tel:054-269-2003、E-mail:http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukawa/05_jigyou/02_office/toiawase.html

