



「大谷崩れ植樹体験」実施！

1. 11月11日(日)、『大谷崩れ植樹体験』が参加者60名(静岡西ロータリークラブ主催)により行われました。写真は、国交省職員による大谷崩れの説明状況。



2. 植樹にあたって苗の入れ物(ポッド)は参加者で組立てます。写真は、国交省職員によるポッドの組立方の説明を受ける参加者の皆さん。



3. 植樹体験には、海外からの留学生も参加されています。写真は、植樹を行う参加者の皆さん。



4. 植樹体験終了後、集合写真を撮影しました。去年は雨天により中止となりましたが、今回は天候に恵まれ植樹を無事行うことが出来ました。



11月の工事状況をお知らせします

平成30年10月末現在の出張所管内の工事状況についてお知らせします。

平成29年度 安倍川水系大谷山腹工事

工期:平成30年3月1日～平成30年12月14日 施工者:(株)白鳥建設

今年度も大谷崩れ崩壊箇所の拡大防止及び流出土砂の低減を目的として、特殊配合モルタル吹付+ロープネット設置による法面対策を行っています。



H30年3月末状況



H30年10月末工事箇所状況



H30年10月末ロープネット設置状況

ここがポイント ICT砂防対象工事として、ドローンによる写真測量及び施工管理を行っています。現在は、ロープネットの設置を行っています。



平成29年度 安倍川水系ウラの沢流路工事

工期:平成29年9月16日～平成30年12月28日

施工者:静鉄建設(株)

本工事はウラの沢砂防堰堤からの流水、土砂を安全に安倍川に流下させるための流路工工事です。昨年度に引き続き、既設の水路に替えて、流れる断面を大きく作り直しています。



H29年10月末工事着手前状況



H30年10月末工事状況(起点より)



H30年10月末工事状況(終点より)

ここがポイント 施工場所が狭く、製品をクレーンで据え付けることが出来ないため、製品をつかんで運搬、据付することができる機械(リフトローラー)を使用し施工しました。



平成29年度 安倍川水系杉の木沢砂防堰堤工事

工期:平成29年10月11日～平成31年1月31日

施工者:(株)白鳥建設

平成25年度から有東木地区で着手した杉の木沢砂防堰堤の継続工事です。平成30年度完成を目指して施工しています。



H25年度から施工中の杉の木沢砂防堰堤 (H29年9月末状況)



H30年10月末現在、施工状況(下流左岸側よ)



H30年10月末現在、施工状況(上流右岸側より)

ここがポイント コンクリートのパネルを型枠にして施工しています。これにより、コンクリート打設後の型枠外し作業が省かれ、工期の短縮と工費の削減が図りました。また、パネルのデザインも多彩なため現場にあったパネルを選んでいきます。



編集後記

昨年11月20日に大谷崩れで初雪が降りました。今年も寒い季節になってきました。体調を崩さないよう健康管理に努めて参ります。

皆様からの情報やご意見を募集します。

Tel:054-269-2003、E-mail:http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukawa/05_jigyoyu/02_office/toiawase.html

