低 価 格 理 由 と そ の 詳 細 内 容

番号	低価格理由	低 価 格 理 由 の 詳 細 内 容
①	資材費(仮設材含む)の低減	手持ち資材(仮設材)、大口購入による低減
2	労務費の低減	
3	機械経費の低減	
4	新材料・新技術	
⑤	作業効率の向上	同種工事实績による工事費の低減、施工規模が大きい、経験豊富による効率化施工
6	下請業者の協力	
7	経費の低減	
⑧	現場管理費低減	工期短縮
⑨	安全資機材低減	手持ち安全施設
10	本支店経費の低減	
⑪	利益の低減	役員報酬の低減
12	受注実績の取得	
⑬	売上の確保	閑散期の受注
14	その他	

上表の「低価格理由の詳細内容」は、元請負者が入札時の事情聴取で申告した低価格理由を項目毎に分類して例示したものです。

比較表-1

積算内訳書の比較表

記入要領		1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。 2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。 3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。 4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。 5) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。										
工事名		平成18年度木曾川立田築堤工事										
工事区分・工種・種別	単位	入札時					工事完成時					備考
		官積算(予定価格)※		元請(当初予定)		元請/ 官積 (%)	元請(完成時実績)		官積算(最終)※		元請/ 官積 (%)	
		数量	金額	数量	金額		数量	金額	数量	金額		
築堤・護岸	式	1	126,544,000	1	107,315,000	85%	1	164,586,000	1	186,496,516	88%	
河川土工	式	1	101,265,620	1	85,018,000	84%	1	125,624,680	1	140,724,984	89%	
法覆護岸工	式	1	25,278,380	1	22,297,000	88%	1	24,719,022	1	31,171,182	79%	
付帯道路工	式			0	0		1	5,232,280	1	4,991,294	105%	
付帯道路施設工	式			0	0		1	5,598,279	1	6,492,790	86%	
配電線設備工	式			0	0		1	1,420,105	1	895,281	159%	
構造物撤去工	式			0	0		1	1,991,634	1	2,220,985	90%	
直接工事費	式	1	126,544,000	1	107,315,000	85%	1	164,586,000	1	186,496,516	88%	
共通仮設費	式	1	21,169,100	1	16,408,118	78%	1	17,040,000	1	26,689,200	64%	
共通仮設費	式	1	12,261,100	1	8,252,118	67%	1	5,906,000	1	14,473,200	41%	
技術者間接費	式						1	50,000				
純工事費	式	1	147,713,100	1	123,723,118	84%	1	181,625,000	1	213,185,716	85%	
現場管理費	式	1	28,054,000	1	18,558,000	66%	1	43,515,000	1	38,226,000	114%	
工事原価	式	1	175,767,100	1	142,281,118	81%	1	225,141,000	1	251,411,716	90%	
一般管理費等	式	1	17,383,000	1	7,718,882	44%	1	-11,541,000	1	24,168,284	-48%	
工事価格	式	1	193,150,100	1	150,000,000	78%	1	213,600,000	1	275,580,000	78%	

比較表-2

内訳書に対する明細書の比較表

記入要領	1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。 2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。													
	工事名	平成18年度木曾川立田築堤工事												
工事区分・工種・種別・細別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)※			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)※			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
築堤・護岸	式	1		126,544,000			107,315,000	1		164,586,000	1		186,496,516	
河川土工	式	1		101,265,620	1		85,018,000	1		125,624,680	1		140,724,984	
掘削工	式	1		950,290	1		1,590,000	1		1,178,000	1		1,362,680	
掘削工(表土除去)	m3	5,300	179.3	950,290	5,300	300	1,590,000	7,600	155	1,178,000	7600	179.3	1,362,680	
盛土工	式	1		97,051,500	1		80,535,000	1		118,440,600	1		131,150,400	
盛土(購入土)	m3	45,500	2,133	97,051,500	45,500	1,770	80,535,000	61,400	1,929	118,440,600	61400	2,136	131,150,400	
残土処理工	式			3,263,830	1		2,893,000	1		6,006,080	1		8,211,904	
残土処理	m3	5,260	621	3,263,830	5,260	550	2,893,000	0		0	0		0	
残土処理(五明)	m3				0		0	3,490	760	2,652,400	3490	841.6	2,937,184	
残土処理(小堤)	m3				0		0	4,070	824	3,353,680	4070	1,296	5,274,720	
法覆護岸工	式	1		25,278,380	1		22,297,000	1		24,719,022	1		31,171,182	
護岸付属物工	式				0		0	1		5,206,622	1		5,453,220	
1号階段	箇所				0		0	1	527,328	527,328	1	583,000	583,000	
2号階段	箇所				0		0	1	419,083	419,083	1	453,400	453,400	
3号階段	箇所				0		0	1	583,272	583,272	1	513,600	513,600	
4号階段	箇所				0		0	1	418,699	418,699	1	401,200	401,200	
5号階段	箇所				0		0	1	583,104	583,104	1	648,900	648,900	
単管防護柵	m				0		0	960	2,152	2,065,920	960	2,037	1,955,520	
表示板	枚				0		0	48	12,692	609,216	48	18,700	897,600	

工事区分・工種・ 種別・細別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)※			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)※			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
植生工	式	1		25,278,380	1		22,297,000	1		19,512,400	1		25,717,962	
張芝	m2	10,760	1,380	14,848,800	10,760	950	10,222,000	14,510	903	13,102,530	14,510	1,380	20,023,800	
市松芝	m2	16,100	647.8	10,429,580	16,100	750	12,075,000	8,990	713	6,409,870	8,790	647.8	5,694,162	工事による踏荒し再 設置分含む
付帯道路工	式				0		0	1		5,232,280	1		4,991,294	
アスファルト舗装工	式				0		0	1		1,007,290	1		1,044,134	
下層路盤	m2				0		0	766	323	247,418	766	406.6	311,455	
表層②	m2				0		0	766	992	759,872	766	956.5	732,679	
アスファルト舗装工②	式				0		0	1		4,224,990	1		3,947,160	
不陸整正	m2				0		0	3,300	228	752,400	3,300	216.1	713,130	
表層	m2				0		0	3,300	992	3,273,600	3,300	956.5	3,156,450	
アスカープ	m				0		0	90	2,211	198,990	90	862	77,580	
付帯道路施設工	式				0		0	1		5,598,279	1		6,492,790	
道路付属物工	式				0		0	1		5,598,279	1		6,492,790	
お知らせ看板設	箇所				0		0	1	21,375	21,375	1	10,060	10,060	
距離標設置	箇所				0		0	1	19,570	19,570	1	23,730	23,730	
車両制限柵(1)	箇所				0		0	1	1,380,078	1,380,078	1	1,613,000	1,613,000	
車両制限柵(2)	箇所				0		0	1	1,370,089	1,370,089	1	1,577,000	1,577,000	
車両制限柵(3)	箇所				0		0	1	1,402,845	1,402,845	1	1,634,000	1,634,000	
車両制限柵(4)	箇所				0		0	1	1,404,322	1,404,322	1	1,635,000	1,635,000	
配電線設備工	式				0		0	1		1,420,105	1		895,281	
配電線設備設置工	式				0		0	1		660,211	1		417,604	
カメラ支柱基礎	箇所				0		0	1	139,080	139,080	1	101,400	101,400	
支柱設置	箇所				0		0	1	87,400	87,400	1	24,310	24,310	
カメラ設置	台				0		0	1	223,580	223,580	1	161,100	161,100	

工事区分・工種・ 種別・細別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)※			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)※			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
光情報モニュメント	箇所				0		0	1	78,475	78,475	1	3,114	3,114	
平ブロック張	m				0		0	11	7,146	78,606	11	7,050	77,550	
平ブロック張	m				0		0	6	8,845	53,070	6	8,355	50,130	
配管・配線工	式				0		0	1		620,248	1		347,767	
トラフ配管	m				0		0	17	6,778	115,226	17	7,453	126,701	
天端部横断	m				0		0	7	9,714	67,998	7	7,716	54,012	
光ケーブル布設	m				0		0	72	371	26,712	72	648.9	46,720	
光ケーブル布設	m				0		0	52	1,131	58,812	52	689.9	35,874	
光ケーブル接続	箇所				0		0	1	351,500	351,500	1	84,460	84,460	
ハンドホール設置工	式				0		0	1		139,646	1		129,910	
接続用ハンドホール	箇所				0		0	1	32,481	32,481	1	31,800	31,800	
通線用ハンドホール	箇所				0		0	1	107,165	107,165	1	98,110	98,110	
構造物撤去工	式				0		0	1		1,991,634	1		2,220,985	
構造物撤去工	式				0		0	1		783,071	1		594,077	
階段撤去1	箇所				0		0	1	26,790	26,790	1	30,640	30,640	
階段撤去2	箇所				0		0	1	28,310	28,310	1	32,310	32,310	
お知らせ看板撤	箇所				0		0	1	15,675	15,675	1	5,030	5,030	
距離標撤去	箇所				0		0	1	2,784	2,784	1	5,683	5,683	
平型ブロック撤去	m				0		0	10	1,074	10,740	10	2,498	24,980	
平型ブロック撤去	m				0		0	4	950	3,800	4	3,053	12,212	
車止めD型撤去	箇所				0		0	35	1,235	43,225	35	224	7,840	
コンクリートケーブル	m				0		0	15	1,330	19,950	15	1,738	26,070	
ハンドホール撤去	箇所				0		0	1	7,505	7,505	1	10,700	10,700	
光情報モニュメント	箇所				0		0	1	38,000	38,000	1	1,447	1,447	

工事区分・工種・ 種別・細別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)※			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)※			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
カメラ撤去	台				0		0	1	107,350	107,350	1	22,480	22,480	
光ケーブル撤去	m				0		0	74	718	53,132	74	324.5	24,013	
坂路撤去(1)	m3				0		0	250	665	166,250	250	610.8	152,700	
坂路撤去(2)	m3				0		0	420	618	259,560	420	566.6	237,972	
構造物取壊し工	式				0		0	1		423,293	1		487,387	
ケーブル巻立取壊	m				0		0	7	1,197	8,379	7	1,353	9,471	
カメラ支柱基礎取壊	箇所				0		0	1	103,550	103,550	1	32,490	32,490	
舗装版取壊し	m2				0		0	3,960	75	297,000	3,960	109.4	433,224	
舗装版切断	m				0		0	28	513	14,364	28	435.8	12,202	
運搬処理工	式				0		0	1		785,270	1		1,139,521	
殻運搬処理	m3				0		0	218	3,515	766,270	218	5,147	1,122,046	
殻運搬処理	m3				0		0	5	3,800	19,000	5	3,495	17,475	
直接工事費	式	1		126,544,000	1		107,315,000	1		164,586,000	1		186,496,516	
共通仮設費	式	1		21,169,100	1		16,408,118	1		17,040,000	1		26,689,200	
共通仮設費	式	1		12,261,100	1		8,252,118	1		5,906,000	1		14,473,200	
運搬費	式	1		281,500	1		319,800	1		600,000	1		281,500	
建設機械運搬費	式	1		281,500	1		319,800	1		600,000	1	281,500	281,500	
事業損失防止施設費	式	1		10,190,000	1		6,282,718	1		2,048,000	1		11,270,000	
家屋調査費	式	1		7,700,000	1		6,082,718	1		1,928,000	1		8,410,000	
沈下観測費	式	1		2,490,000	1		200,000	1		120,000	1		2,860,000	測量は職員が行った
安全費	式	1		647,400	1		647,400	1		2,490,000	1		1,369,500	
交通誘導員	人日	78	8,300	647,400	1		647,400	1		2,490,000	165	8,300	1,369,500	
技術管理費	式	1		80,200	1		80,200	1		80,000	1		80,200	
品質証明費	式	1		80,200	1		80,200	1		80,000	1		80,200	

工事区分・工種・ 種別・細別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)※			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)※			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
イメージアップ(率計上)	式	1		1,062,000	1		922,000	1		688,000	1		1,472,000	
共通仮設費(率計上)	式	1		8,908,000			8,156,000	1		11,084,000	1		12,216,000	
技術者間接費	式							1		50,000				
純工事費	式	1		147,713,100			123,723,118	1		181,626,000	1		213,185,716	
現場管理費	式	1		28,054,000			18,558,000	1		43,515,000	1		38,226,000	
工事原価	式	1		175,767,100			142,281,118	1		225,141,000	1		251,411,716	
一般管理費等	式	1		17,383,000			7,718,882	1		-11,541,000	1		24,168,284	
工事価格	式	1		193,150,100			150,000,000	1		213,600,000	1		275,580,000	

比較表-5

手持ち機械の比較表(主要機械)

機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時(当初の予定)				工事完成時(実績)			官単価※ (最終)	備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名		
油圧ショベル	0.7m3	台	1		コマツ						主要機械相当品なし
油圧ショベル	0.25m3	台	1		コマツ						
小旋回バックホー	0.18m3	台	1		コマツ						
小旋回バックホー	0.14m3	台	1		コマツ						
コンバインドローラー		台	1		コマツ						
小型ハントガイトローラー		台	1		コマツ						
ダンプトラック	2t	台	4		マツダ						
水中ポンプ		台	10		ツルミ						
水中ポンプ		台	10		コマツ						

記入要領

- 1) 本様式には、主に当該工事に使用する予定の手持ち機械の状況を記入して下さい。
- 2) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。
- 3) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価の欄は、主要機械相当品(各機械経費が工事費の約0.3%以上の機器)のみでよい。
- 4) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

工事名

平成18年度木曾川立田築堤工事

比較表-6

労務者の確保計画の比較表

記入要領									
1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。 ・下請け労務者は()なしで記入する。 ・自社労務者は()内に記入する。 2) 下請け会社との関係も明記する。 3) 労務単価は必ず記入する。 4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用して下さい。 5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。									
工事名									
平成18年度木曾川立田築堤工事									
工種	職種	入札時(当初の予定)			工事完成時(実績)			※ 官単価 (最終)	備考
		単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等	単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等		
河川土工	普通作業員	14,500	110	取引先登録業者 畑佐興業(株)				13,900	
河川土工	特殊運転手	18,000	121	取引先登録業者 畑佐興業(株)	18,000	580	取引先登録業者 畑佐興業(株)	19,300	世話役、普通作業員含む
河川土工	一般運転手	17,000	73	取引先登録業者 畑佐興業(株)	18,000	103	取引先登録業者 畑佐興業(株)	17,600	
法覆護岸工	普通作業員	14,500	892	取引先登録業者 (株)一宮工務店	11,100	458	取引先登録業者 (株)一宮工務店	13,900	
法覆護岸工	特殊運転手				11,100	6	取引先登録業者 (株)一宮工務店	19,300	
法覆護岸工	普通作業員				20,000	24	取引先登録業者 篠田(株)	13,900	
付帯道路工	普通作業員				15,500	19	取引先登録業者 (株)ポー	13,900	
付帯道路工	特殊運転手				15,500	18	取引先登録業者 (株)ポー	19,300	
付帯道路施設工	普通作業員				11,100	16	取引先登録業者 (株)一宮工務店	13,900	
付帯道路施設工	特殊運転手				11,100	4	取引先登録業者 (株)一宮工務店	19,300	
付帯道路施設工	普通作業員				15,500	3	取引先登録業者 (株)ポー	13,900	
付帯道路施設工	特殊運転手				15,500	1	取引先登録業者 (株)ポー	19,300	
付帯道路施設工	普通作業員				11,000	3	取引先登録業者 (株)中部道路施設	13,900	
付帯道路施設工	一般運転手				11,000	1	取引先登録業者 (株)中部道路施設	17,600	
配電線設備工	普通作業員				11,100	21	取引先登録業者 (株)一宮工務店	13,900	

工種	職種	入札時(当初の予定)			工事完成時(実績)			※ 官単価 (最終)	備考
		単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等	単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等		
配電線設備工	電工				16,000	21	取引先登録業者 名菱電子(株)	16,200	
構造物撤去工	普通作業員				11,100	4	取引先登録業者 (株)一宮工務店	13,900	
構造物撤去工	特殊運転手				11,100	1	取引先登録業者 (株)一宮工務店	19,300	
構造物撤去工	一般運転手				11,100	2	取引先登録業者 (株)一宮工務店	17,600	
構造物撤去工	普通作業員				18,000	4	取引先登録業者 畑佐興業(株)	13,900	
構造物撤去工	特殊運転手				18,000	9	取引先登録業者 畑佐興業(株)	19,300	
構造物撤去工	一般運転手				18,000	3	取引先登録業者 畑佐興業(株)	17,600	
構造物撤去工	普通作業員				16,000	7	取引先登録業者 名菱電子(株)	13,900	
構造物撤去工	普通作業員				15,500	4	取引先登録業者 (株)ポー	13,900	
構造物撤去工	特殊運転手				15,500	2	取引先登録業者 (株)ポー	19,300	
構造物撤去工	一般運転手				15,500	7	取引先登録業者 (株)ポー	17,600	
構造物撤去工	普通作業員				11,000	3	取引先登録業者 (有)木村カッター	13,900	
構造物撤去工	一般運転手				12,000	2	取引先登録業者 (株)旭興業	17,600	
構造物撤去工	普通作業員				13,600	(33)	直営	13,900	
共通仮設費	調査員				14,100	46	取引先登録業者 (株)中央クエイ ト	21,500	入札時、記入忘れ (官)技術員
共通仮設費	交通誘導員	13,000	78	取引先登録業者 (有)セーフティ	7,000	136	取引先登録業者 (有)セーフティ	8,300	
					8,500	154	取引先登録業者 (有)セーフティ	8,300	
共通仮設費	普通作業員				13,600	(191)	直営	13,900	
共通仮設費	電工				11,000	16	取引先登録業者 川村電機(株)	16,200	
共通仮設費	普通作業員				11,100	2	取引先登録業者 (株)一宮工務 店	13,900	入札時、50人見込 んでいたが記入を

工種別労務者配置計画の比較表

記入要領	1) 職種名は例示したもののなので、該当する職種名に変更して記入して下さい。 2) 世話役が、他の工種または他の工事と兼任している場合、正当な人数になるように按分してください。 3) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。													
工事名	平成18年度 木曾川立田築堤工事													
工種	種別	入札時(当初の予定)						工事完成時(実績)						備考
		配置予定人数					計	配置人数					計	
		普通 作業員 (特殊含)	特殊運 転手	電工	交通誘 導員	一般運 転手		普通 作業員 (特殊含)	特殊運 転手	電工	交通誘 導員	一般運 転手		
河川土工	掘削工	19	30				49		54				54	
河川土工	盛土工	91	91				182		423				423	
河川土工	残土処理工					73	73		103			103	206	
法覆護岸工	護岸付属物工							103	6				109	
法覆護岸工	植生工	892					892	379					379	
付帯道路工	アスファルト舗装工							5	8				13	
付帯道路工	アスファルト舗装工②							14	10				24	
付帯道路施設工	道路付属物工							22	5			1	28	
配電線設備工	配電線設備設置工							9		8			17	
配電線設備工	配管・配線工							9		8			17	
配電線設備工	ハンドホール設置工							3		5			8	
構造物撤去工	構造物撤去工							47	8			2	57	
構造物撤去工	構造物取壊し工							8	4			2	14	
構造物撤去工	運搬処理工											10	10	
共通仮設費	家屋調査費							46					46	入札時、記入忘れ
共通仮設費	安全費				78		78				290		290	
共通仮設費	準備工							193		16			209	入札時、50人見込んでいたが記入を

建設副産物の搬出等の比較表

記入要領	1) 当該工事で発生する、すべての建設副産物について記入してください。 2) 記入してある名称以外の建設副産物がある場合は、名称を追加して記入して下さい。 3) 受け入れ価格は、建設副産物の処分のみに必要な価格を記入してください(収集、運搬等に要した費用を除く)。 4) ※印の官積算価格欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。					
工事名	平成18年度木曾川立田築堤工事					
建設副産物の名称	入札時(当初の予定)		工事完成時(実績)		官積算価格※ (最終)	備考
	受け入れ予定箇所	受け入れ価格	受け入れた箇所	受け入れた価格		
コンクリート塊	なし		㈱旭興業 三重県桑名市多度町猪飼字山中1251-11	9,120	10,000	5.7m ³ ×1600/m ³
						(官)平沼商店(無筋)愛知県津島市元寺町
アスファルト・コンクリート塊	なし		福田道路㈱ 愛知県海部郡飛島村大字梅之郷字東海27	949,494	357,520	310.8m ³ ×3055/m ³
				(665,990)		(官)旭興業三重県桑名市多度町大字猪飼字山中1251-
建設発生木材						(設計計上量は218m ³)
建設発生土						

III 工事費内訳		注)消費税抜きで記入してください											金額単位:千円												
費目	元請・元請外注	元請	元請外注 合計	1 畑佐興業㈱	2 河川土工	3 ㈱セーフティー 安全費	4 ㈱一宮工務店 法覆護岸工	5 ㈱中央クレーン 家屋調査費	6 種田㈱ 法覆護岸工	7 名菱電子㈱ 配電線設備工	8 ㈱木村カッター 構造物撤去工	9 ㈱ホー 付帯道路工	10 ㈱中部道路施設 付帯道路施設工	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
① 直接工事費	164,586	113,084	51,522	27,674	3,900	0	15,670	0	2,200	852	43	4,999	84												
(1) 材料費	128,505	110,358	18,147	3,900	0	0	8,474	0	1,800	130	0	3,823	20												
(2) 労務費	20,663	969	19,694	12,150	0	0	5,711	0	400	612	33	744	44												
(3) 機械器具等損料	14,539	1,728	12,811	10,784	0	0	1,485	0	0	110	10	402	20												
(4) 貫通機等現場修理・管理費	840	0	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
(5) 直接経費	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0												
A 特許使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
B 光熱電力使用料	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0												
(6) 特殊経費	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
② 間接工事費	60,555	38,101	22,454	5,528	3,103	7,500	2,400	614	1,328	6	1,951	16													
(1) 共通仮設費	17,040	9,677	7,363	1,900	2,490	12	1,928	60	160	0	813	0													
イ 運搬費	2,727	80	2,647	1,900	740	0	0	0	60	10	665	0													
A 資機材	1,166	40	1,126	740	386	0	0	0	0	0	386	0													
1 仮設材①	386	0	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2 仮設材②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
3 仮設材③	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
4 敷鉄板類①	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
5 敷鉄板類②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
6 敷鉄板類③	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
7 橋梁等架設支保工	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
8 橋梁用架設タワー等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
9 橋梁用仮設設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
10 積み込み取り卸し費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
11 トンネル用スライドセントル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
12 その他	740	0	740	740	0	0	0	0	0	0	0	0													
B 建設機械20未満	961	40	921	560	360	0	12	0	60	10	279	0													
① 自走・貨物自動車等による運搬	711	40	671	320	350	0	12	0	50	10	279	0													
② 日々回送による運搬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
③ 現場内小運搬	250	0	250	240	10	0	0	0	0	0	0	0													
C 建設機械20以上	600	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0													
① 貨物自動車等による運搬	360	0	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0													
② 自走による運搬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
③ 日々回送による運搬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
④ 現場内小運搬	240	0	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0													
ロ 準備費	3,909	3,661	248	0	0	0	0	0	100	0	148	0													
A 準備・測量等	3,465	3,365	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0													
B その他	444	296	148	0	0	0	0	0	0	0	148	0													
ハ 事業損失防止施設費	2,048	120	1,928	0	0	0	0	1,928	0	0	0	0													
ニ 安全費	3,747	1,257	2,490	0	0	2,490	0	0	0	0	0	0													
安全留意度「建設工事公衆災害防止対策要綱」について選択																									
A 安全管理費	1,366	1,257	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0													
① 工事区域内全般的な安全管理上の監視、あるいは運搬等に要した費用(稼働日の保安員等の費用を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
② 不稼働日の保安員等の費用	109	0	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0													
③ 標識板、標識、保安燈、防護網、バリケード等の安全施設等の設置、撤去、維持に要した費用及び使用期間中の換料	1,257	1,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
④ 夜間作業を行う場合における照明に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
⑤ 酸素欠乏症の予防に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
⑥ 河川、海岸工事における仮囲いに要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
⑦ 粉塵作業の予防に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
⑧ 長大トンネル等における防火安全対策に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
⑨ 安全用品等の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
⑩ 安全委員会等に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
⑪ 国土交通省(港湾・航空)発注工事における再仕置設置、撤去、維持管理に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
B 交通誘導員等	2,381	0	2,381	0	0	2,381	0	0	0	0	0	0													
C 鉄道空港安全管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
D 美化等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
E 高圧作業予防	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
F 航路安全標識・警戒船	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
G タム発破・監視費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
H トンネル工事における呼吸用保護具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
I その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
ホ 役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
A 土地の借上費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
B 電力用水等基本料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
ヘ 技術管理費	914	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
A 品質管理費等	834	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
B 特別な品質管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
C 現場条件等費用	0	0																							