

## 低 価 格 理 由 と そ の 詳 細 内 容

| 番号 | 低価格理由         | 低 価 格 理 由 の 詳 細 内 容     |
|----|---------------|-------------------------|
| ①  | 資材費(仮設材含む)の低減 | 自社製品・自社販売品の使用、大口購入による低減 |
| 2  | 労務費の低減        |                         |
| 3  | 機械経費の低減       |                         |
| 4  | 新材料・新技術       |                         |
| ⑤  | 作業効率の向上       | 経験豊富による効率化施工            |
| ⑥  | 下請業者の協力       | 専門下請の使用                 |
| ⑦  | 経費の低減         | 間接経費の低減                 |
| ⑧  | 現場管理費低減       | 管理費等の縮減、工期短縮            |
| 9  | 安全資機材低減       |                         |
| 10 | 本支店経費の低減      |                         |
| ⑪  | 利益の低減         | 企業努力                    |
| 12 | 受注実績の取得       |                         |
| 13 | 売上の確保         |                         |
| 14 | その他           |                         |

上表の「低価格理由の詳細内容」は、元請負者が入札時の事情聴取で申告した低価格理由を項目毎に分類して例示したものです。

## 積算内訳書の比較表

|                  |                                                                                                                                                                                                                                              |           |               |          |               |                  |           |             |         |               |                  |     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|---------------|------------------|-----------|-------------|---------|---------------|------------------|-----|
| 記入要領             | 1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。<br>2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。<br>3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。<br>4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。<br>5) 印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。 |           |               |          |               |                  |           |             |         |               |                  |     |
| 工 事 名            | 平成18年度 東海環状西関IC高架橋PC上部工事                                                                                                                                                                                                                     |           |               |          |               |                  |           |             |         |               |                  |     |
| 工事区分・工種・種別       | 単位                                                                                                                                                                                                                                           | 入 札 時     |               |          |               |                  | 工 事 完 成 時 |             |         |               |                  | 備 考 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                              | 官積算(予定価格) |               | 元請(当初予定) |               | 元請/<br>官積<br>(%) | 元請(完成時実績) |             | 官積算(最終) |               | 元請/<br>官積<br>(%) |     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                              | 数量        | 金額            | 数量       | 金額            |                  | 数量        | 金額          | 数量      | 金額            |                  |     |
| コンクリート橋上部        | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 1,183,363,770 | 1        | 1,000,593,041 | 84.6%            | 1         | 929,314,891 | 1       | 1,183,505,206 | 78.5%            |     |
| PC橋工             | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 995,202,045   | 1        | 849,987,325   | 85.4%            | 1         | 782,645,093 | 1       | 991,940,502   | 78.9%            |     |
| プレキャストセグメント購入工   | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 372,780,000   | 1        | 271,202,900   | 72.8%            | 1         | 301,557,313 | 1       | 372,780,000   | 80.9%            |     |
| プレキャストセグメント主桁組立工 | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 124,587,000   | 1        | 110,924,940   | 89.0%            | 1         | 82,721,599  | 1       | 124,587,000   | 66.4%            |     |
| 架設工(クレーン架設)      | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 45,474,800    | 1        | 45,962,030    | 101.1%           | 1         | 31,423,301  | 1       | 45,474,800    | 69.1%            |     |
| PC板購入工           | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 67,922,820    | 1        | 55,502,790    | 81.7%            | 1         | 55,015,152  | 1       | 67,922,820    | 81.0%            |     |
| PC板工             | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 18,591,024    | 1        | 18,143,440    | 97.6%            | 1         | 8,220,615   | 1       | 18,591,024    | 44.2%            |     |
| 横組・連結工           | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 97,585,049    | 1        | 101,542,247   | 104.1%           | 1         | 76,301,189  | 1       | 97,585,049    | 78.2%            |     |
| 床版工              | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 112,319,679   | 1        | 110,433,337   | 98.3%            | 1         | 110,251,347 | 1       | 112,337,553   | 98.1%            |     |
| 支承工              | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 142,236,273   | 1        | 126,514,441   | 88.9%            | 1         | 109,023,086 | 1       | 142,236,273   | 76.6%            |     |
| 落橋防止装置工          | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 13,705,400    | 1        | 9,761,200     | 71.2%            | 1         | 8,131,491   | 1       | 10,425,983    | 78.0%            |     |
| 橋梁付属物工           | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 172,097,325   | 1        | 135,977,173   | 79.0%            | 1         | 120,835,981 | 1       | 174,190,892   | 69.4%            |     |
| 伸縮装置工            | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 94,114,421    | 1        | 59,674,782    | 63.4%            | 1         | 48,790,718  | 1       | 94,114,421    | 51.8%            |     |
| 排水装置工            | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 21,433,437    | 1        | 10,757,051    | 50.2%            | 1         | 15,215,856  | 1       | 21,433,437    | 71.0%            |     |
| 電気・通信管路工         | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 7,223,618     | 1        | 16,900,000    | 234.0%           | 1         | 8,344,000   | 1       | 8,645,510     | 96.5%            |     |
| 地覆・壁高欄工          | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 43,147,349    | 1        | 43,709,324    | 101.3%           | 1         | 42,861,640  | 1       | 43,819,024    | 97.8%            |     |

## 積算内訳書の比較表

|                |                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |          |            |                  |           |            |         |            |                  |     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|------------|------------------|-----------|------------|---------|------------|------------------|-----|
| 記 入 要 領        | 1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。<br>2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。<br>3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。<br>4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。<br>5) 印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。 |           |            |          |            |                  |           |            |         |            |                  |     |
| 工 事 名          | 平成18年度 東海環状西関IC高架橋PC上部工事                                                                                                                                                                                                                     |           |            |          |            |                  |           |            |         |            |                  |     |
| 工事区分・工種・<br>種別 | 単位                                                                                                                                                                                                                                           | 入 札 時     |            |          |            |                  | 工 事 完 成 時 |            |         |            |                  | 備 考 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              | 官積算(予定価格) |            | 元請(当初予定) |            | 元請/<br>官積<br>(%) | 元請(完成時実績) |            | 官積算(最終) |            | 元請/<br>官積<br>(%) |     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                              | 数量        | 金額         | 数量       | 金額         |                  | 数量        | 金額         | 数量      | 金額         |                  |     |
| 橋梁用防護柵工        | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 3,389,200  | 1        | 2,666,516  | 78.7%            | 1         | 3,423,767  | 1       | 3,389,200  | 101.0%           |     |
| 検査路工           | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 2,758,000  | 1        | 2,212,500  | 80.2%            | 1         | 2,000,000  | 1       | 2,758,000  | 72.5%            |     |
| 銘板工            | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 31,300     | 1        | 57,000     | 182.1%           | 1         | 200,000    | 1       | 31,300     | 639.0%           |     |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ橋足場等設置工  | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 16,064,400 | 1        | 14,628,543 | 91.1%            | 1         | 23,924,012 | 1       | 16,064,400 | 148.9%           |     |
| 橋梁足場工          | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 9,639,200  | 1        | 8,428,097  | 87.4%            | 1         | 11,312,167 | 1       | 9,639,200  | 117.4%           |     |
| 橋梁防護工          | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 5,273,200  | 1        | 5,151,646  | 97.7%            | 1         | 3,293,600  | 1       | 5,273,200  | 62.5%            |     |
| 昇降用設備工         | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 1,152,000  | 1        | 1,048,800  | 91.0%            | 1         | 9,318,245  | 1       | 1,152,000  | 808.9%           |     |
| 仮設工            | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 0          | 0        | 0          |                  | 1         | 1,909,805  | 1       | 1,309,412  | 145.9%           |     |
| 仮設工            | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 0          | 0        | 0          |                  | 1         | 1,909,805  | 1       | 1,309,412  | 145.9%           |     |
| 敷鉄板            | 枚                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 0          | 0        | 0          |                  | 676       | 1,909,805  | 676     | 1,309,412  | 145.9%           |     |
| 橋梁下部           | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 4,645,547  | 1        | 4,780,813  | 102.9%           | 1         | 1,252,109  | 1       | 965,708    | 129.7%           |     |
| 橋台工            | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 647,178    | 1        | 661,697    | 102.2%           | 1         | 964,709    | 1       | 647,178    | 149.1%           |     |
| 橋台躯体工          | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 647,178    | 1        | 661,697    | 102.2%           | 1         | 964,709    | 1       | 647,178    | 149.1%           |     |
| 踏掛版工           | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 3,998,369  | 1        | 4,119,116  | 103.0%           | 0         | 0          | 0       | 0          | #DIV/0!          |     |
| 踏掛版工           | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 3,998,369  | 1        | 4,119,116  | 103.0%           | 0         | 0          | 0       | 0          | #DIV/0!          |     |
| 橋脚工            | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 0          | 0        | 0          |                  | 1         | 287,400    | 1       | 318,530    | 90.2%            |     |

## 積算内訳書の比較表

|              |                                                                                                                                                                                                                                              |           |               |          |               |                  |           |             |         |               |                  |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|---------------|------------------|-----------|-------------|---------|---------------|------------------|----|
| 記入要領         | 1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。<br>2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。<br>3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。<br>4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。<br>5) 印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。 |           |               |          |               |                  |           |             |         |               |                  |    |
| 工事名          | 平成18年度 東海環状西関IC高架橋PC上部工事                                                                                                                                                                                                                     |           |               |          |               |                  |           |             |         |               |                  |    |
| 工事区分・工種・種別   | 単位                                                                                                                                                                                                                                           | 入札時       |               |          |               |                  | 工事完成時     |             |         |               |                  | 備考 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 官積算(予定価格) |               | 元請(当初予定) |               | 元請/<br>官積<br>(%) | 元請(完成時実績) |             | 官積算(最終) |               | 元請/<br>官積<br>(%) |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 数量        | 金額            | 数量       | 金額            |                  | 数量        | 金額          | 数量      | 金額            |                  |    |
| 橋脚躯体工        | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 0             | 0        | 0             |                  | 1         | 287,400     | 1       | 318,530       | 90.2%            |    |
| 反力壁          | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 0             | 0        | 0             |                  | 1         | 287,400     | 1       | 318,530       | 90.2%            |    |
| 舗装           | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 0             | 0        | 0             |                  | 1         | 277,000     | 1       | 236,236       | 117.3%           |    |
| 舗装工          | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 0             | 0        | 0             |                  | 1         | 277,000     | 1       | 236,236       | 117.3%           |    |
| 市道舗装工        | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 0             | 0        | 0             |                  | 1         | 277,000     | 1       | 236,236       | 117.3%           |    |
| 表層           | m2                                                                                                                                                                                                                                           | 0         | 0             | 0        | 0             |                  | 182       | 277,000     | 182     | 236,236       | 117.3%           |    |
| 直接工事費        | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 1,188,009,317 | 1        | 1,005,373,854 | 84.6%            | 1         | 930,844,000 | 1       | 1,184,707,150 | 78.6%            |    |
| 共通仮設費        | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 78,557,017    | 1        | 55,626,146    | 70.8%            | 1         | 65,672,000  | 1       | 83,068,097    | 79.1%            |    |
| 共通仮設費        | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 18,149,017    | 1        | 20,405,150    | 112.4%           | 1         | 33,738,607  | 1       | 22,824,097    | 147.8%           |    |
| 運搬費          | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 10,056,000    | 1        | 12,406,300    | 123.4%           | 1         | 19,398,000  | 1       | 10,533,480    | 184.2%           |    |
| 重建設機械分解組立輸送費 | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 10,056,000    | 1        | 12,406,300    | 123.4%           | 1         | 14,758,773  | 1       | 10,056,000    | 146.8%           |    |
| 仮設材運搬費       | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 0             | 0        | 0             |                  | 1         | 4,639,227   | 1       | 477,480       | 971.6%           |    |
| 安全費          | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 2,580,000     | 1        | 2,580,000     | 100.0%           | 1         | 7,790,000   | 1       | 5,168,600     | 150.7%           |    |
| 交通誘導員        | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 2,580,000     | 1        | 2,580,000     | 100.0%           | 1         | 7,790,000   | 1       | 5,168,600     | 150.7%           |    |
| 技術管理費        | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 2,063,017     | 1        | 1,968,850     | 95.4%            | 1         | 3,074,483   | 1       | 3,672,017     | 83.7%            |    |
| 品質証明費        | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 160,400       | 1        | 160,400       | 100.0%           | 1         | 450,000     | 1       | 160,400       | 280.5%           |    |

## 積算内訳書の比較表

|                     |                                                                                                                                                                                                                                              |           |               |          |               |                  |           |               |         |               |                  |    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|---------|---------------|------------------|----|
| 記入要領                | 1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。<br>2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。<br>3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。<br>4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。<br>5) 印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。 |           |               |          |               |                  |           |               |         |               |                  |    |
| 工事名                 | 平成18年度 東海環状西関IC高架橋PC上部工事                                                                                                                                                                                                                     |           |               |          |               |                  |           |               |         |               |                  |    |
| 工事区分・工種・種別          | 単位                                                                                                                                                                                                                                           | 入札時       |               |          |               |                  | 工事完成時     |               |         |               |                  | 備考 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                              | 官積算(予定価格) |               | 元請(当初予定) |               | 元請/<br>官積<br>(%) | 元請(完成時実績) |               | 官積算(最終) |               | 元請/<br>官積<br>(%) |    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                              | 数量        | 金額            | 数量       | 金額            |                  | 数量        | 金額            | 数量      | 金額            |                  |    |
| 道路台帳作成費             | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 37,625        | 1        | 37,625        | 100.0%           | 1         | 78,000        | 1       | 37,625        | 207.3%           |    |
| テストハンマーによる圧縮強度推定    | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 12,540        | 1        | 96,000        | 765.6%           | 1         | 78,000        | 1       | 12,540        | 622.0%           |    |
| ひび割れ発生状況調査費         | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 1,222,452     | 1        | 907,200       | 74.2%            | 1         | 900,000       | 1       | 1,222,452     | 73.6%            |    |
| レディミストコンクリート単位水量測定費 | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 29,250        | 1        | 625,000       | 2136.8%          | 1         | 515,488       | 1       | 29,250        | 1762.4%          |    |
| コンクリート構造物非破壊試験費     | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 590,000       | 1        | 105,000       | 17.8%            | 1         | 100,000       | 1       | 590,000       | 16.9%            |    |
| 施工調査費               | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 10,750        | 1        | 37,625        | 350.0%           | 1         | 25,000        | 1       | 10,750        | 232.6%           |    |
| モニターカメラ設置費          | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 0         |               | 0        | 0             |                  | 1         | 927,995       | 1       | 1,609,000     | 57.7%            |    |
| イメージアップ(率計上)        | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 3,450,000     | 1        | 3,450,000     | 100.0%           | 1         | 3,476,124     | 1       | 3,450,000     | 100.8%           |    |
| 共通仮設費(率計上)          | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 60,408,000    | 1        | 35,220,996    | 58.3%            | 1         | 31,933,393    | 1       | 60,244,000    | 53.0%            |    |
| 純工事費                | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 1,266,566,334 | 1        | 1,061,000,000 | 83.8%            | 1         | 996,516,000   | 1       | 1,267,775,247 | 78.6%            |    |
| 現場管理費               | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 227,981,000   | 1        | 156,000,000   | 68.4%            | 1         | 115,867,000   | 1       | 228,199,000   | 50.8%            |    |
| 工事原価                | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 1,494,547,334 | 1        | 1,217,000,000 | 81.4%            | 1         | 1,112,383,000 | 1       | 1,495,974,247 | 74.4%            |    |
| 一般管理費等              | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 119,562,666   | 1        | 41,000,000    | 34.3%            | 1         | 146,817,000   | 1       | 119,675,753   | 122.7%           |    |
| 工事価格                | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 1,614,110,000 | 1        | 1,258,000,000 | 77.9%            | 1         | 1,259,200,000 | 1       | 1,615,650,000 | 77.9%            |    |
| 消費税相当額              | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 80,705,500    | 1        | 62,900,000    | 77.9%            | 1         | 62,960,000    | 1       | 80,782,500    | 77.9%            |    |
| 工事費計                | 式                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 1,694,815,500 | 1        | 1,320,900,000 | 77.9%            | 1         | 1,322,160,000 | 1       | 1,696,432,500 | 77.9%            |    |

## 内 訳 書 に 対 す る 明 細 書 の 比 較 表

| 記 入 要 領           | 1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。<br>2) 印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。 |           |    |               |          |    |               |           |            |             |         |            |               |     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------------|----------|----|---------------|-----------|------------|-------------|---------|------------|---------------|-----|
| 工 事 名             | 平成18年度 東海環状西関IC高架橋PC上部工事                                                                                                  |           |    |               |          |    |               |           |            |             |         |            |               |     |
| 工事区分・工種・<br>種別・細別 | 単<br>位                                                                                                                    | 入 札 時     |    |               |          |    |               | 工 事 完 成 時 |            |             |         |            |               | 備 考 |
|                   |                                                                                                                           | 官積算(予定価格) |    |               | 元請(当初予定) |    |               | 元請(完成時実績) |            |             | 官積算(最終) |            |               |     |
|                   |                                                                                                                           | 数量        | 単価 | 金額            | 数量       | 単価 | 金額            | 数量        | 単価         | 金額          | 数量      | 単価         | 金額            |     |
| コンクリート橋上部         | 式                                                                                                                         | 1         |    | 1,183,363,770 | 1        |    | 1,000,593,041 | 1         |            | 929,314,891 |         |            | 1,183,505,206 |     |
| PC橋工              | 式                                                                                                                         | 1         |    | 995,202,045   | 1        |    | 849,987,325   | 1         |            | 782,645,093 |         |            | 991,940,502   |     |
| プレキャストセグメント購入工    | 式                                                                                                                         | 1         |    | 372,780,000   | 1        |    | 271,202,900   | 1         |            | 301,557,313 |         |            | 372,780,000   |     |
| AR1～PR3           | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    |               | 1         | 48,438,110 | 48,438,110  |         | 62,960,000 | 62,960,000    |     |
| PR3～PR6           | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    |               | 1         | 33,069,998 | 33,069,998  |         | 52,260,000 | 52,260,000    |     |
| PR6～PR12          | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    |               | 1         | 52,112,565 | 52,112,565  |         | 82,320,000 | 82,320,000    |     |
| PR12～PR18         | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    |               | 1         | 64,256,800 | 64,256,800  |         | 73,160,000 | 73,160,000    |     |
| PR18～PR22         | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    |               | 1         | 71,073,040 | 71,073,040  |         | 68,870,000 | 68,870,000    |     |
| PR22～AR2          | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    |               | 1         | 32,606,800 | 32,606,800  |         | 33,120,000 | 33,120,000    |     |
| プレキャストセグメント主桁組立工  | 式                                                                                                                         | 1         |    | 124,587,000   | 1        |    | 110,924,940   | 1         | 82,721,599 | 82,721,599  |         |            | 124,587,000   |     |
| 架設工(クレーン架設)       | 式                                                                                                                         | 1         |    | 45,474,800    | 1        |    | 45,962,030    | 1         | 31,423,301 | 31,423,301  |         |            | 45,474,800    |     |
| PC板購入工            | 式                                                                                                                         | 1         |    | 67,922,820    | 1        |    | 55,502,790    | 1         |            | 55,015,152  |         |            | 67,922,820    |     |
| AR1～PR3           | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    |               | 1         | 9,597,259  | 9,597,259   |         |            | 12,625,900    |     |
| PR3～PR6           | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    |               | 1         | 7,907,893  | 7,907,893   |         |            | 8,778,770     |     |
| PR6～PR12          | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    |               | 1         | 11,531,270 | 11,531,270  |         |            | 15,008,100    |     |
| PR12～PR18         | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    |               | 1         | 10,982,215 | 10,982,215  |         |            | 14,060,250    |     |
| PR18～PR22         | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    |               | 1         | 9,124,765  | 9,124,765   |         |            | 11,249,950    |     |
| PR22～AR2          | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    |               | 1         | 5,871,750  | 5,871,750   |         |            | 6,207,010     |     |
| PC板工              | 式                                                                                                                         | 1         |    | 18,591,024    | 1        |    | 18,143,440    | 1         |            | 8,220,615   |         |            | 18,591,024    |     |
| PC板敷設             | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    |               | 1         | 7,721,807  | 7,721,807   |         |            | 8,176,728     |     |
| PC                | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    |               | 1         | 174,583    | 174,583     |         |            | 9,002,180     |     |
| PC板敷設             | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    |               | 1         | 324,225    | 324,225     |         |            | 1,412,116     |     |
| 横組・連結工            | 式                                                                                                                         | 1         |    | 97,585,049    | 1        |    | 101,542,247   | 1         |            | 76,301,189  |         |            | 97,585,049    |     |
| コンクリート            | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 70,725,480    | 1         | 41,697,450 | 41,697,450  |         |            | 69,147,960    |     |
| 鉄筋                | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 10,475,281    | 1         | 14,746,993 | 14,746,993  |         |            | 10,194,526    |     |

## 内 訳 書 に 対 す る 明 細 書 の 比 較 表

| 記 入 要 領                     |        | 1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。<br>2) 印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。 |    |             |          |    |             |           |            |             |         |            |             |           |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------|----|-------------|-----------|------------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|
| 工 事 名                       |        | 平成18年度 東海環状西関IC高架橋PC上部工事                                                                                                  |    |             |          |    |             |           |            |             |         |            |             |           |
| 工事区分・工種・<br>種別・細別           | 単<br>位 | 入 札 時                                                                                                                     |    |             |          |    |             | 工 事 完 成 時 |            |             |         |            |             | 備 考       |
|                             |        | 官積算(予定価格)                                                                                                                 |    |             | 元請(当初予定) |    |             | 元請(完成時実績) |            |             | 官積算(最終) |            |             |           |
|                             |        | 数量                                                                                                                        | 単価 | 金額          | 数量       | 単価 | 金額          | 数量        | 単価         | 金額          | 数量      | 単価         | 金額          |           |
| PCケーブル                      | 式      | 1                                                                                                                         |    |             | 1        |    | 11,879,186  | 1         | 16,215,215 | 16,215,215  |         |            | 11,521,233  |           |
| 緊張                          | 式      | 1                                                                                                                         |    |             | 1        |    | 8,462,300   | 1         | 3,641,531  | 3,641,531   |         |            | 6,721,330   |           |
| 床版工                         | 式      | 1                                                                                                                         |    | 112,319,679 | 1        |    | 110,433,337 | 1         |            | 110,251,347 |         |            | 112,337,553 |           |
| コンクリート                      | 式      | 1                                                                                                                         |    |             | 1        |    | 28,833,802  | 1         | 33,736,448 | 33,736,448  |         |            | 31,084,500  |           |
| 型枠                          | 式      | 1                                                                                                                         |    |             | 1        |    | 13,497,620  | 1         | 9,759,194  | 9,759,194   |         |            | 12,580,152  |           |
| 鉄筋                          | 式      | 1                                                                                                                         |    |             | 1        |    | 68,101,915  | 1         | 66,755,705 | 66,755,705  |         |            | 68,672,901  |           |
| 支承工                         | 式      | 1                                                                                                                         |    | 142,236,273 | 1        |    | 126,514,441 | 1         |            | 109,023,086 |         |            | 142,236,273 |           |
| 免震支承 1439kN AR1、PR3         | 式      | 1                                                                                                                         |    |             | 1        |    |             | 1         | 6,866,831  | 6,866,831   |         | 22,359,600 | 22,359,600  | AR1～PR3   |
| 免震支承 1718kN PR1、PR2         | 式      | 1                                                                                                                         |    |             | 1        |    |             | 1         | 11,708,804 | 11,708,804  |         |            |             |           |
| 免震支承 1385kN PR3、PR6         | 式      | 1                                                                                                                         |    |             | 1        |    |             | 1         | 5,147,164  | 5,147,164   |         | 18,861,000 | 18,861,000  | PR3～PR6   |
| 免震支承 1595kN PR4、PR5         | 式      | 1                                                                                                                         |    |             | 1        |    |             | 1         | 8,846,627  | 8,846,627   |         |            |             |           |
| 免震支承 1457kN PR6、PR12        | 式      | 1                                                                                                                         |    |             | 1        |    |             | 1         | 4,852,075  | 4,852,075   |         | 30,412,800 | 30,412,800  | PR6～PR12  |
| 免震支承 1731kN PR7～PR11        | 式      | 1                                                                                                                         |    |             | 1        |    |             | 1         | 19,908,116 | 19,908,116  |         |            |             |           |
| 免震支承 1335kN PR12、PR18       | 式      | 1                                                                                                                         |    |             | 1        |    |             | 1         | 4,705,624  | 4,705,624   |         | 29,971,200 | 29,971,200  | PR12～PR18 |
| 免震支承 1612kN PR13～PR17       | 式      | 1                                                                                                                         |    |             | 1        |    |             | 1         | 18,967,050 | 18,967,050  |         |            |             |           |
| 免震支承 1598kN PR18            | 式      | 1                                                                                                                         |    |             | 1        |    |             | 1         | 2,223,080  | 2,223,080   |         | 21,472,000 | 21,472,000  | PR18～AR2  |
| 免震支承 2072kN PR19～PR21       | 式      | 1                                                                                                                         |    |             | 1        |    |             | 1         | 12,860,467 | 12,860,467  |         |            |             |           |
| 免震支承 1596kN PR22            | 式      | 1                                                                                                                         |    |             | 1        |    |             | 1         | 2,228,811  | 2,228,811   |         |            |             |           |
| 機能分離型 荷重支持 1250kN PR22、AR2  | 式      | 1                                                                                                                         |    |             | 1        |    |             | 1         | 1,552,224  | 1,552,224   |         | 14,793,600 | 14,793,600  | PR22～AR2  |
| 機能分離型 荷重支持 1250kN PR23、PR24 | 式      | 1                                                                                                                         |    |             | 1        |    |             | 1         | 1,552,224  | 1,552,224   |         |            |             |           |
| 機能分離型 荷重支持 1500kN PR22、AR2  | 式      | 1                                                                                                                         |    |             | 1        |    |             | 1         | 1,707,446  | 1,707,446   |         |            |             |           |
| 機能分離型 ハッファー PR22、AR2        | 式      | 1                                                                                                                         |    |             | 1        |    |             | 1         | 2,328,336  | 2,328,336   |         |            |             |           |
| 機能分離型 ハッファー PR23、PR24       | 式      | 1                                                                                                                         |    |             | 1        |    |             | 1         | 3,568,207  | 3,568,207   |         |            |             |           |
| 落橋防止装置工                     | 式      | 1                                                                                                                         |    | 13,705,400  | 1        |    | 9,761,200   | 1         | 8,131,491  | 8,131,491   |         |            | 10,425,983  |           |
| 落橋防止装置AR1                   | 式      | 1                                                                                                                         |    |             | 1        |    | 2,131,000   | 1         | 1,824,050  | 1,824,050   |         |            | 2,245,000   |           |

## 内 訳 書 に 対 す る 明 細 書 の 比 較 表

| 記 入 要 領           | 1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。<br>2) 印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。 |           |    |             |          |    |             |           |            |             |         |    |             |     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------------|----------|----|-------------|-----------|------------|-------------|---------|----|-------------|-----|
| 工 事 名             | 平成18年度 東海環状西関IC高架橋PC上部工事                                                                                                  |           |    |             |          |    |             |           |            |             |         |    |             |     |
| 工事区分・工種・<br>種別・細別 | 単<br>位                                                                                                                    | 入 札 時     |    |             |          |    |             | 工 事 完 成 時 |            |             |         |    |             | 備 考 |
|                   |                                                                                                                           | 官積算(予定価格) |    |             | 元請(当初予定) |    |             | 元請(完成時実績) |            |             | 官積算(最終) |    |             |     |
|                   |                                                                                                                           | 数量        | 単価 | 金額          | 数量       | 単価 | 金額          | 数量        | 単価         | 金額          | 数量      | 単価 | 金額          |     |
| 落橋防止装置PR3         | 式                                                                                                                         | 1         |    |             | 1        |    | 1,516,200   | 1         | 1,181,028  | 1,181,028   |         |    | 1,470,000   |     |
| 落橋防止装置PR6         | 式                                                                                                                         | 1         |    |             | 1        |    | 1,273,200   | 1         | 964,422    | 964,422     |         |    | 1,305,600   |     |
| 落橋防止装置PR12        | 式                                                                                                                         | 1         |    |             | 1        |    | 1,275,000   | 1         | 964,422    | 964,422     |         |    | 1,305,600   |     |
| 落橋防止装置PR18        | 式                                                                                                                         | 1         |    |             | 1        |    | 1,275,000   | 1         | 1,179,468  | 1,179,468   |         |    | 1,470,000   |     |
| 落橋防止装置PR22        | 式                                                                                                                         | 1         |    |             | 1        |    | 1,262,400   | 1         | 1,168,692  | 1,168,692   |         |    | 1,456,200   |     |
| 落橋防止装置AR2         | 式                                                                                                                         | 1         |    |             | 1        |    | 1,028,400   | 1         | 849,409    | 849,409     |         |    | 1,105,200   |     |
| 橋梁付属物工            | 式                                                                                                                         | 1         |    | 172,097,325 | 1        |    | 135,977,173 | 1         |            | 120,835,981 |         |    | 174,190,892 |     |
| 伸縮装置工             | 式                                                                                                                         | 1         |    | 94,114,421  | 1        |    | 59,674,782  | 1         | 48,790,718 | 48,790,718  |         |    | 94,114,421  |     |
| 鋼製伸縮装置AR1         | 式                                                                                                                         | 1         |    |             | 1        |    |             | 1         | 10,076,100 | 10,076,100  |         |    |             |     |
| 鋼製伸縮装置PR3         | 式                                                                                                                         | 1         |    |             | 1        |    |             | 1         | 8,135,436  | 8,135,436   |         |    |             |     |
| 鋼製伸縮装置PR6         | 式                                                                                                                         | 1         |    |             | 1        |    |             | 1         | 6,128,987  | 6,128,987   |         |    |             |     |
| 鋼製伸縮装置PR12        | 式                                                                                                                         | 1         |    |             | 1        |    |             | 1         | 6,392,187  | 6,392,187   |         |    |             |     |
| 鋼製伸縮装置PR18        | 式                                                                                                                         | 1         |    |             | 1        |    |             | 1         | 6,841,661  | 6,841,661   |         |    |             |     |
| 鋼製伸縮装置PR22        | 式                                                                                                                         | 1         |    |             | 1        |    |             | 1         | 6,304,415  | 6,304,415   |         |    |             |     |
| 鋼製伸縮装置AR2         | 式                                                                                                                         | 1         |    |             | 1        |    |             | 1         | 4,911,932  | 4,911,932   |         |    |             |     |
| 排水装置工             | 式                                                                                                                         | 1         |    | 21,433,437  | 1        |    | 10,757,051  | 1         | 15,215,856 | 15,215,856  |         |    | 21,433,437  |     |
| 排水桝               | 式                                                                                                                         | 1         |    |             | 1        |    | 2,175,680   | 1         | 1,780,000  | 1,780,000   |         |    | 2,847,360   |     |
| スラブドレーン           | 式                                                                                                                         | 1         |    |             | 1        |    | 21,300      | 1         | 85,856     | 85,856      |         |    | 124,910     |     |
| 排水管               | 式                                                                                                                         | 1         |    |             | 1        |    | 4,019,079   | 1         | 9,700,000  | 9,700,000   |         |    | 11,758,183  |     |
| 鋼製排水溝             | 式                                                                                                                         | 1         |    |             | 1        |    | 4,540,992   | 1         | 3,650,000  | 3,650,000   |         |    | 7,062,984   |     |
| 電気・通信管路工          | 式                                                                                                                         | 1         |    | 7,223,618   | 1        |    | 16,900,000  | 1         |            | 8,344,000   |         |    | 8,645,510   |     |
| 地覆・壁高欄工           | 式                                                                                                                         | 1         |    | 43,147,349  | 1        |    | 43,709,324  | 1         | 43,861,640 | 42,861,640  |         |    | 43,819,024  |     |
| コンクリート            | 式                                                                                                                         | 1         |    |             | 1        |    | 10,886,100  | 1         | 16,763,955 | 16,763,955  |         |    | 10,800,950  |     |
| 型枠                | 式                                                                                                                         | 1         |    |             | 1        |    | 22,932,703  | 1         | 15,948,585 | 15,948,585  |         |    | 22,166,042  |     |
| 鉄筋                | 式                                                                                                                         | 1         |    |             | 1        |    | 9,102,319   | 1         | 9,288,999  | 9,288,999   |         |    | 9,190,071   |     |

## 内 訳 書 に 対 す る 明 細 書 の 比 較 表

|                   |                                                                                                                           |           |    |            |          |    |            |           |            |            |         |    |            |     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------|----------|----|------------|-----------|------------|------------|---------|----|------------|-----|
| 記 入 要 領           | 1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。<br>2) 印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。 |           |    |            |          |    |            |           |            |            |         |    |            |     |
| 工 事 名             | 平成18年度 東海環状西関IC高架橋PC上部工事                                                                                                  |           |    |            |          |    |            |           |            |            |         |    |            |     |
| 工事区分・工種・<br>種別・細別 | 単<br>位                                                                                                                    | 入 札 時     |    |            |          |    |            | 工 事 完 成 時 |            |            |         |    |            | 備 考 |
|                   |                                                                                                                           | 官積算(予定価格) |    |            | 元請(当初予定) |    |            | 元請(完成時実績) |            |            | 官積算(最終) |    |            |     |
|                   |                                                                                                                           | 数量        | 単価 | 金額         | 数量       | 単価 | 金額         | 数量        | 単価         | 金額         | 数量      | 単価 | 金額         |     |
| 目地材               | 式                                                                                                                         | 1         |    |            | 1        |    | 52,488     | 1         | 41,370     | 41,370     |         |    | 52,704     |     |
| 設備基礎工             | 式                                                                                                                         | 1         |    |            | 1        |    | 735,714    | 1         | 818,731    | 818,731    |         |    | 1,609,257  |     |
| 橋梁用防護柵工           | 式                                                                                                                         | 1         |    | 3,389,200  | 1        |    | 2,666,516  | 1         |            | 3,423,767  |         |    | 3,389,200  |     |
| 検査路工              | 式                                                                                                                         | 1         |    | 2,758,000  | 1        |    | 2,212,500  | 1         |            | 2,000,000  |         |    | 2,758,000  |     |
| 銘板工               | 式                                                                                                                         | 1         |    | 31,300     | 1        |    | 57,000     | 1         |            | 200,000    |         |    | 31,300     |     |
| コンクリート橋足場等設置工     | 式                                                                                                                         | 1         |    | 16,064,400 | 1        |    | 14,628,543 | 1         | 14,605,767 | 23,924,012 |         |    | 16,064,400 |     |
| 橋梁足場工             | 式                                                                                                                         | 1         |    | 9,639,200  | 1        |    | 8,428,097  | 1         |            | 11,312,167 |         |    | 9,639,200  |     |
| 横桁用足場             | 式                                                                                                                         | 1         |    |            | 1        |    | 1,469,677  | 1         | 1,972,596  | 1,972,596  |         |    | 1,522,000  |     |
| 側部足場              | 式                                                                                                                         | 1         |    |            | 1        |    | 6,756,750  | 1         | 9,068,890  | 9,068,890  |         |    | 7,994,700  |     |
| 検査路吊足場            | 式                                                                                                                         | 1         |    |            | 1        |    | 201,670    | 1         | 270,681    | 270,681    |         |    | 122,500    |     |
| 橋梁防護工             | 式                                                                                                                         | 1         |    | 5,273,200  | 1        |    | 5,151,646  | 1         |            | 3,293,600  |         |    | 5,273,200  |     |
| ネット防護             | 式                                                                                                                         | 1         |    |            | 1        |    | 4,612,206  | 1         | 2,837,600  | 2,837,600  |         |    | 4,710,000  |     |
| 板張防護              | 式                                                                                                                         | 1         |    |            | 1        |    | 539,440    | 1         | 456,000    | 456,000    |         |    | 563,200    |     |
| 昇降用設備工            | 式                                                                                                                         | 1         |    | 1,152,000  | 1        |    | 1,048,800  | 1         |            | 9,318,245  |         |    | 1,152,000  |     |
| 仮設工               | 式                                                                                                                         | 0         |    | 0          | 0        |    | 0          | 1         |            | 1,909,805  |         |    | 1,309,412  |     |
| 仮設工               | 式                                                                                                                         | 0         |    |            | 0        |    | 0          | 1         |            | 1,909,805  |         |    | 1,309,412  |     |
| 敷鉄板               | 枚                                                                                                                         | 0         |    |            | 0        |    | 0          | 676       | 2,825      | 1,909,805  |         |    | 1,309,412  |     |
| 橋梁下部              | 式                                                                                                                         | 1         |    | 4,645,547  | 1        |    | 4,780,813  | 1         | 287,400    | 1,252,109  |         |    | 965,708    |     |
| 橋台工               | 式                                                                                                                         | 1         |    | 647,178    | 1        |    | 661,697    | 1         | 0          | 964,709    |         |    | 647,178    |     |
| 橋台躯体工             | 式                                                                                                                         | 1         |    | 647,178    | 1        |    | 661,697    | 1         |            | 964,709    |         |    | 647,178    |     |
| 踏掛版工              | 式                                                                                                                         | 1         |    | 3,998,369  | 1        |    | 4,119,116  | 0         | 0          | 0          |         |    | 0          |     |
| 踏掛版工              | 式                                                                                                                         | 1         |    | 3,998,369  | 1        |    | 4,119,116  | 0         | 0          | 0          |         |    | 0          |     |
| 橋脚工               | 式                                                                                                                         | 0         |    | 0          | 0        |    | 0          | 1         | 287,400    | 287,400    |         |    | 318,530    |     |
| 橋脚躯体工             | 式                                                                                                                         | 0         |    | 0          | 0        |    | 0          | 1         | 287,400    | 287,400    |         |    | 318,530    |     |
| 反力壁               | 式                                                                                                                         | 0         |    | 0          | 0        |    | 0          | 1         | 287,400    | 287,400    |         |    | 318,530    |     |

## 内 訳 書 に 対 す る 明 細 書 の 比 較 表

| 記 入 要 領             | 1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。<br>2) 印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。 |           |    |               |          |    |               |           |            |             |         |    |               |     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------------|----------|----|---------------|-----------|------------|-------------|---------|----|---------------|-----|
| 工 事 名               | 平成18年度 東海環状西関IC高架橋PC上部工事                                                                                                  |           |    |               |          |    |               |           |            |             |         |    |               |     |
| 工事区分・工種・<br>種別・細別   | 単<br>位                                                                                                                    | 入 札 時     |    |               |          |    |               | 工 事 完 成 時 |            |             |         |    |               | 備 考 |
|                     |                                                                                                                           | 官積算(予定価格) |    |               | 元請(当初予定) |    |               | 元請(完成時実績) |            |             | 官積算(最終) |    |               |     |
|                     |                                                                                                                           | 数量        | 単価 | 金額            | 数量       | 単価 | 金額            | 数量        | 単価         | 金額          | 数量      | 単価 | 金額            |     |
| 舗装                  | 式                                                                                                                         | 0         |    | 0             | 0        |    | 0             | 1         | 1,522      | 277,000     |         |    | 236,236       |     |
| 舗装工                 | 式                                                                                                                         | 0         |    | 0             | 0        |    | 0             | 1         | 1,522      | 277,000     |         |    | 236,236       |     |
| 市道舗装工               | 式                                                                                                                         | 0         |    | 0             | 0        |    | 0             | 1         | 1,522      | 277,000     |         |    | 236,236       |     |
| 表層                  | m2                                                                                                                        | 0         |    | 0             | 0        |    | 0             | 182       | 1,522      | 277,000     |         |    | 236,236       |     |
| 直接工事費               | 式                                                                                                                         | 1         |    | 1,188,009,317 | 1        |    | 1,005,373,854 | 1         |            | 930,844,000 |         |    | 1,184,707,150 |     |
| 共通仮設費               | 式                                                                                                                         | 1         |    | 78,557,017    | 1        |    | 55,626,146    | 1         |            | 65,672,000  |         |    | 83,068,097    |     |
| 共通仮設費               | 式                                                                                                                         | 1         |    | 18,149,017    | 1        |    | 20,405,150    | 1         |            | 33,738,607  |         |    | 22,824,097    |     |
| 運搬費                 | 式                                                                                                                         | 1         |    | 10,056,000    | 1        |    | 12,406,300    | 1         |            | 19,398,000  |         |    | 10,533,480    |     |
| 重建設機械分解組立輸送費        | 式                                                                                                                         | 1         |    | 10,056,000    | 1        |    | 12,406,300    | 1         | 14,712,177 | 14,758,773  |         |    | 10,056,000    |     |
| 仮設材運搬費              | 式                                                                                                                         | 0         |    | 0             | 0        |    | 0             | 1         | 4,639,227  | 4,639,227   |         |    | 477,480       |     |
| 安全費                 | 式                                                                                                                         | 1         |    | 2,580,000     | 1        |    | 2,580,000     | 1         |            | 7,790,000   |         |    | 5,168,600     |     |
| 交通誘導員               | 式                                                                                                                         | 1         |    | 2,580,000     | 1        |    | 2,580,000     | 1         | 6,664,000  | 7,790,000   |         |    | 5,168,600     |     |
| 技術管理費               | 式                                                                                                                         | 1         |    | 2,063,017     | 1        |    | 1,968,850     | 1         | 3,074,483  | 3,074,483   |         |    | 3,672,017     |     |
| 品質証明費               | 式                                                                                                                         | 1         |    | 2,063,017     | 1        |    | 160,400       | 1         | 450,000    | 450,000     |         |    | 160,400       |     |
| 道路台帳作成費             | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 37,625        | 1         | 78,000     | 78,000      |         |    | 37,625        |     |
| テストハンマーによる圧縮強度推定    | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 96,000        | 1         | 78,000     | 78,000      |         |    | 12,540        |     |
| ひび割れ発生状況調査費         | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 907,200       | 1         | 900,000    | 900,000     |         |    | 1,222,452     |     |
| レディミストコンクリート単位水量測定費 | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 625,000       | 1         | 515,488    | 515,488     |         |    | 29,250        |     |
| コンクリート構造物非破壊試験費     | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 105,000       | 1         | 100,000    | 100,000     |         |    | 590,000       |     |
| 施工調査費               | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 37,625        | 1         | 25,000     | 25,000      |         |    | 10,750        |     |
| モニターカメラ設置費          | 式                                                                                                                         | 0         |    |               | 0        |    | 0             | 1         | 927,995    | 927,995     |         |    | 1,609,000     |     |
| イメージアップ(率計上)        | 式                                                                                                                         | 1         |    | 3,450,000     | 1        |    | 3,450,000     | 1         | 3,476,124  | 3,476,124   |         |    | 3,450,000     |     |
| 共通仮設費(率計上)          | 式                                                                                                                         | 1         |    | 60,408,000    | 1        |    | 35,220,996    | 1         |            | 31,933,393  |         |    | 60,244,000    |     |
| 準備費                 | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 1,900,000     | 1         |            | 3,439,440   |         |    |               |     |
| 事業損失防止施設費           | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 0             | 1         |            | 0           |         |    |               |     |

## 内 訳 書 に 対 す る 明 細 書 の 比 較 表

| 記 入 要 領           | 1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。<br>2) 印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。 |           |    |               |          |    |               |           |    |               |         |    |               |     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------------|----------|----|---------------|-----------|----|---------------|---------|----|---------------|-----|
| 工 事 名             | 平成18年度 東海環状西関IC高架橋PC上部工事                                                                                                  |           |    |               |          |    |               |           |    |               |         |    |               |     |
| 工事区分・工種・<br>種別・細別 | 単<br>位                                                                                                                    | 入 札 時     |    |               |          |    |               | 工 事 完 成 時 |    |               |         |    |               | 備 考 |
|                   |                                                                                                                           | 官積算(予定価格) |    |               | 元請(当初予定) |    |               | 元請(完成時実績) |    |               | 官積算(最終) |    |               |     |
|                   |                                                                                                                           | 数量        | 単価 | 金額            | 数量       | 単価 | 金額            | 数量        | 単価 | 金額            | 数量      | 単価 | 金額            |     |
| 安全費               | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 6,699,000     | 1         |    | 3,789,436     |         |    |               |     |
| 役務費               | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 3,553,000     | 1         |    | 0             |         |    |               |     |
| 技術管理費             | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 8,040,000     | 1         |    | 4,393,517     |         |    |               |     |
| 営繕費               | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 15,028,996    | 1         |    | 20,311,000    |         |    |               |     |
| 純工事費              | 式                                                                                                                         | 1         |    | 1,266,566,334 | 1        |    | 1,061,000,000 | 1         |    | 996,516,000   |         |    | 1,267,775,247 |     |
| 現場管理費             | 式                                                                                                                         | 1         |    | 227,981,000   | 1        |    | 156,000,000   | 1         |    | 115,867,000   |         |    | 228,199,000   |     |
| 労務管理費             | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 1,856,000     | 1         |    | 8,405,000     |         |    |               |     |
| 安全訓練等に要する費用       | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 1,958,000     | 1         |    | 938,907       |         |    |               |     |
| 租税公課              | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 1,200,000     | 1         |    | 381,900       |         |    |               |     |
| 保険料               | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 1,200,000     | 1         |    | 2,697,380     |         |    |               |     |
| 従業員給料手当           | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 77,805,000    | 1         |    | 46,581,000    |         |    |               |     |
| 退職金               | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 0             | 1         |    | 150,000       |         |    |               |     |
| 法定福利費             | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 10,556,000    | 1         |    | 17,343,000    |         |    |               |     |
| 福利厚生費             | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 1,324,000     | 1         |    | 2,040,000     |         |    |               |     |
| 事務用品費             | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 1,835,000     | 1         |    | 2,348,000     |         |    |               |     |
| 通信交通費             | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 18,790,000    | 1         |    | 6,696,563     |         |    |               |     |
| 交際費               | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 956,000       | 1         |    | 1,534,717     |         |    |               |     |
| 補償費               | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 3,650,000     | 1         |    | 0             |         |    |               |     |
| 外注経費              | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 31,180,000    | 1         |    | 19,187,000    |         |    |               |     |
| 工事登録等に要する費用       | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 15,000        | 1         |    | 9,000         |         |    |               |     |
| 雑費                | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 3,675,000     | 1         |    | 7,554,533     |         |    |               |     |
| 工事原価              | 式                                                                                                                         | 1         |    | 1,494,547,334 | 1        |    | 1,217,000,000 | 1         |    | 1,112,383,000 |         |    | 1,495,974,247 |     |
| 一般管理費等            | 式                                                                                                                         | 1         |    | 119,562,666   | 1        |    | 41,000,000    | 1         |    | 146,817,000   |         |    | 119,675,753   |     |
| 役員報酬              | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 700,000       | 1         |    | 2,506,630     |         |    |               |     |
| 従業員給料手当           | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 16,960,000    | 1         |    | 60,732,064    |         |    |               |     |

## 内 訳 書 に 対 す る 明 細 書 の 比 較 表

| 記 入 要 領           | 1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。<br>2) 印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。 |           |    |               |          |    |               |           |    |               |         |    |               |     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------------|----------|----|---------------|-----------|----|---------------|---------|----|---------------|-----|
| 工 事 名             | 平成18年度 東海環状西関IC高架橋PC上部工事                                                                                                  |           |    |               |          |    |               |           |    |               |         |    |               |     |
| 工事区分・工種・<br>種別・細別 | 単<br>位                                                                                                                    | 入 札 時     |    |               |          |    |               | 工 事 完 成 時 |    |               |         |    |               | 備 考 |
|                   |                                                                                                                           | 官積算(予定価格) |    |               | 元請(当初予定) |    |               | 元請(完成時実績) |    |               | 官積算(最終) |    |               |     |
|                   |                                                                                                                           | 数量        | 単価 | 金額            | 数量       | 単価 | 金額            | 数量        | 単価 | 金額            | 数量      | 単価 | 金額            |     |
| 退職金               | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 1,750,000     | 1         |    | 6,266,575     |         |    |               |     |
| 法定福利費             | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 2,270,000     | 1         |    | 8,128,643     |         |    |               |     |
| 福利厚生費             | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 242,000       | 1         |    | 866,578       |         |    |               |     |
| 修繕維持費             | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 529,000       | 1         |    | 1,894,296     |         |    |               |     |
| 事務用品費             | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 924,000       | 1         |    | 3,308,752     |         |    |               |     |
| 通信交通費             | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 3,500,000     | 1         |    | 12,533,150    |         |    |               |     |
| 動力用水光熱費           | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 309,000       | 1         |    | 1,106,498     |         |    |               |     |
| 調査研究費             | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 2,210,000     | 1         |    | 7,913,789     |         |    |               |     |
| 広告宣伝費             | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 249,000       | 1         |    | 891,644       |         |    |               |     |
| 交際費               | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 1,220,000     | 1         |    | 4,368,698     |         |    |               |     |
| 寄付金               | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 80,000        | 1         |    | 286,472       |         |    |               |     |
| 地代家賃              | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 1,926,000     | 1         |    | 6,896,813     |         |    |               |     |
| 減価償却費             | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 0             | 1         |    | 0             |         |    |               |     |
| 試験研究費償却           | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 591,000       | 1         |    | 2,116,312     |         |    |               |     |
| 開発費償却             | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 0             | 1         |    | 0             |         |    |               |     |
| 租税公課              | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 548,000       | 1         |    | 1,962,333     |         |    |               |     |
| 保険料               | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 77,000        | 1         |    | 275,729       |         |    |               |     |
| 契約保証費             | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 922,000       | 1         |    | 3,301,590     |         |    |               |     |
| 雑費                | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 3,530,000     | 1         |    | 12,640,577    |         |    |               |     |
| 付加利益              | 式                                                                                                                         | 1         |    |               | 1        |    | 2,463,000     | 1         |    | 8,819,857     |         |    |               |     |
| 工事価格              | 式                                                                                                                         | 1         |    | 1,614,110,000 | 1        |    | 1,258,000,000 | 1         |    | 1,259,200,000 |         |    | 1,615,650,000 |     |
| 消費税相当額            | 式                                                                                                                         | 1         |    | 80,705,500    | 1        |    | 62,900,000    | 1         |    | 62,960,000    |         |    | 80,782,500    |     |
| 工事費計              | 式                                                                                                                         | 1         |    | 1,694,815,500 | 1        |    | 1,320,900,000 | 1         |    | 1,322,160,000 |         |    | 1,696,432,500 |     |

### 手持ち資材の比較表(主要資材)

[illegible]

## 資材購入先一覧(主要資材)の比較表

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                     |            |                 |                  |                  |                   |            |                 |                 |                  |                  |                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 記 入 要 領        | 1) 「入札者との関係」欄は、購入先予定業者との関係を記入。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等<br>2) 官積算が市場単価の場合、備考欄に市場単価を記入してください。<br>3) 総額で値引きし、個々の品目の値引き単価が特定できない場合、実績単価欄は契約単価を記入し、総額値引き率を備考欄に記入する。<br>4) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。<br>5) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価の欄は、主要資材(購入価格が工事費の約0.3%以上の資材)とし、軽微な資材は省略する。<br>6) 印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。 |     |                     |            |                 |                  |                  |                   |            |                 |                 |                  |                  |                       |
| 工 事 名          | 平成18年度 東海環状西関IC高架橋PC上部工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                     |            |                 |                  |                  |                   |            |                 |                 |                  |                  |                       |
| 工 種 種 別        | 品 名 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 単 位 | 入 札 時 ( 当 初 の 予 定 ) |            |                 |                  |                  | 工 事 完 成 時 ( 実 績 ) |            |                 |                 |                  | 官 単 価<br>( 最 終 ) | 備 考                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 数 量                 | 単 価        | 購 入 先 名         |                  |                  | 数 量               | 単 価        | 購 入 先 名         |                 |                  |                  |                       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                     |            | 業 者 名           | 所 在 地            | 入 札 者 と の<br>関 係 |                   |            | 業 者 名           | 所 在 地           | 入 札 者 と の<br>関 係 |                  |                       |
| プレキャストセグメント購入工 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 本   | 109                 | 2,488,100  | オリエンタル白石(株)滋賀工場 | 滋賀県犬上郡甲良町        | 自社               | 57                | 2,344,222  | オリエンタル白石(株)滋賀工場 | 滋賀県犬上郡甲良町       | 自社               | 3,465,614        | AR1～PR12              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                     |            |                 |                  |                  | 36                | 2,690,656  | ドービー建設工業(株)掛川工場 | 静岡県掛川市冨部        | 協力会社             | 2,952,222        | PR12～PR18<br>PR22～AR2 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                     |            |                 |                  |                  | 16                | 4,442,065  | 川田建設(株)那須工場     | 栃木県大田原市上石上      | 〃                | 4,304,375        | PR18～PR22             |
| PC板購入工         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 枚   | 2,499               | 22,210     | オリエンタル白石(株)滋賀工場 | 〃                | 〃                | 810               | 21,611     | オリエンタル白石(株)滋賀工場 | 滋賀県犬上郡甲良町       | 自社               | 26,399           | AR1～PR6               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                     |            |                 |                  |                  | 1,689             | 22,208     | ドービー建設工業(株)掛川工場 | 静岡県掛川市冨部        | 協力会社             | 27,545           | PR6～AR2               |
| コンクリート         | 30-8-25H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 2,741               | 13,600     | 武藤嘉商事(株)        | 岐阜市宇佐南4-5-18     | 協力会社             | 2,741             | 14,900     | 武藤嘉商事(株)        | 岐阜市宇佐南4-5-18    | 協力会社             | 13,600           | 30-8-25N              |
| 〃              | 24-8-25BB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 〃   | 655                 | 12,900     | 〃               | 〃                | 〃                | 655               | 12,400     | 〃               | 〃               | 〃                | 12,900           |                       |
| 鉄筋             | SD345 D10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t   | 0.03                | 64,000     | 阪和興業(株)         | 名古屋市東区東桜1-13-3   | 〃                | 0.00              | 0          | 阪和興業(株)         | 名古屋市東区東桜1-13-3  | 〃                | 63,000           |                       |
| 〃              | SD345 D13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 〃   | 1.32                | 62,000     | 〃               | 〃                | 〃                | 0.45              | 70,000     | 〃               | 〃               | 〃                | 60,500           |                       |
| 〃              | SD345 D16～D25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 〃   | 12.88               | 60,000     | 〃               | 〃                | 〃                | 0.59              | 68,000     | 〃               | 〃               | 〃                | 58,500           |                       |
| 〃              | SD295A D13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 〃   | 53.31               | 60,000     | 〃               | 〃                | 〃                | 55.13             | 70,000     | 〃               | 〃               | 〃                | 59,500           |                       |
| 〃              | SD295A D16～D25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 〃   | 788.01              | 58,000     | 〃               | 〃                | 〃                | 790.91            | 68,000     | 〃               | 〃               | 〃                | 58,000           |                       |
| PC鋼材           | 12S12.7B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t   | 152.40              | 243        | 神鋼鋼線工業(株)       | 大阪市中央区北浜2-6-17   | 〃                | 152.40            | 241        | 神鋼鋼線工業(株)       | 大阪市中央区北浜2-6-17  | 〃                | 211              | 単価の単位はkg              |
| 〃              | 1S21.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 〃   | 14.30               | 283        | 〃               | 〃                | 〃                | 14.30             | 285        | 〃               | 〃               | 〃                | 246              | 単価の単位はkg              |
| 定着具            | 12T13用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 組   | 1,120               | 20,180     | 極東鋼弦コンクリート振興(株) | 東京都千代田区丸の内1-4-2  | 〃                | 1,120             | 14,780     | 極東鋼弦コンクリート振興(株) | 東京都千代田区丸の内1-4-2 | 〃                |                  |                       |
| 〃              | 1S21.8用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 〃   | 1,078               | 3,920      | 神鋼鋼線工業(株)       | 大阪市中央区北浜2-6-17   | 〃                | 1,078             | 3,520      | 神鋼鋼線工業(株)       | 大阪市中央区北浜2-6-17  | 〃                |                  |                       |
| 免震支承           | 1335～2072kN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 個   | 194                 | 511,980    | 横浜ゴムMBT(株)      | 名古屋市中区千代田4-23-2  | 〃                | 194               | 461,340    | 横浜ゴムMBT(株)      | 仙台市宮城野区荻野町3-1-8 | 〃                | 588,670          |                       |
| 機能分離型支承        | 荷重支持部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 〃   | 24                  | 206,670    | (株)ビービーエム       | 東京都中央区新川2-13-9   | 〃                | 24                | 182,490    | (株)ビービーエム       | 東京都中央区新川2-13-9  | 〃                | 248,666          |                       |
| 〃              | ハッパ-部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 〃   | 24                  | 253,340    | 〃               | 〃                | 〃                | 24                | 223,700    | 〃               | 〃               | 〃                | 318,333          |                       |
| 落橋防止装置         | PCケーブル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 組   | 46                  | 187,200    | (株)エスイー         | 名古屋市中村区名駅5-31-10 | 〃                | 46                | 171,740    | (株)エスイー         | 東京都新宿区西新宿6-3-1  | 〃                | 201,265          |                       |
| 鋼製伸縮装置         | 鋼製フィンガー(片持式)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t   | 79.07               | 56,139,700 | (株)ナガセ          | 名古屋市中区丸の内1-9-8   | 〃                | 79.07             | 44,500,000 | (株)ナガセ          | 仙台市青葉区北目町2-39   | 〃                | 81,442,100       |                       |

比較的人類學

### 手持ち機械の比較表(主要機械)

[illegible]

労務者の確保計画の比較表

[illegible]



## 建設副産物の搬出等の比較表

[illegible]

| 工事費内訳                                                        |  | 注)消費税抜きで記入してください |           |            |   |                       |   |                        |   |                 |   |                   | 金額単位:千円 |                         |   |                        |   |                 |   |                    |
|--------------------------------------------------------------|--|------------------|-----------|------------|---|-----------------------|---|------------------------|---|-----------------|---|-------------------|---------|-------------------------|---|------------------------|---|-----------------|---|--------------------|
| 費 目                                                          |  | 元請・元請外注          | 元 請       | 元請外注<br>合計 | 1 | はまなす橋梁<br>(株)<br>橋梁物工 | 2 | (株)野洲サル<br>ベージ<br>クレーン | 3 | (株)エナ重機<br>クレーン | 4 | 御案クレーン(株)<br>クレーン | 5       | コンクリートポン<br>プ(株)<br>ポンプ | 6 | (有)ベストサービ<br>ス<br>交通誘導 | 7 | (有)小出電気<br>通信管路 | 8 | (株)オリエンジ<br>排水・検査路 |
| 直接工事費                                                        |  | 930,844          | 766,252   | 164,592    |   | 115,935               |   | 25,915                 |   | 6,543           |   | 2,357             |         | 3,892                   |   | 0                      |   | 8,344           |   | 1,606              |
| (1) 材料費                                                      |  | 723,331          | 704,332   | 18,999     |   | 13,325                |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 5,524           |   | 150                |
| (2) 労務費                                                      |  | 121,794          | 0         | 121,794    |   | 102,208               |   | 7,979                  |   | 3,809           |   | 2,150             |         | 1,692                   |   | 0                      |   | 2,570           |   | 1,386              |
| (3) 機械機具等損料                                                  |  | 82,414           | 58,672    | 23,742     |   | 345                   |   | 17,936                 |   | 2,734           |   | 207               |         | 2,200                   |   | 0                      |   | 250             |   | 70                 |
| (4) 資与機械等現場修理・管理費                                            |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| (5) 直接経費                                                     |  | 931              | 931       | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| A 特許使用料                                                      |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| B 光熱電力使用料                                                    |  | 931              | 931       | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| (5) 特殊経費                                                     |  | 2,374            | 2,317     | 57         |   | 57                    |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 間接工事費                                                        |  | 181,539          | 118,663   | 62,876     |   | 36,965                |   | 7,670                  |   | 1,733           |   | 768               |         | 2,657                   |   | 9,386                  |   | 2,562           |   | 1,135              |
| (1) 共通仮設費                                                    |  | 65,672           | 50,287    | 15,385     |   | 801                   |   | 4,649                  |   | 595             |   | 250               |         | 133                     |   | 7,790                  |   | 820             |   | 347                |
| イ 運搬費                                                        |  | 19,398           | 13,599    | 5,799      |   | 720                   |   | 3,951                  |   | 595             |   | 250               |         | 133                     |   | 0                      |   | 150             |   | 0                  |
| A 器機材                                                        |  | 13,749           | 13,599    | 150        |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 150             |   | 0                  |
| 1 仮設材                                                        |  | 4,939            | 4,939     | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 2 仮設材                                                        |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 3 仮設材                                                        |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 4 敷鉄板類                                                       |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 5 敷鉄板類                                                       |  | 4,639            | 4,639     | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 6 敷鉄板類                                                       |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 7 橋梁等架設支保工                                                   |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 8 橋梁用架設タワー等                                                  |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 9 橋梁用仮設桁設備                                                   |  | 2,774            | 2,774     | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 10 積み込み取り卸し費                                                 |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 11 トンネル用スライドセントル                                             |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 12 その他                                                       |  | 1,397            | 1,247     | 150        |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 150             |   | 0                  |
| B 建設機械20t未満                                                  |  | 1,448            | 0         | 1,448      |   | 720                   |   | 0                      |   | 595             |   | 0                 |         | 133                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 自走・貨物自動車等<br>による運搬                                           |  | 1,448            | 0         | 1,448      |   | 720                   |   | 0                      |   | 595             |   | 0                 |         | 133                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 日々回送による運搬                                                    |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 現場内小運搬                                                       |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| C 建設機械20t以上                                                  |  | 4,201            | 0         | 4,201      |   | 0                     |   | 3,951                  |   | 0               |   | 250               |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 貨物自動車等 による運搬                                                 |  | 2,389            | 0         | 2,389      |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 自走 による運搬                                                     |  | 1,132            | 0         | 1,132      |   | 0                     |   | 882                    |   | 0               |   | 250               |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 日々回送による運搬                                                    |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 現場内小運搬                                                       |  | 680              | 0         | 680        |   | 0                     |   | 680                    |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| ロ 準備費                                                        |  | 3,439            | 3,289     | 150        |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 150             |   | 0                  |
| A 準備・測量等                                                     |  | 3,439            | 3,289     | 150        |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 150             |   | 0                  |
| B その他                                                        |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| ハ 事業損失防止施設費                                                  |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| ニ 安全費                                                        |  | 15,056           | 7,266     | 7,790      |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 7,790                  |   | 0               |   | 0                  |
| 安全留意度<br>'建設工事公衆災害防止対策要綱'に<br>ついて選択                          |  |                  | 2 通常の安全対策 |            |   |                       |   |                        |   |                 |   |                   |         |                         |   |                        |   |                 |   |                    |
| A 安全管理費                                                      |  | 7,266            | 7,266     | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 工事区域内全般の安全管理上の監<br>視 あるいは連絡等に要した費用 (機<br>械日の保安要員等の費用を含む)     |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 不稼働日の保安要員等の費用                                                |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 標示板・標識・保安燈・防護機・バリケ<br>ード等の安全施設物の設置・撤去・維持に<br>要した費用及び使用期間中の損料 |  | 6,310            | 6,310     | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 夜間作業を行う場合における照明に<br>要した費用                                    |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 酸素欠乏症の予防に要した費用                                               |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 河川・海岸工事における救命艇に要<br>した費用                                     |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 粉塵作業の予防に要した費用                                                |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 高天トンネル等における防火安全対<br>策に要した費用                                  |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 安全用品等の費用                                                     |  | 956              | 956       | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 安全委員会等に要した費用                                                 |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| 国土交通省(港湾・航空)発注工事に<br>おける再仕立装置設置・撤去・維持管<br>理に要した費用            |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| B 交通誘導員等                                                     |  | 7,790            | 0         | 7,790      |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 7,790                  |   | 0               |   | 0                  |
| C 鉄道空港安全管理                                                   |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| D 美化化等                                                       |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| E 高圧作業予防                                                     |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| F 航路安全標識・警戒船                                                 |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| G ダム防壁・監視費                                                   |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| H トンネル工事における呼吸用保護具                                           |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| I その他                                                        |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| ホ 役務費                                                        |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| A 土地の借上費                                                     |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| B 電力用水等基本料                                                   |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| ヘ 技術管理費                                                      |  | 7,468            | 7,248     | 220        |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 220             |   | 0                  |
| A 品質管理費等                                                     |  | 3,687            | 3,537     | 150        |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 150             |   | 0                  |
| B 特別な品質管理                                                    |  | 515              | 515       | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| C 現場条件等費用                                                    |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| D 品質証明(社内検査)に要した費用                                           |  | 450              | 450       | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| E 各種調査等                                                      |  | 1,370            | 1,300     | 70         |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 70              |   | 0                  |
| F 各種台帳等                                                      |  | 78               | 78        | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| G その他                                                        |  | 1,368            | 1,368     | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| ト 営繕費                                                        |  | 20,311           | 18,885    | 1,426      |   | 81                    |   | 698                    |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 300             |   | 347                |
| A 建物費                                                        |  | 8,848            | 8,848     | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| B 借上費                                                        |  | 8,221            | 8,221     | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| C 宿泊費                                                        |  | 1,045            | 0         | 1,045      |   | 0                     |   | 698                    |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 347                |
| D 労働者送迎費                                                     |  | 381              | 0         | 381        |   | 81                    |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 300             |   | 0                  |
| E 監督員詰所等                                                     |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| F 美化化等1                                                      |  | 1,706            | 1,706     | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| G 美化化等2                                                      |  | 110              | 110       | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| H その他                                                        |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| I 労働者海上輸送費                                                   |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| チ その他<br>技術者間接費(電気工事、光ケーブル工事<br>の場合)                         |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| (2) 補償費                                                      |  | 0                | 0         | 0          |   | 0                     |   | 0                      |   | 0               |   | 0                 |         | 0                       |   | 0                      |   | 0               |   | 0                  |
| (3) 現場管理費                                                    |  | 115,867          | 68,376    | 47,491     |   | 36,164                |   | 3,021                  |   | 1,138           |   | 518               |         | 2,524                   |   | 1,596                  |   | 1,742           |   | 788                |
| イ 労務管理費                                                      |  | 8,405            |           |            |   |                       |   |                        |   |                 |   |                   |         |                         |   |                        |   |                 |   |                    |