低 価 格 理 由 と そ の 詳 細 内 容

番号	低価格理由	低 価 格 理 由 の 詳 細 内 容
①	資材費(仮設材含む)の低減	長年取引先からの購入、生産農家から直接仕入れ、資材保有の下請を使用
2	労務費の低減	
③	機械経費の低減	下請会社が機械を保有
4	新材料・新技術	
5	作業効率の向上	
6	下請業者の協力	
⑦	経費の低減	会社施設が近距離
⑧	現場管理費低減	工期短縮
⑨	安全資機材低減	手持ち安全施設
10	本支店経費の低減	
⑪	利益の低減	企業努力
12	受注実績の取得	
⑬	売上の確保	手持ち工事が少ない
14	その他	

上表の「低価格理由の詳細内容」は、元請負者が入札時の事情聴取で申告した低価格理由を項目毎に分類して例示したものです。

比較表 - 2

内 訳 書 に 対 す る 明 細 書 の 比 較 表

記入要領	1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。 2) 印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。													
	工事名	平成19年度 名古屋国道管内植栽工事												
工事区分・工種・種別・細別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
舗装		1		20,659,357	1		16,769,757	1		10,736,000	1		12,955,963	
道路植栽工(41号中切地区)	式	1		2,427,178	1		2,170,064	1		488,986	1		549,729	
道路植栽工	式	1		2,427,178	1		2,170,064	1		488,986	1		549,729	
土壌改良 t = 300	m ³	44	2,332	102,608	44	371	16,324	12	371	4,452	12	2,332	27,984	
土壌表層被覆材 t = 50	m ²	146	712.8	104,068	146	730	106,580	39	734.1	28,630	39	712.8	27,799	
植樹	本	16	16,160	258,560	16	16,500	264,000	0	16,500	0	0	16,160	0	
植樹	本	0	0	0	0	0	0	3	4,438	13,314	3	4,694	14,082	
植樹	本	2,407	753.8	1,814,396	2,407	680	1,636,760	603	680	410,040	603	753.8	454,541	
支柱	箇所	16	5,431	86,896	16	4,900	78,400	0	4,900	0	0	5,431	0	
支柱	箇所	0	0	0	0	0	0	3	2,850	8,550	3	2,301	6,903	
樹名板(1)	枚	16	1,680	26,880	16	1,500	24,000	0	1,500	0	0	1,680	0	
樹名板(2)	枚	11	3,070	33,770	11	4,000	44,000	6	4,000	24,000	6	3,070	18,420	
道路植栽工(19号勝川地区(1	式	1		7,341,269	1		5,153,541	1		4,951,960	1		6,163,474	
道路植栽工	式	1		7,341,269	1		5,153,541	1		4,951,960	1		6,163,474	
植樹帯盛土(2)	m ³	237	7,690	1,822,530	237	3,892	922,404	40	3,892	155,680	40	7,690	307,600	
土壌改良 t = 300	m ³	0	0	0	0	0	0	180	1,914.1	344,540	180	3,220	579,600	
土壌表層被覆材 t = 50	m ²	790	712.8	563,112	790	730	576,700	733	730	535,090	733	712.8	522,482	

比較表 - 2

内 訳 書 に 対 す る 明 細 書 の 比 較 表

工事区分・工種・種別・細別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
植樹	本	508	3,347	1,700,276	508	3,220	1,635,760	502	3,220	1,616,440	502	3,347	1,680,194	
地被類植付	鉢	4,837	534.7	2,586,343	4,837	241	1,165,717	4,441	317	1,406,891	4,441	534.7	2,374,602	
地被類植付	鉢	160	343.8	55,008	160	331	52,960	149	331	49,319	149	343.8	51,226	
樹名板(2)	枚	99	3,070	303,930	99	4,000	396,000	104	4,000	416,000	104	3,070	319,280	
樹名板(3)	枚	101	3,070	310,070	101	4,000	404,000	107	4,000	428,000	107	3,070	328,490	
道路植栽工(19号勝川地区(2)	式	1		1,989,762	1		1,428,030	1		1,376,912	1		1,746,411	
道路植栽工	式	1		1,989,762	1		1,428,030	1		1,376,912	1		1,746,411	
植樹帯盛土(2)	m ³	64	7,690	492,160	64	3,892	249,088	53	3,892	206,276	53	7,690	407,570	
土壌表層被覆材t=50	m ²	212	712.8	151,113	212	730	154,760	174	730	127,020	174	712.8	124,027	
植樹	本	120	3,347	401,640	120	3,220	386,400	119	3,220	383,180	119	3,347	398,293	
地被類植付	鉢	1,302	534.7	696,179	1,302	241	313,782	1,062	317	336,436	1,062	534.7	567,851	
樹名板(2)	枚	39	3,070	119,730	39	4,000	156,000	39	4,000	156,000	39	3,070	119,730	
樹名板(3)	枚	42	3,070	128,940	42	4,000	168,000	42	4,000	168,000	42	3,070	128,940	
道路植栽工(23号遠若地区)	式	1		8,901,148	1		8,018,122	1		3,918,142	1		4,496,349	
道路植栽工	式	1		8,901,148	1		8,018,122	1		3,918,142	1		4,496,349	
植樹帯盛土(1)	m ³	164	2,457	402,948	164	2,087	342,268	74	2,087	154,438	74	2,457	181,818	
植樹帯盛土(2)	m ³	245	4,600	1,127,000	245	3,892	953,540	110	3,892	428,120	110	4,600	506,000	

1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。
 2) 印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

工事名

平成19年度 名古屋国道管内植栽工事

比較表 - 2

内 訳 書 に 対 す る 明 細 書 の 比 較 表

記入要領	1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。 2) 印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。													
工事名	平成19年度 名古屋国道管内植栽工事													
工事区分・工種・種別・細別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
土壌表層被覆材t=50	m ²	817	712.8	582,357	817	730	596,410	368	730	268,640	368	712.8	262,310	
植樹	本	3	38,200	114,600	3	36,700	110,100	3	36,700	110,100	3	39,370	118,110	
植樹	本	1	22,930	22,930	1	22,560	22,560	2	22,560	45,120	2	23,390	46,780	
植樹	本	3	24,690	74,070	3	23,560	70,680	0	23,560	0	0	24,690	0	
植樹	本	2	17,650	35,300	2	16,560	33,120	0	16,560	0	0	17,650	0	
植樹	本	1,354	823.1	1,114,477	1,354	796	1,077,784	181	796	144,076	181	823.1	148,981	
植樹	本	1,787	1,391	2,485,717	1,787	1,476	2,637,612	763	1,476	1,126,188	763	1,391	1,061,333	
地被類植付	鉢	1,643	447.9	735,899	1,643	395	648,985	1,718	395	678,610	1,718	447.9	769,492	
地被類植付	鉢	2,581	819.7	2,115,645	2,581	555	1,432,455	1,650	555	915,750	1,650	819.7	1,352,505	
地被類植付	m ²	28	643.6	18,020	28	851	23,828	0	851	0	0	643.6	0	
支柱	箇所	9	4,635	41,715	9	3,920	35,280	5	3,920	19,600	5	5,054	25,270	
樹名板(1)	枚	9	1,680	15,120	9	1,500	13,500	5	1,500	7,500	5	1,680	8,400	
樹名板(2)	枚	2	3,070	6,140	2	4,000	8,000	2	4,000	8,000	2	3,070	6,140	
樹名板(3)	枚	3	3,070	9,210	3	4,000	12,000	3	4,000	12,000	3	3,070	9,210	
直接工事費	式	1		20,659,357	1		16,769,757	1		10,736,000	1		12,955,963	
共通仮設費	式	1		3,024,675	1		1,855,278	1		1,462,000	1		2,036,625	
共通仮設費	式	1		271,675	1		346,000	1		274,000	1		242,625	

比較表 - 4

資材購入先一覧(主要資材)の比較表

記入要領														
1) 「入札者との関係」欄は、購入先予定業者との関係を記入。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等 2) 官積算が市場単価の場合、備考欄に市場単価を記入してください。 3) 総額で値引きし、個々の品目の値引き単価が特定できない場合、実績単価欄は契約単価を記入し、総額値引き率を備考欄に記入する。 4) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。 5) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価の欄は、主要資材(購入価格が工事費の約0.3%以上の資材)とし、軽微な資材は省略する。 6) 印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。														
工事名														
平成19年度 名古屋国道管内植栽工事														
工種種別	品名規格	単位	入札時(当初の予定)					工事完成時(実績)					官単価(最終)	備考
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名				
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係		
植樹														
アメリカハナミズキ	H=2.5 C=0.1	本	16	12,000	(有)家田農園 緑販	稲沢市千代 町宮南66	協力会社 (25年)	0		(有)家田農園 緑販	稲沢市千代 町宮南66	協力会社 (25年)	12,750	
オタフクナンテン	H=0.2	本	2,407	350	(有)家田農園 緑販	稲沢市千代 町宮南67	協力会社 (25年)	603	350	(有)家田農園 緑販	稲沢市千代 町宮南66	協力会社 (25年)	520	
カンツバキ	H=0.5 W=0.	本	628	900	(有)家田農園 緑販	稲沢市千代 町宮南68	協力会社 (25年)	621	900	(有)家田農園 緑販	稲沢市千代 町宮南66	協力会社 (25年)	3,100	
サザンカ	H=1.8 W=0.	本	0	0	(有)家田農園 緑販	稲沢市千代 町宮南69	協力会社 (25年)	3	1,000	(有)家田農園 緑販	稲沢市千代 町宮南66	協力会社 (25年)	2,750	
ヘデラ・グレーシャ		本	160	150	(有)家田農園 緑販	稲沢市千代 町宮南70	協力会社 (25年)	149	150	(有)家田農園 緑販	稲沢市千代 町宮南66	協力会社 (25年)	310	
マテバシイ	H=4.0 C=0.21	本	3	15,000	(有)家田農園 緑販	稲沢市千代 町宮南71	協力会社 (25年)	3	15,000	(有)家田農園 緑販	稲沢市千代 町宮南66	協力会社 (25年)	25,250	
ウバメガシ	H=3.0 C=0.15	本	1	8,000	(有)家田農園 緑販	稲沢市千代 町宮南72	協力会社 (25年)	2	8,000	(有)家田農園 緑販	稲沢市千代 町宮南66	協力会社 (25年)	17,750	
ユズリハ	H=3.0 C=0.15	本	3	10,000	(有)家田農園 緑販	稲沢市千代 町宮南73	協力会社 (25年)	0	10,000	(有)家田農園 緑販	稲沢市千代 町宮南66	協力会社 (25年)	19,500	
クスノキ	H=3.0 C=0.15	本	2	9,000	(有)家田農園 緑販	稲沢市千代 町宮南74	協力会社 (25年)	0	9,000	(有)家田農園 緑販	稲沢市千代 町宮南66	協力会社 (25年)	12,500	
シャリンバイ	H=0.4 W=0.	本	1,354	350	(有)家田農園 緑販	稲沢市千代 町宮南75	協力会社 (25年)	181	350	(有)家田農園 緑販	稲沢市千代 町宮南66	協力会社 (25年)	635	
ベニバナシャリンバイ	H=0.4 W=0.	本	1,787	750	(有)家田農園 緑販	稲沢市千代 町宮南76	協力会社 (25年)	763	750	(有)家田農園 緑販	稲沢市千代 町宮南66	協力会社 (25年)	1,200	
アベリアエドワード ゴーチャ	H=0.2	本	1,643	250	(有)家田農園 緑販	稲沢市千代 町宮南77	協力会社 (25年)	1,718	250	(有)家田農園 緑販	稲沢市千代 町宮南66	協力会社 (25年)	420	
ハイビクシンブル カーベット	L=0.3	本	2,581	350	(有)家田農園 緑販	稲沢市千代 町宮南78	協力会社 (25年)	1,652	350	(有)家田農園 緑販	稲沢市千代 町宮南66	協力会社 (25年)	790	

比較表 - 4

資材購入先一覧(主要資材)の比較表

工種種別	品名規格	単位	入札時(当初の予定)					工事完成時(実績)					官単価 (最終)	備考
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名				
					業者名	所在地	入札者との 関係			業者名	所在地	入札者との 関係		
記入要領	1) 「入札者との関係」欄は、購入先予定業者との関係を記入。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等 2) 官積算が市場単価の場合、備考欄に市場単価を記入してください。 3) 総額で値引きし、個々の品目の値引き単価が特定できない場合、実績単価欄は契約単価を記入し、総額値引き率を備考欄に記入する。 4) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。 5) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価の欄は、主要資材													
工事名	平成19年度 名古屋国道管内植栽工事													
カサニアクワン		本	6,139	140	(有)冨田農園 緑販	稲沢市千代 町宮南66	協力会社 (25年)	5,504	390	くろみ会	西尾市家武 町深篠96	栽培者 (0年)	500	
支柱工														
二脚鳥居支柱添 木付	L=1.8 =0.6 H=2.5以上	組	16	1,750	(有)黒田材木 店	名古屋市中 川区山王1-	協力会社 (25年)	5	1,750	(有)黒田材木 店	名古屋市中 川区山王1-	協力会社 (25年)	5,431	市場単価 (材工共)
"	L=1.8 =0.6 30cm未満	"	9	1,900	(有)黒田材木 店	名古屋市中 川区山王1-	協力会社 (25年)	0	1,900	(有)黒田材木 店	名古屋市中 川区山王1-	協力会社 (25年)	4,635	市場単価 (材工共)
二脚鳥居支柱添 木無	L=1.8 =0.6 H=2.0以下	"	0	0	(有)黒田材木 店	名古屋市中 川区山王1-	協力会社 (25年)	3	1,500	(有)黒田材木 店	名古屋市中 川区山王1-	協力会社 (25年)	2,301	市場単価 (材工共)
高中木用アクリル 板	200×60×3	枚	25	1,300	(有)黒田材木 店	名古屋市中 川区山王1-	協力会社 (25年)	5	1,300	(有)黒田材木 店	名古屋市中 川区山王1-	協力会社 (25年)	1,680	
低木・地被用アクリル 板	120×250×3	"	297	3,500	(有)黒田材木 店	名古屋市中 川区山王1-	協力会社 (25年)	303	3,500	(有)黒田材木 店	名古屋市中 川区山王1-	協力会社 (25年)	3,070	
肥料														
ラインマルチ	50 /袋	袋	1,965	500	自然応用化 学(株)	名古屋市中 区錦1-13-26	協力会社 (25年)	1,314	500	自然応用化 学(株)	名古屋市中 区錦1-13-26	協力会社 (25年)	405	
タテヤマユーキ	25kg/25	"	656	840	自然応用化 学(株)	名古屋市中 区錦1-13-26	協力会社 (25年)	482	840	自然応用化 学(株)	名古屋市中 区錦1-13-26	協力会社 (25年)	1,240	

工事費内訳	注)消費税抜きで記入してください						金額単位:千円		
	元請+元請外注	元 請	元請外注 合計	1 加藤造園建設機 造園工	2 名古屋港木材倉 造園工	3 (株)立花警備保 警備			
直接工事費	10,736	6,932	3,804	2,597	1,207	0			
(1) 材料費	7,730	6,822	908	336	572	0			
(2) 労務費	2,896	0	2,896	2,261	635	0			
(3) 機械器具等損料	110	110	0	0	0	0			
(4) 貸与機械等現場修理・管理費	0	0	0	0	0	0			
(5) 直接経費	0	0	0	0	0	0			
A 特許使用料	0	0	0	0	0	0			
B 光熱電力使用料	0	0	0	0	0	0			
(6) 特殊経費	0	0	0	0	0	0			
間接工事費	4,154	1,765	2,389	1,518	546	325			
(1) 共通仮設費	1,462	765	697	367	142	188			
イ 運搬費	509	0	509	367	142	0			
A 器機材	482	0	482	340	142	0			
1 仮設材	0	0	0	0	0	0			
2 仮設材	0	0	0	0	0	0			
3 仮設材	0	0	0	0	0	0			
4 敷鉄板類	0	0	0	0	0	0			
5 敷鉄板類	0	0	0	0	0	0			
6 敷鉄板類	0	0	0	0	0	0			
7 橋梁等架設架保工	0	0	0	0	0	0			
8 橋梁用架設タワー等	0	0	0	0	0	0			
9 橋梁用仮設架保設備	0	0	0	0	0	0			
10 積み込み取り卸し費	0	0	0	0	0	0			
11 トンネル用スライドセントル	0	0	0	0	0	0			
12 その他	482	0	482	340	142	0			
B 建設機械20t未満	27	0	27	27	0	0			
自走・貨物自動車等 による運搬	27	0	27	27	0	0			
日々回送による運搬	0	0	0	0	0	0			
現場内小運搬	0	0	0	0	0	0			
C 建設機械20t以上	0	0	0	0	0	0			
貨物自動車等による運搬	0	0	0	0	0	0			
自走による運搬	0	0	0	0	0	0			
日々回送による運搬	0	0	0	0	0	0			
現場内小運搬	0	0	0	0	0	0			
D 準備費	0	0	0	0	0	0			
A 準備・測量等	0	0	0	0	0	0			
B その他	0	0	0	0	0	0			
ハ 事業損失防止施設費	0	0	0	0	0	0			
ニ 安全費	557	369	188	0	0	188			
安全留意度 「建設工事公衆災害防止対策要綱」に ついて選択		2							
A 安全管理費	333	333	0	0	0	0			
工事区域内全般の安全管理上の監 視、あるいは連絡等に要した費用(種 働日の保安要員等の費用を含む)	0	0	0	0	0	0			
不稼働日の保安要員等の費用	0	0	0	0	0	0			
標示板、標識、保安燈、防護網、バリケード 等の安全施設等の設置、撤去、維持に要し た費用及び使用期間中の損料	53	53	0	0	0	0			
夜間作業を行う場合における照明に要 した費用	0	0	0	0	0	0			
酸欠・窒息の予防に要した費用	0	0	0	0	0	0			
河川、海岸工事における救命艇に要し た費用	0	0	0	0	0	0			
物置作業の予防に要した費用	0	0	0	0	0	0			
長大トンネル等における防火安全対策 に要した費用	0	0	0	0	0	0			
安全用品等の費用	280	280	0	0	0	0			
安全委員会等に要した費用	0	0	0	0	0	0			
国土交通省(港湾・航空)発注工事にお ける再定装置設置、撤去、維持管理に 要した費用	0	0	0	0	0	0			
B 交通誘導員等	188	0	188	0	0	188			
C 鉄道空港安全管理	0	0	0	0	0	0			
D 高圧作業予防	0	0	0	0	0	0			
E 航路安全標識・警戒船	0	0	0	0	0	0			
F ダム築設・監視費	0	0	0	0	0	0			
G トンネル工事における呼吸用保護具	0	0	0	0	0	0			
H その他	36	36	0	0	0	0			
ホ 役務費	0	0	0	0	0	0			
A 土地の借上費	0	0	0	0	0	0			
B 電力用水等基本料	0	0	0	0	0	0			
ヘ 技術管理費	396	396	0	0	0	0			
A 品質管理費等	46	46	0	0	0	0			
B 特別な品質管理	0	0	0	0	0	0			
C 現場条件等費用	0	0	0	0	0	0			
D 品質証明(社内検査)に要した費用	0	0	0	0	0	0			
E 各種調査等	0	0	0	0	0	0			
F 各種台帳等	50	50	0	0	0	0			
G その他	300	300	0	0	0	0			
ト 労務費	0	0	0	0	0	0			
A 建物費	0	0	0	0	0	0			
B 借上費	0	0	0	0	0	0			
C 宿泊費	0	0	0	0	0	0			
D 労働者送迎費	0	0	0	0	0	0			
E 監督員詰所等	0	0	0	0	0	0			
F その他	0	0	0	0	0	0			
G 労働者海上輸送費	0	0	0	0	0	0			
チ イメージアップ費	0	0	0	0	0	0			
A 仮設備関係	0	0	0	0	0	0			
B 管理関係	0	0	0	0	0	0			
C 安全関係	0	0	0	0	0	0			
D 地域とのコミュニケーション	0	0	0	0	0	0			
E その他	0	0	0	0	0	0			
リ 回航・入航費	0	0	0	0	0	0			
A 回航費	0	0	0	0	0	0			
B 入航費	0	0	0	0	0	0			
ヌ その他	0	0	0	0	0	0			
(2) 補償費	0	0	0	0	0	0			
(3) 現場管理費	2,692	1,000	1,692	1,151	404	132			
イ 労務管理費	194	11	193	144	11	38			
ロ 安全訓練等費用	20	20	0	0	0	0			
A 安全・衛生に要した費用	20	20	0	0	0	0			
B 研修訓練等に要した費用	0	0	0	0	0	0			
ハ 租税公課	74	74	0	0	0	0			
ニ 社員等従業員給料手当	1,435	658	777	412	283	82			
ホ 退職金	0	0	0	0	0	0			
ヘ 保険料	94	94	0	0	0	0			
火災保険	0	0	0	0	0	0			
工事保険	38	38	0	0	0	0			
自動車保険	11	11	0	0	0	0			
組立保険	0	0	0	0	0	0			
法定外の労災保険	45	45	0	0	0	0			
その他損害保険	0	0	0	0	0	0			
ト 法定福利費	623	81	542	479	57	6			
A 労災保険料	47	7	40	22	16	2			
B 雇用保険料	43	6	37	28	5	4			
C 健康保険料	188	24	164	162	2	0			
D 厚生年金保険料	345	44	301	267	34	0			
E 建退共制度掛金	0	0	0	0	0	0			
F 船員保険料	0	0	0	0	0	0			
チ 福利厚生費	0	0	0	0	0	0			
リ 補償費	0	0	0	0	0	0			
ヌ 通信交通費	28	28	0	0	0	0			
ル 交際費	0	0	0	0	0	0			
ヲ 寄付金	0	0	0	0	0	0			
ワ その他	43	43	0	0	0	0			
カ 外注一般管理費等	180		180	116	53	11			
(4) 技術者間接費	0	0	0	0	0	0			
電気工事・光ケーブル工事の場合									
外注費(下請)は、外注一般管理費等の自動計算値		6,193	外注一般の計算値>>	116	53	11			
一般管理費等 自動計算値 = 110	110	110							
銅機等工場製作費(電気工事・光ケーブル工事の場 合は、機器費)	0	0	0	0	0	0			
別途調査等工事価格	0	0	0	0	0	0			
工事価格	15,000	15,000	6,193	4,115	1,753	325			
消費税当額(下請)は、下請工事価格の自動計算値	750	750		4,115	1,753	325			
工事費負担額	15,750	15,750							
当積み費のうち、地代に要した費用	0	0	0	0	0	0			
準備費のうち伐開・除根・除草等に要した費用	0	0	0	0	0	0			
二次下請負者の数	0		0	0	0	0			
二次下請負者の外注一般管理費等の合計	0		0	0	0	0			
二次下請負者への発注工事価格の合計	0		0	0	0	0			
延業人員数と作業日数									
(1) 労働者延業人員	202	0	202	149	53	0			
(2) (1)のうち通勤労働者延業人員	202	0	202	149	53	0			
(3) 交通誘導員A延業人員	26	13	13	0	0	13			
(4) 交通誘導員B延業人員	18	9	9	0	0	9			
(5) 技術関係等従業者延業人員	8	8	0	0	0	0			
(6) 技術事務関係社員等従業員延業人員	166	166	0	0	0	0			
(7) 作業日数			69	29	18	22			
現場管理費その他のうち、事務用品費に要した費 用	9	9	0	0	0	0			
現場管理費その他のうち、動力・用水光熱費に要し た費用	6	6	0	0	0	0			
安全費その他のうち、水雷・傷害保険に要した費用	0	0	0	0	0	0			

黄色塗りつぶし部分: 入力必要箇所
 緑色塗りつぶし部分: 黄色セルの入力に伴う自動計算(入力不可)
 その他の部分: シートの書換等を防ぐ為、入力不可にしている。
 ※パスワードが要求される場合の対処方法:
 入力箇所が間違っているため、指定箇所(黄色塗りつぶし部分)に入力して下さい。

工事名
 平成19年度 名古屋国道管内植栽
 工事