

三遠南信自動車道「引佐ジャンクション」(発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



# Inasa Jct News

## 引佐ジャンクション便り

発行第5号  
平成23年10月1日

磐田出張所安全協議会  
責任者：高木 敏  
TEL 544-0090

### 平成21年度 三遠南信四方浄舗装工事

大有建設株式会社 児島 053-544-0985

#### 工事進捗状況

9月末現在、引六線は歩道排水構造物が終わり歩道舗装、車道打ち換えを行っています。  
10月上旬には歩道が完成する予定です。  
本線・ランプ部は最終の表層工に向けて、排水構造物・張りコンの残工事を行っています。  
10月下旬より表層工の施工を行う予定です。  
舗装施工時は多くの大型ダンプの通行がありますが安全第一で進めてまいります。  
近隣の皆様、御通行中の皆様にはご理解と



### 平成22年度 三遠南信引佐JCTランプ 橋床版工事

TSUCHIYA(株) 高木 053-544-0090



【ランプ橋全景】



【FP3よりFA1を望む】

当社は、引佐JCTのランプ、ランプの床版橋工事を担当しています。

\*RC床版橋とは・・・鋼板にて構成された鋼板桁・鋼箱桁等の上部に鉄筋とコンクリートを組合せ構築した床版で



#### 【進捗状況】

現在の進捗率は約99%です。10月上旬に完成し、舗装工事に引渡しを行いません。もうしばらくの間ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力を

TSUCHIYA

### 平成22年度 三遠南信引佐地区整備工事

(株)鈴木組 松尾053-544-0212

#### 工事進捗状況

本工事は、9月末現在、【東黒田工区】仮設道路撤去工事及び【珍撓工区】三面水路工事を主に進めています。仮設道路撤去に伴い、側道を開放しましたのでお知らせいたします。  
10月上旬からは、引き続き10tダンプによる土砂運搬作業を予定しております。  
つきましては、地元の皆様には御迷惑をお掛けする事のないよう安全第一で工事を進めてまいりますので、何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。

#### 施工状況

#### 【東黒田工区】仮設道路撤去・側道の開放状況



#### 【珍撓工区】三面水路据付状況



### 平成22年度 三遠南信東黒田舗装工事

福田道路(株) 石田 053-544-1323

#### 工事概要

本工事は、三遠南信自動車道 引佐ジャンクション(仮称)のアスファルト舗装工事を行っております。地域の皆様に役立つ道づくりを心掛け施工してまいります。

#### 進捗状況



施工状況

本工事は現在、本線のアスファルト舗装および道路付属物の施工を行なっております。これに伴い、ダンプトラックによる資材搬入等でご迷惑をお掛けしております。

10月は主にランプ部、高架橋部のアスファルト舗装を行います。安全第一で通行いたしますので、ご協力お願い



10月施工予定箇所

工事中は近隣の皆様へご迷惑がからぬように作業員一同、細心の注意を払い作業いたします。



FUKUDA ROAD CONSTRUCTION

### 平成22年度 三遠南信引佐JCT照明設備工事

明光電気(株) 土屋 053-544-0660

#### 進捗状況

当工事は、先月に引き続きF・Gランプで軽量ダクトを設置するための作業を行っており、軽量ダクトを固定するための支持杭を道路に沿って設置しています。  
また9月には東黒田高架橋で橋梁点検車を使用して低位置照明の設置を行っています。照明器具を壁高欄の天端に設置したあと配管を接続し、ケーブルを通線しています。

明光電気株式会社

#### 施工状況



Fランプにて



東黒田高架橋にて低位置照明の設置

