


三遠南信自動車道「引佐ジャンクション」(発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



# Inasa Jct News

## 引佐ジャンクション便り

発行第8号  
平成24年1月1日  
磐田出張所安全協議会  
責任者：土屋 直之  
TEL 544-0660  
FAX 544-0660

### 磐田出張所よりお知らせ

**三遠南信自動車道（鳳来峡IC～浜松いなさ北IC）が平成24年3月4日に開通！**

地元及び関係各者の皆様のご協力のおかげでここまで工事を進めることが出来ましたことを心より感謝しております。現在現場では開通に向けて仕上げの段階です。よりよい道路となるように引き続き鋭意施工していきますので、ご協力の程宜しくお願い致します。

### 平成21年度 三遠南信四方浄舗装工事

**大有建設株式会社 児島 053-544-0985**

【工事完成のご挨拶】

昨年の10月に着工した本工事も、1年3ヶ月の歳月をかけまして12月28日に無事竣工致しました。工事期間中、近隣の皆様、ご通行中の皆様にはご迷惑をお掛けいたしました。ご理解・ご協力を頂いたことを感謝します。

当社の工事は終了しましたが、今後も三遠南信道路の開通に向けて、他工事が行われますので、もうしばらくご協力をお願いいたします。



引佐六郎沢線



[ランプ No.4~]



[本線 No.82~]

### 平成22年度 三遠南信引佐地区整備工事

**(株)鈴木組 松尾053-544-0212**

#### 工事進捗状況

本工事は、12月末現在、  
【東黒田工区】立入防止柵工事・排水構造物工事  
【四方浄工区】立入防止柵工事・排水構造物工事  
【田代川付替】法覆護岸工事  
を主に工事を進めています。  
来月には、引佐六郎沢線の道路拡幅工事・四方浄においては、仮橋撤去工事を行っていく予定です。  
交通規制を伴う現場工事のため、御通行中の皆様にはご不便をおかけしますが、何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。

#### 施工状況写真

【引佐六郎沢線】張コンクリート・立入防止柵



【平田2号線】張コンクリート・立入防止柵



【珍橋工区】三面水路・立入防止柵



### 平成22年度 三遠南信東黒田舗装工事

**福田道路(株) 石田 053-544-1323**

#### 工事概要

本工事は、三遠南信自動車道 引佐ジャンクション（仮称）のアスファルト舗装工事を行っております。地域の皆様に役立つ道づくりを心掛け施工してまいります。

#### 進捗状況



舗装状況

本工事は12月末現在の進捗率は**87%**となっています。アスファルト舗装の表層まで完了し、年内作業を終了しました。1月は主に道路付属物、区画線の施工を予定しております。  
3月までの工期延期となりましたが、安全第一で作業いたしますので、



本線高架橋

工事中は近隣の皆様へご迷惑がからぬように作業員一同、細心の注意を払い作業いたします。



**FUKUDA**  
ROAD CONSTRUCTION

※詳細は現場へお問い合わせ <http://www.fukudaroad.jp/higashikuroda/index.h>

### 平成22年度 三遠南信引佐JCT照明設備工事

**明光電気(株) 土屋 053-544-0660**

#### 進捗状況

当工事は、11月末に引佐北IC交差点で道路照明灯を1本設置しました。12月には電源元の引佐局舎から高架橋へのケーブル通線と、高架橋からそれぞれの照明器具までのケーブル通線と接続作業を行いました。またF・Gランプの分流合流部で自立型低位置照明の設置が完了しました。

今後は各種試験を行い、照明の点灯・調整・測定等を実施していきます。引き続き地域の皆様にご迷惑をお掛けしない様注意して



#### 施工状況



Gランプにて低位置照明(自立用)設置



東黒田高架橋にてケーブル通線施工状況



引佐北IC交差点にて道路照明灯の設置状況