

三遠南信自動車道“佐久間道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



# 佐久間道路 (川合工区) かわら版

発行第91号  
(平成29年10月1日)  
責任者：安全協議会  
(株)中村組  
富士見 飛鳥  
TEL 053-965-1125

## ① 平成25年度 佐久間道路佐久間第2トンネル工事 (株)安藤・間 上林 053-965-0685

### 工事概要

佐久間第2トンネル(浦川～川合間)を新設する工事です。川合地区側から約2.4kmのトンネルを施工します。

### 進捗状況

トンネル坑口部の掘削と、トンネルずいの判定、運搬を行っています。9/30時点進捗：2,043.7m(上半)/2,408m

トンネル掘削

覆工コンクリート



6箇所ある非常駐車体の掘削は全て完了しました。覆工コンクリートは標準部2箇所、非常駐車帯1箇所の3班体制で施工しています。トンネル貫通まで残り1460m程度となり、到達側(浦川側)坑口部の整備を行っています。トンネルずいの運搬は、今月は吉沢地区への運搬が主体となりますが、安全運転、マナー遵守で進めてまいります。

## ② 平成28年度 佐久間道路佐久間地区整備工事 (株)中村組 富士見 053-965-1125

### 工事概要

佐久間IC(仮称)の盛土及び暫定端末ラン프の施工を行います。

### 進捗状況

暫定ランプの補強土壁は完了し、10月から剛性防護柵基礎の施工に移行します。佐久間IC(仮称)は、先月に引き続き、盛土工事と並行して遮水層工事や排水工事を行っています。

佐久間IC(仮称)の盛土、遮水層、排水

暫定ランプの剛性防護柵基礎



## ③ 平成29年度 佐久間道路吉沢地区整備工事 鈴木工業(株) 溝口 0536-76-1703

### 工事概要

佐久間IC(仮称)および橋梁周辺の整備工事を行います。

### 進捗状況

次月より橋梁下の排水路工事、竹林の整備工事を行います。

河合1号橋下の様子

河合2号橋下の様子



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>