


三遠南信自動車道「三遠道路」（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



三遠道路
(名号)

かわら版

発行第130号
(2021年1月1日)
責任者:安全協議会
須山建設株式会社
坂牧 誠也
TEL 0536-33-0350

① 令和元年度 三遠道路8号橋下部工事 (株)鴻池組 宮脇 0536-29-0818

工事概要

三遠道路8号橋の橋梁下部工事(P1橋脚)を行います。

進捗状況

12月も深礎杭の掘削を行いました。1月も引き続き深礎杭の掘削を行います。(深礎杭直径13.5m、杭長22.0m)

現場全景



② 令和元年度 三遠道路建設工事 (株)鈴木組 高林 050-5370-5239

工事概要

三遠道路9号橋の橋梁下部工事(A1橋台、P1橋脚)を行います。

進捗状況

A1橋台は引き続き、埋戻しの準備を行っていきます。P1橋脚は12月末で5ロット中、3ロットが完了しました。1月は足場をさらに高くして残りの2ロット(柱、梁)を打設します。

現場全景

A1橋台

P1橋脚



← 橋台前面

→ 橋台背面



残り2ロット(柱と梁)を打設します。

③ 令和2年度 三遠道路8号橋南下部工事 須山建設(株) 坂牧 0536-33-0350

工事概要

三遠道路8号橋の橋梁下部工事(A1橋台)及び法面工事を行います。

進捗状況

12月は工事用道路の整備と法面工事の準備を行いました。1月は引き続き工事用道路の整備と法面工事を行います。

現場全景



④ 令和2年度 三遠道路新城地区改良工事 (株)鈴木組 杉山 050-5370-5239

工事概要

鳳来峡IC上りランプ合流部分の工事、ならびに三遠道路9号橋の橋梁下部工事(A2橋台)を行います。

進捗状況

12月に伐採・根株処理を行い、工事用道路造成に着手しました。1月は引き続き工事用道路を仕上げ、軽量盛土工部分の土工を実施します。

現場全景




三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30～17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>