



# 佐久間道路 かわら版

発行第24号  
 (平成24年3月1日)  
 責任者:安全協議会  
 須山建設株式会社  
 大場 俊雄  
 TEL 053-967-2587

## ① 平成21年度 佐久間道路建設工事 鈴木工業(株) 山本 0536-76-1151

### 工事概要

佐久間道路・東栄IC部 本線の法面掘削、残土運搬、連絡路で崩落部を復旧する工事です。また、国道側で床版工事をを行います。

### 進捗状況

連絡路の崩落部復旧(斜面对策)として、法枠が完了し、現在はアンカーの施工を行っています。来月で工事が完了する予定です。

①連絡路(斜面对策)



地域の皆様にご迷惑をお掛けしないよう、安全第一で作業を進めていきますので、ご理解・ご協力をお願いします。

## ② 平成23年度 佐久間道路浦川道路建設工事 (株)須山建設 大場 053-967-2587

### 工事概要

浦川地区における佐久間道路建設に伴う国道473号付替え工事を行います。

### 進捗状況

河川へ降りるための工事用通路の設置後、補強土壁を施工するための掘削を行います。安全を第一に進めてまいりますので、皆様のご理解・ご協力をお願いします。



## ③ 平成23年度 佐久間道路東栄道路建設工事 (株)早野組 中部支店 横川 0536-76-1355

### 工事概要

佐久間道路・東栄IC部において、本線の法面掘削と土砂運搬を行います。また、トンネル工事用の仮設道路をつくれます。

### 進捗状況

トンネル工事用仮設道路の伐採作業を開始しました。  
[工事用道路の伐採作業の様子です](#)



伐採木を再利用したチップを敷き詰めて道路のドロ汚れを防止しています。

地域の皆様にご迷惑をお掛けしないよう、安全第一で作業を進めていきますので、ご理解・ご協力をお願いします。

## ④ 平成23年度 佐久間道路川合道路建設工事 (株)中村組 寺田 053-965-1888

### 工事概要

佐久間道路川合地区におけるトンネル・橋梁工事等を施工するための工事用道路の設置工事を行います。

### 進捗状況

1月30日(月)より、市道拡幅工事に着手しました。これから工事用道路の排水路整備を行います。

### 市道拡幅施工状況



### 市道交差点部の現況



市道拡幅施工時には、交通規制により皆様にはご迷惑をおかけしました。これから、工事に伴う騒音・振動が懸念されますが、できる限りこれらを軽減するよう施工しますので、ご理解とご協力をお願いします。

## 位置図

