



佐久間道路 **かわら版**

発行第28号
 (平成24年7月1日)
 責任者：安全協議会
 須山建設株式会社
 大場 俊雄
 TEL 053-967-2587

① 平成23年度 佐久間道路浦川道路建設工事 (株)須山建設 大場 053-967-2587

工事概要

浦川地区における佐久間道路建設に伴う国道473号付替え工事を行います。

進捗状況

補強土壁を施工しています。安全を第一に進めてまいりますので、皆様のご理解・ご協力をお願い致します。



② 平成23年度 佐久間道路東栄道路建設工事 (株)早野組中部支店 横川 0536-76-1355

工事概要

佐久間道路・東栄IC部において、本線の法面掘削と土砂運搬を行います。また、トンネル工事用の仮設道路を設置する工事を行います。

進捗状況

足込地区残土盛土場所の伐採が終了し盛土工事の準備を進めています。地面に溜まった水をパイプと砕石により排水させ盛土を安定させる工事を行っています。



地下排水パイプの施工状況



地下排水設備が完了しました。

7月初旬には足込地区の土砂の運搬を再開します。安全第一で

③ 平成23年度 佐久間道路川合道路建設工事 (株)中村組 寺田 053-965-1888

工事概要

佐久間道路のトンネル工事・橋梁工事等の施工のための工事用進入路を設置する工事を行います。

進捗状況

現在工事用進入路の伐採工事を進めています。現場内と佐久間道路予定地内の草刈を行いました。

工事用進入路の現在



草刈完了



④ 平成23年度 佐久間道路川合地区道路建設工事 (株)中村組 新野 053-965-1888

工事概要

今回からかわら版に参加させて頂く(株)中村組の新規工事です。先発の工事に引き続き、川合地区において佐久間道路のトンネル工事、橋梁工事の施工のための工事用進入路と本線の土工事、佐久間IC予定地の整備を行います。

進捗状況

現在施工を行うための準備をしています。

佐久間IC予定地



本線



位置図

