



三遠道路
(新城川合)

かわら版(1/2)

発行第130号
(2021年1月4日)
責任者:安全協議会
あおみ建設(株)
岸 邦雄
TEL 0536-33-0033

① 平成31年度 三遠道路1号トンネル工事 (株)熊谷組 成高 0536-76-1918

工事概要 三遠道路1号トンネル工事(L=642.0m)を行います。

進捗状況 12月はトンネルを起点側坑口から420m奥まで掘り進めました。1月も引続きトンネル掘削と、終点側出口の地山の補強を行います。ダンプやトラック等、工事車両の通行が多くなりますが、交通ルールを守り、安全第一で運行します。

工事箇所全景



② 令和元年度 三遠道路7号橋下部工事 中村建設(株) 加藤 0536-33-0035

工事概要 三遠道路7号橋の橋梁下部工事(P3橋脚)及び8号橋の仮橋工事を行います。

進捗状況 12月末にP3橋脚の最終コンクリート打設が完了しました。1月は型枠と足場を解体後、亀淵川の護岸工事をして工事完了となります。工事も残り僅かとなりましたが、引続き地元の方の通行を優先し安全第一で工事車両の運行を行います。

工事箇所全景



③ 令和元年度 三遠道路2号トンネル工事 清水建設(株) 森本 0536-33-0881

工事概要 三遠道路2号トンネル工事(L=436.0m)を行います。

進捗状況 12月はトンネルを坑口から約210m奥まで掘り進めました。1月も引続きトンネル掘削がメインとなります。ダンプやトラック等、工事車両の通行が多くなりますが、引続き、地元への配慮を怠らず、今年も安全第一で運行します。

工事箇所全景



④ 令和2年度 三遠道路7号橋下部工事 名工建設(株) 加藤 0536-29-0396

工事概要 三遠道路7号橋の橋梁下部工事(A1橋台、P1橋脚、P2橋脚)を行います。

進捗状況 12月はA1橋台の土工事と法面工事、P2橋脚の深礎工を行いました。1月も同じ工事を進めます。大型車両の運行と資機材の車両が出入りますが、一般車両を優先し安全第一で運行します。

工事箇所全景



三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>

※裏面につづく

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



三遠道路
(新城川合)

かわら版(2/2)

発行第130号
(2021年1月4日)
責任者:安全協議会
あおみ建設(株)
岸 邦雄
TEL 0536-33-0033

⑤ 令和2年度 三遠道路8号橋下部工事 あおみ建設(株) 岸 0536-33-0033

工事概要 三遠道路8号橋の橋梁下部工事(P2橋脚)を行います。

進捗状況 12月は地盤改良の作業を行う足場の設置を行いました。1月は地盤改良を行いますので、資材運搬の工事車両の出入りが多くなりますが、住民の方々を優先での運転をし安全第一で進めてまいります。

工事箇所全景



三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30～17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>