



三遠道路
(新城川合)

かわら版(1/2)

発行第132号
(2021年3月1日)
責任者:安全協議会
中村建設(株)
加藤 保実
TEL 0536-33-0035

① 平成31年度 三遠道路1号トンネル工事 (株)熊谷組 成富 0536-76-1918

工事概要 三遠道路1号トンネル工事(L=642.0m)を行います。

進捗状況 2月はトンネルを530m奥まで掘り進めたのと、終点側の岩崖が崩れないように亀裂にモルタルを注入して、地山を固めました。3月も引続きトンネル掘削と地山補強工事を行います。工事車両通行は継続しますが、安全第一で運行します。

工事箇所全景

地山補強 岩接着工



出口側(一ツ沢)坑口

落石防護網設置

② 令和元年度 三遠道路7号橋下部工事 中村建設(株) 加藤 0536-33-0035

工事概要 三遠道路7号橋の橋梁下部工事(P3橋脚)及び8号橋の仮橋工事を行います。

進捗状況 住民の皆様のご協力のおかげで事故も無く工事を完了することが出来ました。ありがとうございました。

工事箇所全景



7号橋 P3橋

③ 令和元年度 三遠道路2号トンネル工事 清水建設(株) 森本 0536-33-0881

工事概要 三遠道路2号トンネル工事(L=436.0m)を行います。

進捗状況 2月はトンネルを坑口から約360m奥まで掘り進めました。3月も引続きトンネル掘削がメインとなります。ダンプやトラック等、工事車両の通行が多くなりますが、引続き、地元への配慮を怠らず、安全第一で運行します。

工事箇所全景



トンネル坑口から320m



坑口から320m



トンネル坑口から坑内全景

④ 令和2年度 三遠道路7号橋下部工事 名工建設(株) 加藤 0536-29-0396

工事概要 三遠道路7号橋の橋梁下部工事(A1橋台、P1橋脚、P2橋脚)を行います。

進捗状況 2月はA1橋台の土工と法面工事、P2橋脚の深礎工を行いました。3月も同じ工事を進めます。P2橋脚において2回多量のコンクリート打設がありますので、交通誘導員を配置し一般車両を優先して安全第一にて運行します。

工事箇所全景



A1橋台施工箇所



P2橋脚施工箇所

GL-15m

三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>

※裏面につづく

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



三遠道路
(新城川合)

かわら版(2/2)

発行第132号
(2021年3月1日)
責任者:安全協議会
中村建設(株)
加藤 保実
TEL 0536-33-0035

⑤ 令和2年度 三遠道路8号橋下部工事 あおみ建設(株) 岸 0536-33-0033

工事概要 三遠道路8号橋の橋梁下部工事(P2橋脚)を行います。

進捗状況 2月は地盤改良を行っています。3月も引き続き地盤改良を行いますので、資材運搬の工事車両の出入りが多くなりますが、住民の方々に優先での運転をし安全第一で進めてまいります。

工事箇所全景



三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30～17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>