



三遠道路
(新城川合)

かわら版(1/2)

発行第140号
(2021年11月1日)
責任者：安全協議会
あおみ建設(株)
岸 邦雄
TEL 0536-33-0033

① 平成31年度 三遠道路1号トンネル工事
(株)熊谷組 成高 0536-76-1918

工事概要 三遠道路1号トンネル工事(L=642.0m)を行います。

進捗状況 10月はトンネル坑内においてインバート工、防水工、終点側では切土工を行いました。11月は、引き続きトンネル内ではインバート工、終点側では急崖部の切土工を行います。

工事箇所全景



トンネル坑内状況

切土工

終点側坑口全景

② 令和元年度 三遠道路2号トンネル工事
清水建設(株) 森本 0536-33-0881

工事概要 三遠道路2号トンネル工事(L=436.0m)を行います。

進捗状況 10月はトンネル坑内において覆工コンクリート工、本体補強鉄筋工、到達側では鉄筋挿入工を行いました。11月はトンネル内で覆工コンクリート工、到達側ではA2橋台工を行います。

工事箇所全景



本体補強鉄筋工(到達側)全景

③ 令和2年度 三遠道路7号橋下部工事
名工建設(株) 加藤 0536-29-0396

工事概要 三遠道路7号橋の橋梁下部工事(A1橋台、P1橋脚、P2橋脚)を行います。

進捗状況 10月はA1橋台躯体工、P1橋脚は土留工、P2橋脚は埋戻しを行いました。11月はA1橋台とP1橋脚は躯体工、P2橋脚は埋戻しを行います。

工事箇所全景



A1橋台施工箇所

P1橋脚施工箇所

P2橋脚施工箇所

④ 令和2年度 三遠道路8号橋下部工事
あおみ建設(株) 岸 0536-33-0033

工事概要 三遠道路8号橋の橋梁下部工事(P2橋脚)を行います。

進捗状況 10月は深礎工(掘削14.0m分)が完了しました。11月は深礎工(掘削、鉄筋組立)を行います。

工事箇所全景



P2橋脚

P2橋脚

三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>

三遠南信自動車道“三遠道路”(発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



三遠道路
(新城川合)

かわら版(2/2)

発行第140号
(2021年11月1日)
責任者：安全協議会
あおみ建設(株)
岸 邦雄
TEL 0536-33-0033

⑤ 令和2年度 三遠道路新城川合地区改良工事 鈴中工業(株) 大竹 0536-29-0111

工事概要 三遠道路7-8号橋間土工部の施工をし、三遠道路8号橋の橋梁下部工事(A2橋台)を行います。

進捗状況 10月は法面補強工事のアンカー設置を行いました。11月も引続き法面補強工事を行います。

工事箇所全景



11月施工
予定箇所

⑥ 令和2年度 三遠道路3号トンネル新城地区舗装工事 大有建設(株) 小林 0536-76-0600

工事概要 三遠道路3号トンネルのコンクリート舗装工事(L=1070.0m)を行います。

進捗状況 10月は上旬にコンクリート舗装の半断面が完了し、中旬に残る半断面の鉄筋組立を行いました。下旬には本線のもう半分の表層打設が完了し、11月から縁石、監視員通路壁及び道路付属物の施工を行います。

工事箇所全景



起点側現況



終点側現況

三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>