



三遠道路
(新城川合)

かわら版(1/2)

発行第152号
(2022年11月1日)
責任者:安全協議会
(株)佐藤渡辺
小柳 翔太郎
TEL 050-5527-4650

① 平成31年度 三遠道路1号トンネル工事 (株)熊谷組 成高 0536-76-1918

工事概要 三遠道路1号トンネル工事(L=642m)を行います。

進捗状況 10月は覆工コンクリート工及び中央排水工、落石防止柵工を行いました。また、北側坑口部のA1橋台が完成しました。11月も引き続き覆工コンクリート工及び中央排水工を行います。

工事箇所全景

非常駐車帯覆工施工状況

北側坑口A1橋台完成全景



② 令和3年度 三遠道路7号橋PC上部工事 (株)安部日鋼工業① 藤井 0536-29-9502

工事概要 三遠道路7号橋の橋梁上部工事(L=335mのうち247m)を行います。

進捗状況 10月はP2の片持箱桁67ロック、P3の足場解体、P4の片持箱桁97ロックを施工しました。11月はP2の片持箱桁7～87ロック、P3の移動作業車組立、P4の移動作業車解体を施工します。

工事箇所全景

P4橋脚施工箇所

P3橋脚施工箇所

P2

P2橋脚施工箇所

A2

P4



③ 令和4年度 三遠道路3号トンネル新城地区舗装工事 (株)佐藤渡辺 小柳 050-5527-4650

工事概要 三遠道路3号トンネルの舗装工事(L=1766.3m)を行います。

進捗状況 10月は鉄筋組立、片側の連続鉄筋コンクリート舗装のコンクリート打設を行いました。11月は残った側のコンクリート打設、フレキャスト監視員通路壁の施工を行います。

工事箇所全景

フレキャスト監視員通路壁を設置します。



10月施工完了

11月施工

連続鉄筋コンクリート舗装工を行います。

④ 令和4年度 三遠道路新城地区整備工事 (株)中村組① 鈴木 053-412-1122

工事概要 三遠道路7号橋～8号橋間における法面工及び補強土壁、場所打擁壁の施工を行います。

進捗状況 10月は法面の掘削及び、場所打擁壁の深礎杭基礎の施工を行いました。11月は法面の掘削及び、残り2箇所の深礎杭基礎の施工を行います。

工事箇所全景

三遠道路7号橋至 乗栄IC

三遠道路8号橋至 鳳来峠IC

深礎杭施工箇所

法面掘削施工箇所



三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30～17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。

↓↓↓↓↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



三遠道路
(新城川合)

かわら版(2/2)

発行第152号
(2022年11月1日)
責任者:安全協議会
(株)佐藤渡辺
小柳 翔太郎
TEL 050-5527-4650

⑤ 令和4年度 三遠道路PC上部工事
(株)安部日鋼工業② 大澤 0536-29-9502

工事概要 三遠道路6号橋の橋梁上部工事(L=27.5m)を行います。

進捗状況 10月は、起工測量・支承を据え付けるための準備を行いました。
11月は、主桁架設の準備を行います。

工事箇所全景



1号TN

A2

A1

三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！
【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>