



# 佐久間道路 (東栄工区) かわら版

発行第40号  
(平成25年6月1日)  
責任者:安全協議会  
榊鈴木組  
山下 賢也  
TEL 053-965-0085

## ① 平成24年度 佐久間道路東栄連絡路整備工事 鈴木工業(株) 溝口 0536-76-1701

**工事概要** 佐久間道路・東栄IC(仮称)連絡路の盛土工事および奈根川の護岸工事を行います。

**進捗状況** 連絡路の盛土工事、側溝設置工事を行っています。奈根川の護岸工事は5月に完成となりました。

国道より連絡路を望む



奈根川護岸完成状況



## ② 平成24年度 佐久間道路東栄地区道路建設工事 藤城建設(株) 山口 0536-76-0097

**工事概要** 佐久間道路・東栄IC(仮称)において、本線及び連絡路の土砂(岩)掘削と残土運搬を行います。

**進捗状況** 5月末で39000m<sup>3</sup>の土砂(岩)を搬出しました。6月の作業内容は発破併用の掘削作業及び東栄町横見へ残土運搬・盛土作業を行います。

【掘削作業箇所(東栄IC部)】



【残土受入地(横見)】



## ③ 平成24年度 佐久間道路東栄地区第1トンネル新設工事 西松建設(株) 大林 0536-32-7122

**工事概要** 佐久間道路のうち、佐久間第1トンネルを東栄町側から約1.9km掘削する工事です。

**進捗状況** トンネル掘削に必要な測量および設備工を行っています。

トンネル本坑掘削位置



避難坑施工ヤード造成箇所



## ④ 平成24年度 佐久間道路東栄地区東道路建設工事 (株) 鈴木組 長谷川

**工事概要** 佐久間道路・東栄IC(仮称)において、本線及び連絡路の土砂(岩)掘削・残土処理と法面保護工事を行います。

**進捗状況** 工事に着手するための準備を行っています。

掘削作業箇所(東栄IC本線)



法面施工箇所(東栄IC本線)



## ⑤ 平成24年度 三遠道路1号橋西下部工事 藤城建設(株) 伊與田 0536-76-0097

**工事概要** 国道474号(三遠道路)において、橋の基礎となる橋脚を作る工事を行います。

**進捗状況** 工事の着手に向けて、計画・準備を行っています。



## ⑥ 平成24年度 三遠道路1号橋東下部工事 鈴木工業(株) 白頭 0536-76-1701

**工事概要** 東栄地区において国道151号と奈根川に架かる三遠道路の橋梁の橋脚を作る工事を行います。

**進捗状況** 工事を始めるための準備を行っています。

施工予定箇所写真(南から撮影)



施工予定箇所写真(北から撮影)



### 位置図

