



佐久間道路 (東栄工区) かわら版

発行第47号
(平成26年1月1日)
責任者:安全協議会
株鈴恭組
長谷川恒治
TEL053-676-1273

① 平成24年度 佐久間道路東栄連絡路整備工事 鈴中工業(株) 溝口 0536-76-1701

工事概要 佐久間道路・東栄IC(仮称)連絡路の盛土工事および奈根川の護岸工事を行います。

進捗状況 連絡路の舗装、防護柵工事を行っています。また、連絡路の法面吹き付け工事を予定しています。

国道より連絡路を望む



連絡路より国道を望む



② 平成24年度 佐久間道路東栄地区第1トンネル新設工事 西松建設(株) 大林 0536-32-7122

工事概要 佐久間道路のうち、佐久間第1トンネルを東栄町側から約1.9km掘削する工事です。

進捗状況 12月現在、発破工法により避難坑掘削が約100m完了しました。今後も避難坑掘削を進めていきます。また、この掘削スリを下田残土仮置場に運搬しています。

トンネル施工状況



避難坑 坑内状況



③ 平成24年度 佐久間道路東栄地区東道路建設工事 (株)鈴恭組 長谷川 0536-76-1273

工事概要 佐久間道路・東栄IC部において、本線及び連絡路の土砂(岩)掘削・残土処理と法面保護工事を行います。

進捗状況 本線の土砂(岩)掘削と運搬作業は、12月末に完了予定です。引き続き法面保護工事を行っています。

掘削作業箇所(東栄IC本線)



法面施工箇所(東栄IC本線)



④ 平成24年度 三遠道路1号橋西下部工事 藤城建設(株) 伊與田 0536-76-0097

工事概要 国道474号(三遠道路)において、橋の基礎となる橋脚を作る工事を行います。

進捗状況 工事の着手に向けて、計画・準備を行っています。

橋脚施工箇所



⑤ 平成24年度 三遠道路1号橋東下部工事 鈴中工業(株) 細井 0536-76-1701

工事概要 東栄地区において国道151号と奈根川に架かる三遠道路の橋梁の橋脚を作る工事を行います。

進捗状況 工事を始めるための準備を行っています。

施工予定箇所写真(南から撮影)



施工予定箇所写真(北から撮影)



⑥ 平成25年度 佐久間道路東栄地区道路建設工事 神野建設(株) 小島 0536-76-1580

工事概要 佐久間道路・東栄IC部において、ランフ及び連絡路の土砂(岩)掘削・残土処理と法面保護工事を行います。

進捗状況 工事を始めるための準備を行っています。

掘削作業箇所写真(東から撮影)



法面施工箇所写真(南から撮影)



位置図

