



佐久間道路 (東栄工区) かわら版

発行第87号
 (平成29年6月1日)
 責任者: 安全協議会
 藤城建設(株)
 今泉 誠
 TEL0536-76-0030

① 平成28年度 佐久間道路3号橋下部工事 (株)鈴木組 青野 0536-76-1808

工事概要 東栄IC(仮称)佐久間道路3号橋において橋台をつくります。

進捗状況 現在、橋台施工箇所では基礎杭(深礎杭)を、本線部では本線の掘削を行っています。

橋台施工箇所



本線切土部



② 平成28年度 佐久間・三遠道路東栄横見地区整備工事 藤城建設(株) 今泉 0536-76-0030

工事概要 横見地区において他工区の発生土の受け入れ場所の整備を行います。

進捗状況 横見地区の盛土が3月下旬に完了しました。

横見地区施工箇所



③ 平成28年度 佐久間・三遠道路東栄地区道路建設工事 神野建設(株) 西土 0536-76-0795

工事概要 東栄IC(仮称)佐久間道路側本線およびランプ部の擁壁と排水構造物をつくります。

進捗状況 現場打ち逆T型擁壁と現場打ちL型擁壁をつくっています。6月から林道付替えの本線横断ボックスの施工に入ります。

現場打ち逆T型擁壁(本線)



現場打ちL型擁壁(本線OFFランプ)



④ 平成28年度 佐久間・三遠道路整備工事 鈴木工業(株) 山本 0536-33-0035

工事概要 東栄IC(仮称)三遠道路側ランプ部の擁壁(補強土壁)をつくります。

進捗状況 補強土壁施工に向けて準備中です。

本線右(ONランプ)側



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所
 ホームページで紹介されています。
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業
 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>