



三遠道路
(東栄)

かわら版 (1/2)

発行 第190号
(2026年1月1日)
責任者: 安全協議会
(株)ミヅタ

① 令和6年度 三遠道路新城東栄吉沢地区道路建設工事
(株)中村組②

工事概要 三遠道路東栄ICにおいて、擁壁・盛土工事を行います。

進捗状況 12月は、準備工を行いました。
1月は、防護柵工を行い工事完了となります。
工事期間中は皆様のご理解・ご協力あいかがとうございました。

工事状況



③ 令和6年度 三遠道路新城東栄地区整備工事
神野建設(株)②

工事概要 三遠道路3号から1号橋において、トンネル内・坑口の整備工事を行います。(排水構造物・防護柵・区画線・道路付属施設・情報ボックス・橋梁付属物)

進捗状況 12月は、情報ボックス工・防護柵工を行いました。
1月は、引き続き防護柵工と区画線工を行います。

工事状況



② 令和6年度 三遠道路4号トンネル照明設備工事
イシデンエンジニアリング(株)②

工事概要 三遠道路4号トンネルにおいて、トンネル照明設備の設置工事を行います。

進捗状況 12月は、道路分岐点の注意灯(プリンカー)の設置を行いました。
1月は、非常駐車帯の照明灯具の設置を行います。

工事状況



④ 令和6年度 三遠道路東栄地区整備工事
長坂建設興業(株)①

工事概要 三遠道路3号トンネル坑口付近及び、避難坑で整備工事を行います。

進捗状況 12月は、法面工及び、防護柵工を行いました。
1月は、階段工を行います。

工事状況



三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

○住所: 〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
○電話番号: 053-542-3877
○受付時間: 08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>



三遠道路
(東栄)

かわら版 (2/2)

発行 第190号
(2026年1月1日)
責任者：安全協議会
(株)ミズタ

⑤ 令和6年度 三遠道路新城東栄地区舗装工事 岐建(株)①

工事概要 三遠道路3号トンネル飯田側坑口から東栄ICまでの区間で、舗装工事を行います。

進捗状況 12月は、東栄ICの1号橋終点側にて排水構造物工、舗装工を行いました。
1月は、3号トンネル飯田側坑口から東栄ICまでの舗装工、区画線工、防護柵工を行います。

工事状況



⑥ 令和5年度 三遠道路トンネル照明設備工事 シーキューフ(株)

⑥ 令和5年度 三遠道路トンネル照明設備工事 シーキューフ(株)

工事概要 三遠道路3号トンネルにおいて、トンネル照明設備の設置工事を行います。

進捗状況 12月は、電気室及び明かり部にてケーブルの敷設作業及び坑外灯の建柱作業を行いました。
1月も引き続き、電気室及び明かり部にてケーブルの敷設作業を行います。

工事状況



⑦ 令和5年度 三遠道路3号トンネル消火設備工事 能美防災(株)

工事概要 三遠道路3号トンネルにおいて、トンネル消火設備の設置工事を行います。

進捗状況 12月は、保温材の取付と給水栓の設置を行いました。
1月は、消火ポンプの試運転と消火栓の放水試験を行います。

工事状況

3号トンネル ポンプ室



3号トンネル 明かり部



⑧ 令和5年度 三遠道路3号トンネル非常用施設排煙設備工事 (株)ミズタ

工事概要 三遠道路3号トンネルにおいて、排煙用設備の設置工事を行います。

進捗状況 12月は、3号トンネル坑口のケーブル入線作業を行いました。
1月は、ジェットファンの試運転を行います。

工事状況

3号トンネル

至 浜松



至 飯田

三遠南信自動車道位置図



・事業連絡先

- 住 所：〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
○電話番号：053-542-3877
○受付時間：08:30～17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>