

三遠南信自動車道「佐久間道路」（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



# 佐久間道路 (浦川工区) かわら版

発行第56号  
 (平成26年11月1日)  
 責任者：安全協議会  
 榎鈴木組  
 山下 賢也  
 TEL 053-967-2511

## ① 平成24年度 佐久間道路浦川地区第1トンネル新設工事 (株)大林組 出口 053-966-6011

**工事概要** 浦川地区において、佐久間道路本線のトンネルと避難用トンネルの工事を行います。トンネルは佐久間町から東栄町へ向けて約1.6km掘り進めます。

**進捗状況** 引続き、本坑(本線トンネル)と避難坑(避難用トンネル)を掘削しています。本坑の坑口の準備を開始しました。現在進捗(10/20時点) 本坑 141.5m/1,555m 避難坑 644.5m/1,575m



## ② 平成25年度 佐久間道路浦川連絡路建設工事 須山建設 (株) 藤田 053-967-3951

**工事概要** 大千瀬川左岸側にて、佐久間道路の橋台と浦川連絡路道路の施工を行ないます。

**進捗状況** 現在橋台の深礎杭の工事完了してこれから橋台躯体工事を行います。また、連絡路の施工は通行止めになっている佐久間小田敷線を利用して工事をします。



## ③ 平成25年度 佐久間道路浦川地区道路建設工事 (株) 鈴木組 山下 053-967-2511

**工事概要** 大千瀬川左岸側にて、下流側(国道473号線側)より浦川IC連絡路(仮称)の拡幅工事を行ないます。

**進捗状況** 仮設土留工の設置が完了しました。現在、道路拡幅部分の法面掘削をロックライミングマシン工法(RCM工法)にて行っています。



【大千瀬川下流錦橋より左岸側を望む】

【大千瀬川右岸側より左岸側を望む】

## ④ 平成26年度 佐久間道路大千瀬川橋P C上部工事 鹿島建設 (株) 川岸 0536-23-4921

**工事概要** 大千瀬川の上空を跨ぐ、長さ270mのコンクリート製の橋梁を構築する工事です。

**進捗状況** 施工の計画や段取りを行っていますので、まだ現場での作業はありません。10月29日より、浦川に現場事務所を建てます。



【終点(飯田)側から起点(浜松)側を望む】

### 位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。【[http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo\\_douro/gaiyo\\_sanen\\_index.html](http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html)】