



# 佐久間道路 (浦川工区) かわら版

発行第61号  
 (平成27年4月1日)  
 責任者：安全協議会  
 (株)大林組  
 出口 大輔  
 TEL053-966-6011

## ① 平成24年度 佐久間道路浦川地区第1トンネル新設工事 (株)大林組 出口 053-966-6011

**工事概要** 浦川地区において、佐久間道路本線のトンネルと避難用トンネルの工事を行います。トンネルは浜松市から東栄町へ向けて約1.6km掘進します。引続き、本坑と避難坑を掘削しています。

**進捗状況** 現在進捗 本坑 696.5m/1,555m (3/21時点) 避難坑 1281.5m/1,575m  
 本坑では巻立てのコンクリートも進んでいます。(160.5m)



## ② 平成26年度 佐久間道路大千瀬川橋PC上部工事 鹿島建設(株)川岸 053-966-6253

**工事概要** 大千瀬川の上空を跨ぐ、長さ270mのコンクリート製の橋梁を構築する工事です。

**進捗状況** P1橋脚・P2橋脚ともに、足場の中で型枠・鉄筋・PCの組立を行った後、順次コンクリートの打設を行っています。



## ③ 平成25年度 佐久間道路浦川地区道路建設工事 (株)鈴木組 山下 053-967-2511

**工事概要** 大千瀬川左岸側にて、下流側(国道473号線側)より佐久間小田敷線の道路改良工事(拡幅工事)を行ないます。

**進捗状況** 3月末をもちまして工事が完了しました。工事期間中は、御理解・御協力大変ありがとうございました。



### 位置図

