



佐久間道路 かわら版

(浦川工区)

発行第81号
(平成28年12月1日)
責任者:安全協議会
中村建設株式会社
瀧本 昌司
TEL0539-67-2870

① 平成24年度 佐久間道路浦川地区第1トンネル新設工事 (株)大林組 出口 053-966-6011

工事概要 浦川地区において、佐久間道路本線のトンネルと避難用トンネルの工事を行います。トンネルは浜松市から東栗町へ向けて約1.6km掘進します。

進捗状況 本坑、避難坑とも掘削完了、本坑のコンクリート、避難坑口のコンクリートも完了しました。仕上げ作業を行っています。11/25現在の覆工コンクリート進捗 1.555m/1.555m



本線の坑口 (高さ約15m) / トンネル坑口部の様子 (避難坑、本坑)

本線トンネルの坑口も仕上がり、巨大なトンネルが浦川に出現しました。4階建てのビル相当の大きさになります。コンクリート作業もほぼ完了。完成に向けてラストスパートです。

② 平成28年度 佐久間道路吉沢地区整備工事 (株)早野組 熊谷 0536-76-0722

工事概要 吉沢地区にて佐久間・三遠道路トンネル工事で発生した掘削土を受入、盛土する工事を行います。

進捗状況 佐久間第2トンネル等で発生した土の受入れを行っています。



普通土仮置きヤード

対策土受入ヤード

③ 平成28年度 佐久間道路浦川右岸道路建設工事 中村建設(株) 瀧本 053-967-2870

工事概要 浦川地区において、三遠道路浦川IC(仮称)の補強土壁コンクリートの基礎工事を行います。

進捗状況 11月末より掘削作業を行っています。それに伴い、土砂の搬出を10+タンフにて随時開始していきます。



施工エリア(上空)

基礎施工イメージ

④ 平成28年度 佐久間道路浦川左岸道路建設工事 (株)鈴木組 高林 053-967-2740

工事概要 市道「佐久間小田敷線」の道路拡幅及び(仮称)「浦川連絡路橋」の橋梁下部工事を行います。

進捗状況 11月中旬より「2号法面」の伐採を着手しました。一方、「錦橋」側では「A1橋台」を施工するための仮設土留めを行っています。

平成28年度 佐久間道路浦川左岸道路建設工事
平成28年10月1日～平成29年3月31日

工事内容: 本工事は市道「佐久間小田敷線」の道路拡幅及び(仮称)浦川連絡路橋の橋梁下部工を行う工事です。

2号法面: コンクリート吹付、鉄筋挿入

A1橋台: (今回施工)

市道「佐久間小田敷線」 / (仮称)浦川連絡路橋 / 国道473号

特選盛土工

発注者: 国土交通省(中部地方整備局) 浜松河川国道事務所
受注者: 株式会社 鈴木組
TEL: 053-967-2740

三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業
HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する「人」にスポットをあてて紹介する取り組みを行っています。ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。



<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>