

令和7年10月31日
14時00分現在
中部地方整備局
木曽川下流河川事務所

沢北排水機場のポンプ故障について ＜仮設ポンプ撤去＞

1. 概要

令和7年7月17日大雨にともなう排水運転中に故障が発生した、揖斐川の「沢北排水機場」の3台中1台のポンプの代替機能確保のために、仮設ポンプを設置する緊急復旧工事を令和7年7月24日より進め、8月12日から10月31日まで設置しておりましたが、故障したポンプの本復旧について11月上旬に着手の目処がつき、また、無事に今年度の出水期間を終えることができましたので11月から仮設ポンプの撤去作業を開始します。

2. 本復旧までの代替措置

○令和7年8月12日から10月31日まで（11月から撤去作業開始）

仮設ポンプ（固定式）

水中ポンプ（20m³/min） 15台 合計 300m³/min（5m³/s）

○令和7年11月から本復旧完了（令和8年3月予定）まで

排水ポンプ車

11月以降、本復旧完了までの期間に大雨となった場合には排水ポンプ車を最大8台設置し必要な排水機能（5m³/s）を確保する予定。



仮設ポンプ設置状況



排水ポンプ車

3. 本復旧までの見通し

本復旧工事については、令和7年11月上旬に契約締結し、令和8年3月中に復旧完了予定です。

＜参考：これまでの経緯＞

【時系列（3号）】

令和7年

7月17日(木)

- 11:00 排水運転開始
- 11:50 3号主ポンプ運転停止
操作人から木曽川下流河川事務所へ連絡あり
保守業者に連絡
- 13:45 保守業者現場到着、調査開始
- 14:00 主エンジン高弾性軸継手破断を発見
ポンプメーカーに連絡
- 14:50 ポンプメーカー到着
復旧まで時間を要する見込み

以下、参考（通常操作）

- 19:00 1号排水運転停止
- 19:30 2号排水運転停止
- 20:00 1号排水運転開始
- 20:30 1号排水運転停止

7月18日(金)

- 14:00 緊急復旧後方に向けて現地調査

7月24日(木)

- 8:00 緊急復旧工法（仮設ポンプ（固定式）5m³/s）着手

8月12日(火)

- 15:00 緊急復旧工法（仮設ポンプ（固定式）5m³/s）設置完了

9月24日(水)

- 3号主ポンプ本復旧工事発注

11月上旬

- 緊急復旧工法（仮設ポンプ（固定式）5m³/s）撤去開始
- 3号主ポンプ本復旧工事着手（予定）

11月下旬

- 緊急復旧工法（仮設ポンプ（固定式）5m³/s）撤去完了（予定）

令和8年

- 3月末 3号主ポンプ復旧完了（予定）

4. 配布先 桑名市政記者クラブ

（問合せ先）

中部地方整備局 木曽川下流河川事務所

副所長 岡本 賢一郎 管理課長 伊藤 将宏

T E L 0594-24-5717 F A X 0594-24-5725