



# 水質モニタリング状況(7月の水質調査結果)

○水質モニタリングは、毎月残土処分場周辺で河川や沢水に重金属が含まれていないか確認するために実施します。  
 ○重金属等は、これまでに1回/1月の頻度で実施しており、これまでの分析結果では異常は認められていません。



モニタリング地点位置図 (●: モニタリング箇所)

地点名	地点概要	採水日	分類 (基準)	重金属項目							水素イオン濃度 (pH)	一般項目 (-)		判定	
				検査名	カドミウム	総水銀	セレン	鉛	砒素	六価クロム		ふっ素	ほう素		電気伝導率 (mS/m)
				参考値※	0.003mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	0.02mg/L以下		0.8mg/L以下	1mg/L以下		-
①	阿摺川	2024年7月		○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	
			0.0003 未満	0.0005 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.01 未満	0.05 未満	0.05 未満	7.3	4.49	適合		
②	段戸川			○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	
			0.0003 未満	0.0005 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.01 未満	0.05 未満	0.05 未満	7.2	2.76	適合		
③	沢水			○	○	○	○	○	○	○	○	-	○		
		0.0003 未満	0.0005 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.01 未満	0.11	0.05 未満	7.6	13.2	適合			
④	沢水			○	○	○	○	○	○	○	○	-	○		
		0.0003 未満	0.0005 未満	0.002 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.01 未満	0.05	0.05 未満	7.6	7.02	適合			

参考値超過

※ 参考値：自然由来重金属・pHともに環境基準を参考値として設定し、モニタリングを行っています

# 8/3(土) 新伊勢神トンネル工事

## 夏休み親子体験会(見学会)を開催しました

中部地方整備局  
名古屋国道事務所

昨年に引き続き、夏休みにあわせ、新伊勢神トンネル工事現場見学会を開催しました。イベントでは、「道路をつくる」・「道路をまもる」をテーマに 道の駅どんぐりの里いながでも体験イベントを開催しました。

多くの参加者(81名:大人55人子供26人)の方に、充実した時間を過ごせたなど、たくさんの笑顔をいただきました。 **イベントの様子は、後日、YouTubeで公開いたします。**



道の駅どんぐりの里いなが  
体験イベント 照明車展示



道の駅どんぐりの里いなが  
体験イベント スーパーボールすくい



とよたNOW  
8/5ニュース  
動画



新伊勢神トンネル  
坑口より1280m地点で記念撮影

令和6年度 153号新伊勢神トンネル工事 見学記念

日時 令和6年8月3日  
施工者 前田建設工業株式会社 中部支店

【イベント参加者コメント抜粋】 名古屋国道事務所

- 普段入れない所に行けるのはわくわくする、楽しかった。
- トンネル内の涼しさにびっくりした。
- 定期的に工事の様子を動画などで知らせてほしい。
- 開通を楽しみにしています。頑張ってください。