

153号新伊勢神トンネル工事

令和6年12月

工事名	令和6年度 153号新伊勢神トンネル工事
発注者	国土交通省 中部地方整備局 名古屋国道事務所 豊田維持出張所
受注者	前田建設工業株式会社
工 期	令和6年6月3日 ～ 令和9年3月31日

監理技術者 長幡 侑樹

皆様にはご迷惑をおかけしておりますが、ご協力を頂きありがとうございます。

令和6年11月29日 撮影

※ 現場状況によっては工程が変更になる場合があります。

覆工

凡例：青 前月迄、赤 今月、黒 前工事

水質モニタリング状況(11月の水質調査結果)

○水質モニタリングは、毎月残土処分場周辺で河川や沢水に重金属が含まれていないか確認するために実施します。
○重金属等は、これまでに1回／1月の頻度で実施しており、これまでの分析結果では異常は認められていません。



地点名	地点概要	採水日	分類 (基準)	重金属項目							水素イオン濃度 (pH)	一般項目 (-)	判定	
			検査名	カドミウム	総水銀	セレン	鉛	砒素	六価クロム	ふっ素		ほう素		電気伝導率 (mS/m)
			参考値※	0.003mg/L以下	0.0005mg/L以下	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	0.02mg/L以下	0.8mg/L以下	1mg/L以下	6.5～8.5		-
①	阿摺川	2024年11月		○ 0.0003 未満	○ 0.0005 未満	○ 0.002 未満	○ 0.005 未満	○ 0.005 未満	○ 0.01 未満	○ 0.05 未満	○ 0.05 未満	○ 7.3 4.54	○ - 4.54	○ 適合
②	段戸川			○ 0.0003 未満	○ 0.0005 未満	○ 0.002 未満	○ 0.005 未満	○ 0.005 未満	○ 0.01 未満	○ 0.05 未満	○ 0.05 未満	○ 7.1 2.79	○ - 2.79	○ 適合
③	沢水			○ 0.0003 未満	○ 0.0005 未満	○ 0.002 未満	○ 0.005 未満	○ 0.005 未満	○ 0.01 未満	○ 0.07	○ 0.05 未満	○ 7.6 10.7	○ - 10.7	○ 適合
④	沢水			○ 0.0003 未満	○ 0.0005 未満	○ 0.002 未満	○ 0.005 未満	○ 0.005 未満	○ 0.01 未満	○ 0.05	○ 0.05 未満	○ 7.5 6.73	○ - 6.73	○ 適合

参考値超過

※ 参考値：自然由来重金属・pHともに環境基準を参考値として設定し、モニタリングを行っています