

# 工事ニュース

平成30年 9月号

『国道1号笹原山中バイパス』の工事内容について  
お知らせします。

国土交通省のホームページでも閲覧できます。  
<http://www.mlit.go.jp/index.html>

① 工事名：平成28年度 1号笹原山中B P  
エビノ木地区西道路建設工事  
受注者：山本建設(株) 現場代理人 田中 雄大  
監理技術者 山田 哲也  
TEL：050-5306-2742

お世話になっております。  
エビノ木地区西道路建設工事は今月で完成となります。  
地域の皆様には、1年7ヶ月間工事にご理解とご協力をして頂きありがとうございました。



【3号現場打ちL型擁壁（道路右側）】

9月の主な作業内容  
★工事完了

② 工事名：平成29年度 1号笹原山中B P  
谷田地区東下部工事  
受注者：山本建設(株) 現場代理人 田沢 稔  
監理技術者 眞田 貴弘  
TEL：050-5306-8677

お世話になっております。  
今月も引き続き、橋台躯体工の鉄筋組立て、型枠建込、コンクリート打設及び2号函渠側工事用道路の施工を進めて参ります。また、4号函渠の施工も並行して開始します。  
コンクリート打設時には、生コン車の通行が増加します。農道通行の際は十分注意して走行願います。  
一般車両優先、安全運転を心掛けますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【4号橋 A1橋台】

9月の主な作業内容  
★【4号橋 A1橋台】 橋台躯体工  
★【4号函渠】 掘削、足場組立、鉄筋組立  
★【工事用道路工】 2号函渠側掘削、土砂運搬

③ 工事名：平成29年度 1号笹原山中B P  
笹原新田地区中道路建設工事  
受注者：加和太建設(株) 現場代理人 藤井 翔  
監理技術者 白石 典宏  
TEL：055-939-7051

お世話になっております。  
当社施工期間も残るところあと1ヶ月となりました。3号函渠では足場の解体、埋戻し作業を行い施工箇所全ての作業が完了となります。最後まで安全作業を第一に心掛けて参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【3号函渠】

9月の主な作業内容  
★【3号函渠】 足場解体・埋戻し

④ 工事名：平成29年度 1号笹原山中B P  
エビノ木東道路建設工事  
受注者：(株)山田組 現場代理人 鈴木 祐司  
監理技術者 鈴木 強  
TEL：055-986-2966

お世話になっております。  
今月も引き続きU型擁壁工を進めてまいります。  
底版コンクリート打設後、内側の足場を組み立て、壁の鉄筋及び型枠を組み上げ、コンクリートを打設します。コンクリート打設の際には運搬車両の出入りが多くなります。交通誘導員を配置し、安全第一で一般車両を優先し作業いたしますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【全景】

【U型擁壁工】

9月の主な作業内容  
★【U型擁壁工】 右壁コンクリート打設

⑤ 工事名：平成29年度 1号笹原山中B P  
笹原新田地区西道路建設工事  
受注者：(株)山田組 現場代理人 尾鷲 昌弘  
監理技術者 小柳出 浩  
TEL：055-986-2966

お世話になっております。  
今月は大曲切返し道路は購入土による路体盛土工、恵明学園レベルバンクは土砂の受入れを進めてまいります。  
現場への大型車両の出入りが頻繁になりますが、交通誘導員を配置し一般車両優先し安全運転を心掛けますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【大曲切返し道路】

【レベルバンク（起点側）】

9月の主な作業内容  
★【大曲切返し道路】 路体盛土工 排水構造物工  
★【レベルバンク（起点側）】 土砂受入

⑥ 工事名：平成29年度 1号笹原山中B P  
谷田地区西道路建設工事  
受注者：加和太建設(株) 現場代理人 原 敏康  
監理技術者 藤井 雄也  
TEL：055-955-5836

お世話になっております。  
先月に引き続き6号函渠の鉄筋組立、型枠建込、コンクリート打設を行います。5号函渠は掘削、地盤改良及び土砂搬出を行います。また恵明学園レベルバンク(終点側)で土砂受取を行います。大型車両の通行の際には安全運転と一般車両優先を心掛けますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【全景】

【レベルバンク（終点側）】

9月の主な作業内容  
★【6号函渠】 型枠鉄筋組立、コンクリート打設  
★【5号函渠】 掘削、地盤改良  
★【レベルバンク（終点側）】 土砂受入

⑦ 工事名：平成29年度 1号笹原山中B P  
山中新田地区中道路建設工事  
受注者：小野建設(株) 現場代理人 稲葉 広幸  
監理技術者 渡邊 高好  
TEL：055-981-3162

お世話になっております。  
先月に引き続きBP本線の道路土工及び1号函渠の床掘削、土砂運搬を行います。また、今月よりエビノ木地区（ワークショップまごころ付近）の施工を開始します。  
一般車両優先、安全運転を心掛けますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【起点】

【終点】

9月の主な作業内容  
★【道路土工】 掘削・土砂運搬  
★【1号函渠】 床掘削  
★【エビノ木工区】 構造物撤去・土工

⑧ 工事名：平成30年度 1号笹原山中B P  
エビノ木・谷田地区道路建設工事  
受注者：TSUCHIYA(株) 現場代理人 西脇 祐太  
監理技術者 伊藤 博雄  
TEL：未定

お世話になっております。  
今月より新しく参加させて頂くことになりましたTSUCHIYA(株)です。工事内容は本線部の切盛土工、地盤改良工、法面工、擁壁工、排水構造物工を担当します。工事延長が約850mあり広範囲にわたりますが、安全最優先で工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【起点】

【終点】

9月の主な作業内容  
★【準備工】 測量 調査  
★【仮設工】 ヤード整備

⑨ 工事名：平成30年度 1号笹原山中B P  
谷田・笹原新田地区道路建設工事  
受注者：大旺新洋(株) 現場代理人 一円 孝寛  
監理技術者 川谷 仙  
TEL：055-928-5751

お世話になっております。  
今月より新しく参加させて頂くこととなります大旺新洋(株)です。工事内容は本線部の切盛土工、地盤改良工、法面工、擁壁工、排水構造物工を担当します。工事延長が約1080mあり広範囲にわたりますが、安全最優先で工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【全景】

9月の主な作業内容  
★【準備工】 測量 調査 伐採  
★【構造物撤去工】 構造物撤去

