

工事ニュース

平成30年 11月号

『国道1号笹原山中バイパス』の工事内容について

お知らせします。

国土交通省のホームページでも閲覧できます。

<http://www.mlit.go.jp/index.html>

① 工事名：平成29年度 1号笹原山中B P 谷田地区東下部工事

受注者：山本建設(株) 現場代理人 田沢 稔
 監理技術者 眞田 貴弘
 TEL：050-5306-8677

お世話になっております。
 今月は、橋台躯体工の型枠解体作業及び4号函渠の型枠建込、コンクリート打設作業を進めて参ります。コンクリート打設時には、生コン車の通行が増加します。農道通行の際は十分注意して走行願います。一般車両優先、安全運転を心掛けますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【4号橋A1橋台】
【4号函渠】

- 11月の主な作業内容
- ★【4号橋 A1橋台】橋台躯体工 型枠解体
 - ★【4号函渠】 型枠建込・コンクリート打設

② 工事名：平成29年度 1号笹原山中B P エピノ木東道路建設工事

受注者：(株)山田組 現場代理人 鈴木 祐司
 監理技術者 鈴木 強
 TEL：055-986-2966

お世話になっております。
 先月より引き続き、1号補強土壁を施工します。補強土壁をL型擁壁の基面まで上げた所で、U型擁壁の右壁部分の施工へ戻ります。U型擁壁が完了しますとL型擁壁の施工へと移ってまいります。今月はU型擁壁の右側壁までの施工となります。コンクリートの打設に伴い、運搬車両の出入りがあります。また工事用坂路の土砂撤去もごさいますので運搬車両の出入りも多くなってきます。出入り際には交通誘導員の合図のもと一般車両及び歩行者優先で作業してまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【1号補強土壁工】

- 11月の主な作業内容
- ★【1号補強土壁】壁面材設置
 - ★【U型擁壁工】右側壁(鉄筋・型枠・Co打設)
 - ★【仮設工】工事用坂路撤去

③ 工事名：平成29年度 1号笹原山中B P 笹原新田地区西道路建設工事

受注者：(株)山田組 現場代理人 尾鷲 昌弘
 監理技術者 小柳出 浩
 TEL：055-986-2966

お世話になっております。
 今月も引き続き大曲切回し道路は土砂を受け入れながら土質改良による路体盛土の施工を行ってまいります。現場付近では大型タンク車両及び固化材運搬車両が頻りに通行しますが交通誘導員を適切な場所に配置し、一般車両優先と安全運転を心掛けますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【切回し道路】 【レベルバンク・本線側】

- 11月の主な作業内容
- ★【大曲切回し道路】道路土工 排水構造物工
 - ★【恵明学園起点側レベルバンク】土砂受け取り
 - ★【本線No.170～No.181】道路土工 排水構造物工

④ 工事名：平成29年度 1号笹原山中B P 谷田地区西道路建設工事

受注者：加和太建設(株) 現場代理人 原 敏康
 監理技術者 藤井 雄也
 TEL：055-955-5836

お世話になっております。
 6号函渠のコンクリート打設は全て終了し、今月は5号函渠の鉄筋組立、型枠建込、コンクリート打設を行います。擁壁工は地盤改良、土砂掘削、補強土壁の施工、重力式擁壁の施工を行います。また恵明学園レベルバンク(終点側)では引続き土砂の搬入を行う予定です。土砂運搬や資機材搬入等、大型車両の出入りがありますが、交通ルールの厳守、安全運転及び一般車両優先を心掛けますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【全 景】 【6号函渠付近】

- 11月の主な作業内容
- ★【函渠工】5号函渠 鉄筋・型枠・コンクリート打設
 - ★【擁壁工】重力式擁壁 補強土壁土砂掘削
 - ★【恵明学園終点側レベルバンク】土砂搬入

⑤ 工事名：平成29年度 1号笹原山中B P 山中新田地区中道路建設工事

受注者：小野建設(株) 現場代理人 稲葉 広幸
 監理技術者 渡邊 高好
 TEL：055-981-3162

お世話になっております。
 山中工区では道路土工が終了し、11月よりボックスカルバートの床掘・置換を行います。エピノ木工区では掘削、路床置換を行います。土砂運搬及び材料搬入に伴い大型車両が頻りに通行しますが交通誘導員・作業員ともに一般車両優先、安全最優先で作業を進めて参ります。また、情報BOX切回し工事に伴い12日より大曲2箇所路肩・歩道規制、19日より見晴学園前～スカイウォーク入口付近の間で片側交互通行規制を実施します。近隣住民の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。



【山中工区】 【エピノ木工区】

- 11月の主な作業内容
- ★【山中工区】作業土工・置換工・現場打掛工事
 - ★【エピノ木工区】道路土工・土砂運搬・路床置換工
 - ★【大曲～山中工区】情報BOX切回し工

⑥ 工事名：平成30年度 1号笹原山中B P エピノ木・谷田地区道路建設工事

受注者：TSUCHIYA(株) 現場代理人 西脇 祐太
 監理技術者 伊藤 博雄
 TEL：055-955-6710

お世話になっております。
 先月より行ってきました除草作業・起工測量が終わり、今月より本格的に本線部の道路土工及び4号橋A2橋台側のL型擁壁の基礎工事として、深礎杭の施工を行います。現場周辺の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、一般車両優先、安全最優先で工事を進めて参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【起点側】 【終点側】

- 11月の主な作業内容
- ★【道路土工】掘削工・土砂運搬工 路体盛土工(改良土)
 - ★【10号L型擁壁工】深礎杭

⑦ 工事名：平成30年度 1号笹原山中B P 谷田・笹原新田地区道路建設工事

受注者：大旺新洋(株) 現場代理人 一円 孝寛
 監理技術者 川谷 仙
 TEL：055-928-5751

お世話になっております。
 先月は、除草作業と起工測量を行い、今月より本格的に擁壁工事と、本線部の道路土工の掘削にかかります。残土搬出を予定していますので第三者優先、法規遵守で作業を行います。近隣の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、一般車両優先、安全最優先で工事を進めて参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【擁壁工 No.147-No.150着手前】 【道路土工No.181-No.198着手前】

- 11月の主な作業内容
- ★【道路土工】掘削
 - ★【擁壁工】床掘・残土搬出・基礎工
 - ★【仮設工】工事用道路工

⑧ 工事名：平成30年度 1号笹原山中B P エピノ木2号橋PC上部工事

受注者：(株)ピーエス三菱 現場代理人 石井 一男
 TEL：080-5940-4015

お世話になっております。
 9月末に受注しましたピーエス三菱と申します。本工事は、主にコンクリート製の橋を作る工事です。今月より、起工測量を行い詳細な計画を立案します。本格的に工事を開始するのは、来年からとなりますのでよろしくお願い致します。今後、近隣の皆様にはご迷惑をお掛けすることになるかと思われませんが、安全最優先で工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【国道1号より側面を望む】

- 11月の主な作業内容
- ★【準備工】工事看板設置 起工測量 現場事務所設営

⑨ 工事名：平成30年度 1号笹原山中B P エピノ木3号橋PC上部工事

受注者：極東興和(株) 現場代理人 浅田 宏史
 TEL：090-5373-7263

お世話になっております。
 9月末に受注しました極東興和と申します。本工事は、主にコンクリート製の橋を作る工事です。今月より、測量を行いまして施工に向けての計画を進めております。工事を開始するのは、12月初旬あたりからH鋼杭の打ち込み作業を行う予定ですのでよろしくお願い致します。工事が開始しますと近隣の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、安全最優先で工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。




【箱根側より三島側を望む】 【三島側より箱根側を望む】

- 11月の主な作業内容
- ★【準備工】工事看板設置 起工測量 現場事務所設営

⑩ 工事名：平成30年度 1号笹原山中B P 4号橋PC上部工事

受注者：極東興和(株) 現場代理人 稲森 大輔
 TEL：090-9503-7096

お世話になっております。
 10月に受注しました極東興和と申します。本工事は、工場にて製作したコンクリート製の橋桁(1本当たり38.5m)を5分割にして現場に搬入し、合計5本の橋桁を架設する工事です。架設後は、桁と桁の上にコンクリートの板で蓋をして、更にその上を鉄筋コンクリートで全面覆うことで1つの橋梁となります。実際の現場への着手は来年の2月初旬頃からとなりますが、特に架設用機材や橋桁の搬入等は近隣の皆様への安全を十分配慮し努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。



- 11月の主な作業内容
- ★【準備工】全体施工計画 橋桁製作準備 資機材の発注等

