

工事ニュース

平成31年 1月号

『国道1号笹原山中バイパス』の工事内容について

お知らせします。

国土交通省のホームページでも閲覧できます。

<http://www.mlit.go.jp/index.html>

① 工事名：平成29年度 1号笹原山中B P
谷田地区東下部工事

受注者：山本建設(株) 現場代理人 田沢 稔
監理技術者 眞田 貴弘
TEL：050-5306-8677

お世話になっております。
今月は、埋戻し及び盛土作業を進めて参ります。
一昨年9月より始めた本工事は今月末で完成となります。
近隣の方々にはご協力して頂き、ありがとうございます。
最後まで安全作業を第一に心掛けて参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【4号橋A1橋台】
【8号、9号L型擁壁】
【4号函渠】

- 1月の主な作業内容
- ★【4号橋 A1橋台】埋戻し、盛土
 - ★【8号、9号L型擁壁】埋戻し、盛土
 - ★【4号函渠】埋戻し

② 工事名：平成29年度 1号笹原山中B P
エビノ木東道路建設工事

受注者：(株)山田組 現場代理人 鈴木 祐司
監理技術者 鈴木 強
TEL：055-986-2966

お世話になっております。
今月は、エビノ木工区ではL型擁壁の施工に入ります。
笹原新田工区では、引き続き路体盛土工及び小段排水を施工してまいります。また、大曲の切回し道路工事をこの工事で引き継ぐ事となりました。大曲工区では路体盛土工(改良土)を施工します。一部昨年未より施工していますが、誘導員の合図のもと一般車、歩行者等優先でエビノ木工区、笹原新田工区とも安全作業を心掛けてまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【エビノ木工区】 【大曲工区】

- 1月の主な作業内容
- ★【擁壁工】L型擁壁-エビノ木工区
 - ★【道路土工】路体盛土(改良土)-大曲工区
 - ★【排水構築物】小段排水-笹原新田工区

③ 工事名：平成29年度 1号笹原山中B P
笹原新田地区西道路建設工事

受注者：(株)山田組 現場代理人 尾鷲 昌弘
監理技術者 小柳出 浩
TEL：055-986-2966

お世話になっております。
笹原新田地区西道路建設工事は今月をもちまして工事が完了となります。
地域の皆様には1年間近くの長い間、工事にご理解とご協力を頂き誠にありがとうございました。



【大曲切回し道路】

- 1月の主な作業内容
- ★工事完了

④ 工事名：平成29年度 1号笹原山中B P
谷田地区西道路建設工事

受注者：加和太建設(株) 現場代理人 原 敏康
監理技術者 藤井 雄也
TEL：055-955-5836

お世話になっております。
今月も引き続き、函渠工、補強土壁工、重力式擁壁工、路体盛土工を行います。構築物の進捗に合わせ恵明学園レベルバンクへ土砂の搬入を行う予定です。本工事も最盛期を迎え、多くの大型車両が通行する事となります。通行の際には地元車両優先、交通ルールの厳守を徹底し、安全第一で施工を行いますので引き続き、ご理解とご協力をお願い致します。



【6号函渠付近】 【5号函渠・13号補強土壁】

- 1月の主な作業内容
- ★【函渠工】足場組立、型枠鉄筋、コンクリート打設
 - ★【擁壁工(補強土壁)】アーク設置、埋戻し
 - ★【擁壁工(重力式擁壁)】型枠設置、コンクリート打設
 - ★【道路土工】掘削、埋戻し

⑤ 工事名：平成29年度 1号笹原山中B P
山中新田地区中道路建設工事

受注者：小野建設(株) 現場代理人 稲葉 広幸
監理技術者 渡邊 高好
TEL：055-985-2560

お世話になっております。
山中工区では引き続きカルバート工の施工を予定しており、鉄筋・型枠・コンクリート打設を行います。
エビノ木工区では構築物取壊し、路床盛土、舗装を行います。材料搬入及びコンクリート・アーク搬入に伴い大型車両が頻りに通行しますが交通誘導員・作業員共に一般車両優先、安全第一で作業を進めて参ります。また、1月9日(水)より見晴学園前(東海バス停留所)~富士見食堂間の歩道が笹原山中バイパスの供用迄終日通行止めとなります。歩行者の皆様には旧箱根街道への迂回をお願いします。近隣住民の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。



【山中工区】 【エビノ木工区】

- 1月の主な作業内容
- ★【山中工区】鉄筋組立、型枠組立、コンクリート打設
 - ★【エビノ木工区】舗装取壊し、排水構築物

⑥ 工事名：平成30年度 1号笹原山中B P
エビノ木・谷田地区道路建設工事

受注者：TSUCHIYA(株) 現場代理人 西脇 祐太
監理技術者 伊藤 博雄
TEL：055-955-6710

お世話になっております。
今月も引き続き本線部の掘削作業を行い、掘削の進捗に伴いまして法面工・排水構築物も平行して行っています。また4号橋A2橋台側のL型擁壁は先月末に壁のコンクリート打設が完了し埋戻し作業を行います。土砂等の搬入の際には大型ダンプ車両が頻りに出入りしますが、一般車両優先と安全運転を心掛けて参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【起点側】 【終点側】

- 1月の主な作業内容
- ★【道路土工】掘削工・土砂運搬工
 - ★【法面工】グラウンドアンカー工
 - ★【擁壁工】埋戻し、補強土壁工
 - ★【排水構築物工】小段排水工

⑦ 工事名：平成30年度 1号笹原山中B P
谷田・笹原新田地区道路建設工事

受注者：大旺新洋(株) 現場代理人 一円 孝寛
監理技術者 川谷 仙
TEL：055-928-5751

お世話になっております。
今月は本線で地山掘削、法面整形、土砂運搬を実施します。運搬は大曲盛土工に国道1号を横断して行います。また山中工区への運搬も行います。誘導員の合図のもと一般車、歩行者等優先で安全作業を心掛けてまいります。擁壁工では、基礎工事を行います。防音シートを設置し騒音の抑制に努めます。資機材の搬入出が増えますが、ご理解とご協力をお願い致します。



【上空から工事範囲全体を望む】

- 1月の主な作業内容
- ★【道路土工】掘削、残土処理工、法面工、盛土工
 - ★【擁壁工】EPルートパイル工事(基礎工事)
 - ★【排水構築物工】小段排水、縦排水
 - ★【仮設工】交通誘導、工事用道路工

⑧ 工事名：平成30年度 1号笹原山中B P
エビノ木2号橋PC上部工事

受注者：(株)ピーエス三菱 現場代理人 石井 一男
TEL：055-985-2211

お世話になっております。
今月より、本格的に工事を着手いたします。主な工事としましては、橋を作る為の支えとなる支保工を構築していきます。
今後、運搬車両の出入りがありますので、交通誘導員の合図のもと、一般車両及び歩行者優先で作業いたしますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【国道1号線より側面を望む】

- 1月の主な作業内容
- ★【準備工】安全掲示板設置
 - ★【支保工】架設支保組立
 - ★【支保工】ゴム支保設置

⑨ 工事名：平成30年度 1号笹原山中B P
エビノ木3号橋PC上部工事

受注者：極東興和(株) 現場代理人 周藤 雅治
監理技術者 浅田 宏史
TEL：090-5373-7263

お世話になっております。
今月は、先月に引き続きH鋼の建込みを下旬まで行っていきます。建込みが終わり次第、コンクリートを支えるための支保工を組立てていきます。
これから寒くなる時期が続く路面が凍結することも予想されますので、工事車両の搬入の際には十分に注意を行ってまいります。また交通誘導員により的確な合図を行い、一般車両及び歩行者優先で作業いたしますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【箱根側より三島側を望む】

- 1月の主な作業内容
- ★【支保基礎工】H鋼杭建込み
 - ★【架設支保工】支保工組立

⑩ 工事名：平成30年度 1号笹原山中B P
4号橋PC上部工事

受注者：極東興和(株) 現場代理人 稲森 大輔
TEL：090-9503-7096

お世話になっております。
今月は、本年2月からの現場乗り込みに向けて、引き続き工事の詳細計画や準備、当社静岡工場にて橋桁製作を進めてまいります。
工事でご不明な点や問題点などがあれば気軽にお声掛けいただければと思いますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【A2側よりA1側を望む】

- 1月の主な作業内容
- ★【準備工】詳細施工計画
橋桁製作(工場にて)
資機材の発注等

