

# 工事ニュース

平成31年 2月号

『国道1号笹原山中バイパス』の工事内容について

お知らせします。

国土交通省のホームページでも閲覧できます。

<http://www.mlit.go.jp/index.html>

**①** 工事名：平成29年度 1号笹原山中B P  
谷田地区東下部工事

受注者：山本建設(株) 現場代理人 田沢 稔  
監理技術者 眞田 貴弘  
TEL：050-5306-8677

お世話になっております。  
谷田地区東下部工事は先月をもちまして完成となりました。  
地域の皆様には、1年5カ月の間工事にご理解とご協力をお願いし、誠にありがとうございました。



【4号橋A1橋台】  
【8号、9号L型擁壁】  
【4号函渠】

2月の主な作業内容

- ★工事完了

**②** 工事名：平成29年度 1号笹原山中B P  
エビノ木東道路建設工事

受注者：(株)山田組 現場代理人 鈴木 祐司  
監理技術者 鈴木 強  
TEL：055-986-2966

お世話になっております。  
今月は、エビノ木工区ではL型擁壁の施工が終わり、補強土壁の施工に戻ります。笹原新田工区では、路床盛土工を施工してまいります。大曲工区では路体盛土(改良土)後に法面工として植生マットを施工します。誘導員の合図のもと一般車、歩行者優先でエビノ木工区、笹原新田工区、大曲工区とも安全作業を心掛けてまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【エビノ木工区】

【大曲工区】

2月の主な作業内容

- ★エビノ木工区 【擁壁工】補強土壁
- ★大曲工区 【道路土工】法面工
- ★笹原新田工区【排水構造物】路床盛土工

**③** 工事名：平成29年度 1号笹原山中B P  
谷田地区西道路建設工事

受注者：加和太建設(株) 現場代理人 原 敏康  
監理技術者 藤井 雄也  
TEL：055-955-5836

お世話になっております。  
5号函渠の打設が完了し、今月は重力式擁壁、補強土壁の施工を行います。コンクリートや補強土壁の材料、レベルバンク(終点側)より埋戻土砂の運搬等、多くの工事用車両が通行します。当現場は最盛期を迎えておりますが、安全第一、第三者優先、交通ルールの厳守で作業を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【終点より起点を望む】

【全景】

2月の主な作業内容

- ★【函渠工】足場解体・埋戻し
- ★【擁壁工(補強土壁)】ブロック設置・埋戻し
- ★【擁壁工(重力式擁壁)】型枠設置・コンクリート打設
- ★【道路土工】掘削・埋戻し

**④** 工事名：平成29年度 1号笹原山中B P  
山中新田地区中道路建設工事

受注者：小野建設(株) 現場代理人 稲葉 広幸  
監理技術者 渡邊 高好  
TEL：055-985-2560

お世話になっております。  
山中工区では先月に引き続きカルバート工の施工を予定しており、鉄筋・型枠・コンクリート打設を行います。エビノ木工区では排水構造物、情報管、舗装を行います。両現場とも材料搬入が多くなります。交通誘導員、作業員ともに一般車両優先、安全第一で作業の方を進めて参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【山中工区】

【エビノ木工区】

2月の主な作業内容

- ★山中工区  
【カルバート工】鉄筋組立・型枠組立・コンクリート打設
- ★エビノ木工区  
【舗装工・排水構造物工・配管工】

**⑤** 工事名：平成30年度 1号笹原山中B P  
エビノ木・谷田地区道路建設工事

受注者：TSUCHIYA(株) 現場代理人 西脇 祐太  
監理技術者 伊藤 博雄  
TEL：055-955-6710

お世話になっております。  
今月も引き続き本線部の掘削作業及び排水構造物工の施工を行います。4号橋A2橋台側は10号補強土壁・路体盛土工に着手し今月中旬頃に完了予定です。  
今月より国道1号現道の切替工を行います。施工に伴い片側交互通行規制を行う関係で近隣住民の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、一般車両優先と安全第一を心掛けて参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【起点側】

【終点側】

2月の主な作業内容

- ★【道路土工】掘削工・土砂運搬工
- ★【擁壁工】10号補強土壁工
- ★【排水構造物工】小段排水工
- ★【現道切替工】構造物撤去工・舗装工

**⑥** 工事名：平成30年度 1号笹原山中B P  
谷田・笹原新田地区道路建設工事

受注者：大旺新洋(株) 現場代理人 一円 孝寛  
監理技術者 川谷 仙  
TEL：055-928-5751

お世話になっております。  
今月も引き続き本線部の掘削作業、残土搬出、排水構造物工の施工を行います。擁壁工11号補強土壁は引き続き基礎工を行います。  
今月より国道1号現道の切替工を行います。施工に伴い通行規制を行う関係で近隣住民の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、一般車両、地元車両優先と安全第一を心掛けて参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【上空から工事範囲全体を望む】

2月の主な作業内容

- ★【道路土工】掘削工・土砂運搬工
- ★【擁壁工】11号補強土壁工 基礎工事
- ★【排水構造物工】小段排水工
- ★【現道切替工】伐採工・構造物撤去工・舗装工

**⑦** 工事名：平成30年度 1号笹原山中B P  
エビノ木2号橋PC上部工事

受注者：(株)ピーエス三菱 現場代理人 岡林 秀勝  
監理技術者 石井 一男  
TEL：055-985-2211

お世話になっております。  
今月は、橋梁本体の型枠・鉄筋及びコンクリート橋の要となるPCケーブルの組立を行います。  
2月中旬頃から材料の搬入が多くなってきますので、運搬車両の出入り際には十分に注意し、交通誘導員の合図のもと一般車両及び歩行者優先で作業いたしますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【国道1号より望む】

2月の主な作業内容

- ★【支保工】型枠打設
- ★【PC箱桁製作工】型枠・鉄筋・PC組立

**⑧** 工事名：平成30年度 1号笹原山中B P  
エビノ木3号橋PC上部工事

受注者：極東興和(株) 現場代理人 周藤 雅治  
監理技術者 浅田 宏史  
TEL：055-985-2552

お世話になっております。  
今月は、コンクリートを支えるための支保工を組立て、橋の形を作るために型枠材を組立てていきます。  
施工が進むにつれて材料の搬入が多くなってきておりますので、工事車両の搬入の際には十分に注意を行ってまいります。また交通誘導員により的確な合図を行い、一般車両及び歩行者優先で作業いたしますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【終点より起点を望む】

2月の主な作業内容

- ★【架設支保工】支保工組立
- ★【支保工】JMS支保設置
- ★【箱桁製作工】型枠組立

**⑨** 工事名：平成30年度 1号笹原山中B P  
4号橋PC上部工事

受注者：極東興和(株) 現場代理人 稲森 大輔  
TEL：055-985-2552

お世話になっております。  
今月より、本格的に工事着手いたします。主な工事として、橋台周りの足場や橋台間の防護ネット等の設置、橋桁を架設する際に受け支える沓座モルタルの施工を行います。今後、運搬車両の出入りがありますので、交通誘導員の合図のもと、一般車両及び歩行者優先で作業いたしますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【A2側よりA1側を望む】

2月の主な作業内容

- ★【準備工】安全設備設置
- ★【足場工】橋脚足場・ワイアフリック設置
- ★【支保工】沓座モルタル
- ★【主桁製作工】橋桁製作(工場にて)

